O.R.S.T.O.M.

Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération

CENTRE DE NOUMEA

SERVICE DES AMENAGEMENTS RURAUX
ET DE L'HYDRAULIQUE

RESEAU HYDROPLUVIOMETRIQUE DE BASE

RAPPORT D'ACTIVITE

Année hydrologique 1985-1986

SECTION HYDROLOGIE



ARCHIVES 1987/1

Centre ORSTOM-BP A5-NOUMEA
NOUVELLE-CALEDONIE

ORSTOM

ORSTOM-NOUMEA
UR 604- Ressources en eau
Section Hydrologie

DIDER
Service des Aménagements
Ruraux et de l'Hydraulique

RESEAU HYDROPLUVIOMETRIQUE DE BASE

RAPPORT D'ACTIVITE

Année Hydrologique 1985-86

J. DANLOUX
Chargé de Recherches
à l'ORSTOM

JANVIER 1987

ACTIVITES DE TERRAIN

COMPTE-RENDU CHRONOLOGIQUE

****

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040102 Appareil - Annees 85 a 86

17/12/85 DIAHOT BONDE (Sainte Anne) NC040102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h00 H = 0,615m - Changements piles et bouteille - Pression 150 bars - 2 bouteilles - Jaugeage
==========
08/01/86 DIAHOT BONDE (Sainte Anne) NC040102
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
12h45 H = 0,71m - Bouteille vide - Changements bouteille et piles - Pression 140 bars - 2 bouteilles
==========
12/02/86 DIAHOT BONDE (Sainte Anne) NC040102
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : -
12h15 Mouvement arrêté et réenrouleur sorti de son logement H = 0,62m - Remise en marche et chgt. bouteille (140 bars)
==========
12/03/86 DIAHOT à BONDE (Sainte Anne) NC040102
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : -
12h35 Capillaire cassé - Changements capillaire, rouleau et piles - H = 0,90m - Pression 140 bars - Purge
==========
19/03/86 DIAHOT Sainte Anne NC040102
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
9h10 Changement sur bloc de purge - H = 0,785m - Pression 100 bars
==========
08/04/86 DIAHOT Sainte Anne NC040102
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
14h00 Mouvement arrêté - H = 0,68m - Pression : 20 bars (fui tes)
==========
23/04/86 DIAHOT Sainte Anne NC040102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h45 H=0,665m-Mvt arrêté et bout. vide-Changt bout. et piles Pression 130 bars - 1 bouteille - Remise en marche à 9h30
==========
29/04/86 DIAHOT Sainte Anne NC040102
Agents : MORASAKI NGUYEN
Appareil : -
7h40 H=0,65m-Pression 100 bars-Mvt arrêté-Manque huile dans visual.-Nettoyage mvt et chgt bout.(145b.)-Réglage 35bul/mn
==========
29/04/86 DIAHOT Sainte Anne NC040102
Agents : MORASAKI NGUYEN
Appareil : -
12h30 H = 0,65m - Mouvement arrêté - Vu lecteur pour relevés journaliers
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040102 Appareil - Annees 85 a 86

28/05/86 DIAHOT Sainte Anne NC040102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h00 H = 0,745m - Changement table, rouleau, piles et plume
Pression 95 bars - 2 bouteilles - Démarrage à 11h30
==========
26/06/86 DIAHOT Sainte Anne NC040102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h30 H = 1,10m - Mouvement arrêté - Changements bouteille et piles - Pression 130 bars - 2 bouteilles - Redemarrage 9h30
==========
31/07/86 DIAHOT Sainte Anne NC040102
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
11h10 H = 0,595m - Mouvement arrêté - Changement piles - Pression 80 bars - 11h20 Remise en marche
==========
06/08/86 DIAHOT BONDE (Sainte Anne) NC040102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h00 H = 0,58m - Changements table, rouleau et piles - Pression 75 bars - 2 bouteilles
==========
28/08/86 DIAHOT BONDE (Sainte Anne) NC040102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h15 H = 0,56m - Mouvement arrêté - Changements bouteille et piles - Pression 120 bars - 1 bouteille
==========
17/09/86 DIAHOT BONDE (Sainte Anne) NC040102
Agents : IHILY
Appareil : -
Mouvement arrêté depuis le passage du 28/08 - H = 0,56m - Remise en marche
==========
30/09/86 DIAHOT BONDE (Sainte Anne) NC040102
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : -
8h20 Contrôle - H = 0,54m - Pression 80 bars

==========
15/10/86 DIAHOT BONDE (Sainte Anne) NC040102
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
Contrôle - Pression 140 bars - H = 0,61m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040200 Appareil PVG Annees 85 a 86

08/01/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
13h35 R.A.S.

==========
12/02/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
9h00 Contrôle

==========
12/03/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
15h00 Débouchage (bouchage partiel)

==========
28/05/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h25 Essai : 26 pour 26mm

==========
31/07/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : PVG
12h30 Contrôle

==========
06/08/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h05 Essai 25 pour 26mm - Débouchage tuyauterie

==========
17/09/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : NGUYEN KABAR
Appareil : PVG
Contrôle

==========
15/10/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
10h15 Contrôle - R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040200 Appareil PVM Annees 85 a 86

08/01/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVM
13h32 R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040200 Appareil TOT Annees 85 a 86

08/01/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
13h30 225mm - Non vidé

==========
12/02/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
449mm Non vidé

==========
12/03/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
14h55 847mm - Non vidé

==========
28/05/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h20 1213mm - Après vidange + huile : 50mm

==========
31/07/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : TOT
12h30 118mm - Non vidé

==========
06/08/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h00 113mm mais cailloux - Après vidange + huile : 25mm

==========
17/09/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : NGUYEN KABAR
Appareil : TOT
7h30 51mm - Non vidé

==========
15/10/86 PAIMBOAS NC040200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
53mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040400 Appareil TOT Annees 85 a 86

08/01/86 BONDE Saint Joseph NC040400
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
13h00 481mm - Non vidé

==========
28/05/86 BONDE St Joseph NC040400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h45 1504mm - Après vidange + huile : 270mm

==========
06/08/86 BONDE Saint Joseph NC040400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h30 342mm - Non vidé

==========
15/10/86 BONDE Saint Joseph NC040400
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
11h00 369mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040600 Appareil PVG Annees 85 a 86

08/01/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
10h55 Feuille coupée

==========
12/02/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
10h35 Contrôle - Changement feutre

==========
12/03/86 MANDJELIA NC040600
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
10h45 Changements rouleau et pile - Nettoyage entonnoir - Es
sai - Vitesse 2,5 mm/h
==========
29/04/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : MORASAKI NGUYEN
Appareil : PVG
10h50 Contrôle centrale Oedipe n° 1065 : 20j. 23h. 11mn 16s.
avec 278 bascul. - Tension batt. 55P1 : 12,8 v.
==========
02/07/86 MANDJELIA NC040600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h00 OEDIPE n°1065 Durée enreg. 84j20h49mn10s-Nbre basc.1098
Dernier enreg. 78j19h02mn33s-Changt batterie(n°55 P6 12,5 v)
==========
30/07/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
9h45 Contrôle centrale OEDIPE - Pas de lecture possible sur
Eprom, remplacement, engt.Eprom n°1285197 - Batterie 12,4v
==========
03/09/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h00 Cadenas cassé - Batterie et fils coupés de la centrale
OEDIPE n°1065 - Retrait Eprom n°1285197
==========
17/09/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : IHILY
Appareil : PVG
Mise en route OEDIPE n° 1065 à 11h30 - Balisage par 1 bascu-
lement au départ
==========
15/10/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
12h50 Contrôle OEDIPE n°1065 - R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040600 Appareil TOT Annees 85 a 86

08/01/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
10h50 290mm - Non vidé

==========
12/02/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
493mm Non vidé

==========
12/03/86 MANDJELIA NC040600
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
10h45 901mm - Non vidé

==========
08/04/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
12h00 1010mm - Après vidange, nettoyage + huile : 28mm

==========
29/04/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : MORASAKI NGUYEN
Appareil : TOT
10h50 Tot incliné - Remis à niveau - 133mm - Non vidé - Pose d'une grille de protection
==========
02/07/86 MANDJELIA NC040600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h55 484mm - Non vidé

==========
30/07/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
491mm - Après vidange + huile : 31mm

==========
03/09/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h05 69mm - Non vidé

==========
17/09/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : IHILY
Appareil : TOT
10h05 76mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC040600 Appareil TOT Annees 85 a 86

15/10/86 MANDJELIA TV NC040600

Agents : TOYON MORASAKI

Appareil : TOT

12h45 87mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040700 Appareil PVG Annees 85 a 86

17/12/85 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h35 Changement feutre - Essai 25 pour 26mm

==========
08/01/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
12h20 R.A.S.

==========
12/02/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
12h30 Mouvement bloqué ramené sur NOUMEA

==========
12/03/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
12h20 Remise en route après changement mouvement et réglage du bras support

==========
19/03/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
9h25 Contrôle

==========
23/04/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h20 Essai 24 pour 26mm

==========
28/05/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h50 Essai : 24,5 pour 26mm - Changement feutre

==========
26/06/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h10 Essai 22 pour 26mm

==========
31/07/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
13h15 Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040700 Appareil PVG Annees 85 a 86

06/08/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
6h50 Essai 25 pour 26mm

==========
28/08/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h55 Essai 25 pour 26mm

==========
15/10/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
11h15 Contrôle - R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040700 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h30 233mm - Non vidé

==========
08/01/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
12h15 246mm - Non vidé

==========
12/02/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
522mm Non vidé

==========
12/03/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
12h15 849mm - Non vidé

==========
19/03/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
882mm - Non vidé

==========
23/04/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h15 990mm - Non vidé

==========
29/04/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : MORASAKI NGUYEN
Appareil : TOT
9h35 1008mm - Non vidé

==========
28/05/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h45 1269mm - Après vidange + huile : 75mm

==========
26/06/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h05 132mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040700 Appareil TOT Annees 85 a 86

31/07/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
13h20 143mm - Non vidé - Pose d'une grille de protection

==========
06/08/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
6h45 140mm - Non vidé

==========
28/08/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h50 161mm - Non vidé

==========
15/10/86 BONDE Sainte Anne NC040700
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
165mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC050201 Appareil - Annees 85 a 86

22/01/86 DUMBEA Nord Cote 80 NC050201
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
9h00 H = 1,145m - Changements rouleau et feutre - Remontage mouvement
==========
29/01/86 DUMBEA Nord Cote 80 NC050201
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : -
14h00 Contrôle - H = 1,28m

==========
26/03/86 DUMBEA Nord 80 NC050201
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h50 H = 1,62m - Changement rouleau - Encrage - Remontage mouvement
==========
15/07/86 DUMBEA Nord Cote 80 NC050201
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
10h30 H = 1,07m - Remontage mouvement - Changement rouleau et recharge d'encre
==========
07/10/86 DUMBEA Nord Cote 80 NC050201
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
10h00 H = 0,59m - Remontage mouvement - Rouleau non changé
10h20 Jaugeage en aval de l'échelle
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC050301 Appareil - Annees 85 a 86

18/12/85 COUVELEE Haute COUVELEE NC050301
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
10h00 Contrôle - H = 1,045m - Remontage mouvement

==========
22/01/86 COUVELEE Haute COUVELEE NC050301
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
10h30 H = 0,97m - Remontage mouvement

==========
26/03/86 COUVELEE Haute-COUVELEE NC050301
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h45 H = 1,23m - Mouvement arrêté - Changement rouleau et remontage mouvement
==========
21/04/86 COUVELEE Haute COUVELEE NC050301
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
14h35 R.A.S. - H = 1,00m

==========
09/07/86 COUVELEE à HAUTE COUVELEE NC050301
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
10h20 H = 0,92m - Mouvement arrêté - Remontage - Cable bloqué - Changement feuille
==========
12/08/86 COUVELEE Haute COUVELEE NC050301
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h20 H = 0,93m - Remontage mouvement et changement feuille

==========
10/09/86 COUVELEE Haute COUVELEE NC050301
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
10h15 H = 0,89m - Remontage mouvement et changement feuille
Cadenas cassé - Cable inversé
==========
23/09/86 COUVELEE Haute COUVELEE NC050301
Agents : AEMA TOYON
Appareil : -
11h05 H = 0,85m - Changement feuille et remontage mouvement

==========
06/10/86 COUVELEE Haute COUVELEE NC050301
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
10h50 H = 0,84m - Changement feuille
11h35 Jaugeage
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC051400 Appareil PVG Annees 85 a 86

17/01/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
10h45 Contrôle

==========
14/03/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
14h30 Contrôle

==========
09/07/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h20 Essai 24 pour 26mm

==========
23/07/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : PVG
Contrôle

==========
12/08/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h35 Essai 24,5 pour 26mm

==========
10/09/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h30 Essai 24,5 pour 26mm

==========
06/10/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
13h00 Contrôle - Essai 24 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC051400 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/01/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
10h40 239mm - Non vidé

==========

14/03/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
14h30 705mm - Après vidange 105mm

==========

25/04/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
31mm - Non vidé et pose d'une grille de protection

==========

09/07/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h15 405mm - Non vidé - Réinstallation du totalisateur trouvé très incliné

==========

23/07/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
17h15 432mm - Non vidé

==========

12/08/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h30 505mm - Non vidé

==========

10/09/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h25 551mm - Non vidé

==========

06/10/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
13h05 570mm - Après vidange + huile : 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC058400 Appareil PVG Annees 85 a 86

27/11/85 SOURCES 11 NC058400
Agents : NGUYEN
Appareil : PVG
14h10 Contrôle PVG - Découpage feuille

==========
29/01/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : PVG
10h30 Rouleau terminé - Changements rouleau et piles

==========
16/04/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : KABAR VERLAGUET
Appareil : PVG
12h00 Changement rouleau - Remis encre - Débordement constaté du seau
==========
17/04/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : KABAR
Appareil : PVG
11h38 Coupage feuille - Essai 24,5 pour 26mm

==========
07/05/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h45 Essai 26 pour 26mm - Seau récup. débordé

==========
06/06/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h10 Changements rouleau et piles - Seau récupérateur débordé
==========
11/07/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
8h45 Changement rouleau - S.R. 143mm, vidé + huile

==========
11/08/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h55 Essai 23 pour 26mm - Changement rouleau - S.R. : 106mm (vidé)
==========
08/09/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h25 Essai 23 pour 26mm - Changements rouleau et piles - S.R. 63mm + huile
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC058400 Appareil PVG Annees 85 a 86

08/10/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
9h30 S.R.: 52,5mm - Changements rouleau et piles - Débouchage plume - Remis encre - Essai 20,5 pour 26mm
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC058400 Appareil TOT Annees 85 a 86

27/11/85 SOURCES 11 NC058400
Agents : NGUYEN
Appareil : TOT
14h10 462mm - Après vidange, installation grille de protection + huile : 29mm
==========
29/01/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : TOT
10h30 407mm - Non vidé

==========
29/01/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : TOT
10h30 Totalisateur au sol : 852mm

==========
16/04/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : KABAR VERLAGUET
Appareil : TOT
12h00 Vidé 1124,5mm - Remis huile

==========
16/04/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : KABAR VERLAGUET
Appareil : TOT
12h00 1420mm - Après vidange + huile : 65mm

==========
07/05/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h35 450mm - Non vidé

==========
07/05/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h35 Totalisateur au sol vidé : 476,9mm

==========
06/06/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h00 845mm - Non vidé

==========
06/06/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h00 Totalisateur au sol vidé : 510mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC058400 Appareil TOT Annees 85 a 86

11/07/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
8h40 982mm - Non vidé

==========
11/07/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
8h40 Totalisateur au sol vidé : 173mm

==========
11/08/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h40 1077mm - Non vidé

==========
11/08/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h40 Totalisateur au sol vidé : 123mm

==========
08/09/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h15 1142mm - Non vidé

==========
08/10/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
9h25 1204mm - Après vidange + huile : 51mm

==========
08/10/86 SOURCES 11 NC058400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
10h00 Relevé totalisateur au sol : 67mm - Rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC060200 Appareil PVM Annees 85 a 86

10/12/85 TENDO NC060200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVM
10h10 R.A.S.

==========
05/02/86 TENDO NC060200
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : PVM
6h25 Pluvio non relevé : 32mm - Lecteur absent

==========
22/05/86 TENDO NC060200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVM
8h15 Contrôle - A prévoir changement entonnoir

==========
30/07/86 TENDO NC060200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVM
8h40 R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC060200 Appareil TOT Annees 85 a 86

10/12/85 TENDO NC060200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h15 231,2mm - Vidé

==========

29/05/86 TENDO NC060200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
Totalisateur détérioré (entonnoir cassé)

==========

03/07/86 TENDO NC060200
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : TOT
17h40 Changement d'entonnoir et remise en service

==========

30/07/86 TENDO NC060200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h45 30,7 mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC080102 Appareil - Annees 85 a 86

20/11/85 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
5h50 H = 0,545m - Remontage mouvement

==========
09/12/85 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h35 H = 0,41m - Remontage mouvement

==========
12/12/85 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : -
12h50 H = 0,395m - Remontage mouvement - Jaugeage à 11h45

==========
06/01/86 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
14h15 H = 0,415m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========
03/02/86 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : -
13h26 Contrôle - Mouvement remonté - H = 0,45m

==========
08/03/86 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
Contrôle H = 1,09m

==========
18/03/86 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8H05 H = 0,735m - Remontage mouvement

==========
21/04/86 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
13h25 H = 0,72m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========
20/05/86 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : -
14h45 H = 1,77m - Contrôle limni

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC080102 Appareil - Annees 85 a 86

29/07/86 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h50 H = 0,44m - Changement rouleau et remontage du mouvement

==========

26/08/86 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h45 H = 0,40m - Remontage mouvement

==========

30/09/86 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h10 H = 0,35m - Remontage mouvement

==========

21/10/86 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h00 H = 0,37m - Remontage mouvement et jaugeage

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC080200 Appareil PVG Annees 85 a 86

20/11/85 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
5h15 Mouvement arrêté - Changement rouleau - Essai 23,5 pour 26mm - Remontage mouvement
==========
09/12/85 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h30 Coupage feuille et remontage mouvement

==========
12/12/85 CAROVIN NC080200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
12h40 Contrôle - Remontage mouvement

==========
06/01/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
14h00 Changement rouleau et remontage mouvement

==========
03/02/86 CAROVIN NC080200
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : PVG
13h10 Mouvement arrêté - Découpage rouleau - Remontage et changement feutre
==========
08/03/86 CAROVIN NC080200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
Mauvais positionnement du réenrouleur lors du passage précédent (blocage papier) - Repositionnement et remise en marche
==========
18/03/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h00 Coupage feuille et remontage mouvement

==========
21/04/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
12h55 Débouchage tuyauterie - Changement rouleau et feutre - Remontage - Essai 25 pour 26mm
==========
20/05/86 CAROVIN NC080200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
14h50 Mouvement arrêté - Remise en route

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC080200 Appareil PVG Annees 85 a 86

24/06/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h35 Mouvement arrêté - Feuille coupée et remontage - Essai 24,5 pour 26mm

==========

29/07/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h45 Mouvement arrêté - diagramme non coupé

==========

26/08/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h55 Mouvement arrêté - Changements table et rouleau (neuf) Essai 23 pour 26mm

==========

30/09/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
13h55 Essai 25 pour 26mm - Changement rouleau

==========

21/10/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h45 Essai 25 pour 26mm - Remontage mouvement et changement rouleau

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC080200 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
5h00 794mm - Après vidange + huile : 40mm

==========
09/12/85 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h25 99mm - Non vidé

==========
06/01/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
13h55 219mm - Non vidé

==========
03/02/86 CAROVIN NC080200
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : TOT
13h10 365mm - Non vidé

==========
08/03/86 CAROVIN NC080200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
830mm - Non vidé

==========
18/03/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h55 852mm - Vidé + huile : 72mm

==========
21/04/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h00 278mm - Non vidé

==========
20/05/86 CAROVIN NC080200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
470mm - Non vidé

==========
24/06/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h30 665mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC080200 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/07/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h40 739mm - Non vidé

==========
26/08/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h50 774mm - Non vidé

==========
30/09/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h50 799mm - Non vidé

==========
21/10/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h40 835mm - Après vidange + huile : 68mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC080400 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 KARAGREU NC080400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h45 234mm - Vidé

==========

29/07/86 KARAGREU NC080400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h00 1464,5mm - Vidé

==========

21/10/86 KARAGREU NC080400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h10 86,8mm - Vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC080400 Appareil PVM Annees 85 a 86

20/11/85 KARAGREU NC080400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVM
9h50 R.A.S.

==========

29/07/86 KARAGREU NC080400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVM
7h05 R.A.S.

==========

21/10/86 KARAGREU NC080400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVM
8h05 R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC090800 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/11/85 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
8h30 Contrôle

==========
16/12/85 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
15h00 Mouvement bloqué (remontage excessif) - Essai 22 pour 26mm

==========
09/01/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
7h35 R.A.S.

==========
12/02/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
16h15 Contrôle

==========
26/02/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : IHILY POIREL VERLAGUET
Appareil : PVG
10h50 Contrôle

==========
11/03/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
13h30 Contrôle

==========
23/04/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
13h15 Essai 21,5 pour 26mm

==========
29/05/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h30 Essai : 23 pour 26mm

==========
26/06/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h05 Essai 23 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC090800 Appareil BAC Annees 85 a 86

19/11/85 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : BAC
R.A.S.

==========
16/12/85 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
15h55 R.A.S.

==========
09/01/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : BAC
7h37 R.A.S.

==========
23/04/86 PANDAOUA NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
13h05 R.A.S.

==========
29/05/86 PANDAOUA NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
7h35 Nettoyage à prévoir

==========
26/06/86 PANDAOUA NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
10h55 Nettoyage à prévoir

==========
23/07/86 PANDAOUA NC090800
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : BAC
Contrôle

==========
05/08/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
15h30 Nettoyage à prévoir

==========
28/08/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
11h12 Nettoyage à prévoir

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC090800 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/11/85 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
136mm - Non vidé

==========
16/12/85 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h45 186mm - Non vidé

==========
09/01/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
7h30 307mm - Non vidé

==========
12/02/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
377mm Non vidé

==========
26/02/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : IHILY POIREL VERLAGUET
Appareil : TOT
10h45 438mm - Non vidé

==========
11/03/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
13h35 562mm - Non vidé

==========
23/04/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h10 629mm - Non vidé

==========
29/05/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h25 - 887mm - Non vidé

==========
26/06/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h00 962mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC090800 Appareil PVG Annees 85 a 86

23/07/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
11h00 Contrôle

==========
31/07/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : PVG
7h30 Contrôle

==========
05/08/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
15h40 Essai 22 pour 26mm

==========
28/08/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h10 Essai 21 pour 26mm

==========
08/10/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
13h40 Contrôle - R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC092501 Appareil - Annees 85 a 86

19/11/85 PANDAOUA Radier Rte PAITA NC092501
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
9h00 - Cadenas cassé - H = 0,19m

==========
16/12/85 PANDAOUA Radier Rte PAITA NC092501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
16h10 H = 0,205m - Jaugeage - A noter cadenas et charnières cassés
==========
09/01/86 PANDAOUA Radier Rte PAITA NC092501
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
7h45 H = 0,47m - Tambour enlevé et cadenas détérioré

==========
12/02/86 PANDAOUA Radier Rte PAITA NC092501
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : -
16h30 A revoir : Manquent l'inscripteur et la barre de stabilisation
==========
26/02/86 PANDAOUA Radier Rte PAITA NC092501
Agents : IHILY POIREL VERLAGUET
Appareil : -
10h25 Remise en marche limnigraphe OTT-X

==========
11/03/86 PANDAOUA Radier Route PAITA NC092501
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : -
14h00 H = 0,40m

==========
23/04/86 PANDAOUA Radier route PAITA NC092501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
13h30 H = 0,235m - Plume disparue, remplacée - Remontage mouvement
==========
29/05/86 PANDAOUA Radier Rte PAITA NC092501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h30 H = 0,32m - Remontage mouvement

==========
26/06/86 PANDAOUA Radier Rte PAITA NC092501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h00 H = 0,40m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC090800 Appareil TOT Annees 85 a 86

23/07/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
971mm - Non vidé

==========
31/07/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : TOT
7h30 967mm - Non vidé

==========
05/08/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h35 975mm - Non vidé

==========
28/08/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h05 993mm - Non vidé

==========
08/10/86 PANDAOUA GOMEN NC090800
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
1000mm - Après vidange + huile : 63mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC140300 Appareil PVG Annees 85 a 86

04/12/85 PORT BOISE TV NC140300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h55 Changement rouleau

==========
21/01/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
10h00 Changement rouleau et remontage mouvement

==========
10/04/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : KABAR AEMA
Appareil : PVG
10h00 Mouvement arrêté - Changements rouleau et piles

==========
05/06/86 PORT BOISE NC140300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h20 Bourrage papier - Changements rouleau et piles

==========
10/07/86 PORT-BOISE TV NC140300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
10h45 Mouvement arrêté - Bague et tuyau arrachés - Coupage feuille et changement piles
==========
13/08/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h55 Mouvement arrêté - Table ramenée sur NOUMEA

==========
21/08/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : KABAR AEMA
Appareil : PVG
11h35 Essai 22 pour 26mm sur nouvelle table

==========
11/09/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
10h20 Mouvement arrêté - Coupage feuille et changement piles

==========
15/10/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
8h25 Mouvement arrêté - Coupage rouleau - Changts piles - Essai 20 pour 26mm - Guérite à changer(charnière porte cassée)
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC092501 Appareil - Annees 85 a 86

05/08/86 PANDAOUA Radier Rte PAITA NC092501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
16h00 H = 0,225m - Remontage mouvement

==========
28/08/86 PANDAOUA Radier Rte PAITA NC092501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h15 H = 0,21m - Remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC140300 Appareil PVG Annees 85 a 86

21/08/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : KABAR AEMA
Appareil : PVG
11h35 Remise en place d'une table

==========

21/10/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : KABAR TOYON
Appareil : PVG
12h30 Mouvement table SIAP arrêté - Remplacement par table Précis Mécanique 10mm/h

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC140300 Appareil PVG Annees 85 a 86

21/10/86 PORT BOISE TV NC140300

Agents : KABAR TOYON

Appareil : PVG

12h30 Essai 24 pour 26mm sur nouvelle table

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC140300 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/12/85 PORT BOISE TV NC140300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h50 420mm (cailloux) - Après vidange + huile : 85mm

==========

21/01/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
10h00 218mm - Non vidé

==========

10/04/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
10h00 942mm - Après vidange, nettoyage et mise en place gril
le de protection + huile : 22mm

==========

05/06/86 PORT BOISE NC140300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h15 579mm - Non vidé

==========

10/07/86 PORT-BOISE TV NC140300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h40 667mm - Non vidé

==========

13/08/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h50 785mm - Non vidé + huile : 798mm

==========

21/08/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
11h15 805mm - Non vidé

==========

11/09/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h15 892mm - Non vidé

==========

15/10/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
8h20 925mm - Après vidange + huile : 63mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC140300 Appareil TOT Annees 85 a 86

21/10/86 PORT BOISE TV NC140300
Agents : KABAR TOYON
Appareil : TOT
11h00 82mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC151200 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/11/85 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
12h00 Coupage rouleau et changement feutre

==========
17/12/85 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h30 Changement rouleau - Essai 21 pour 26mm

==========
09/01/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
10h30 Feuille coupée - R.A.S.

==========
12/02/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
13h15 Changement rouleau

==========
13/03/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
7h40 Contrôle - Changement rouleau

==========
23/04/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h55 Mouvement arrêté - Essai 23 pour 26mm - Coupage feuille et contrôle pile
==========
28/05/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
13h55 Mouvement arrêté - Changement pile et coupage feuille
Essai : 22 pour 26mm
==========
26/06/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h35 Essai 21 pour 26mm - Changement rouleau

==========
06/08/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h20 Essai 22 pour 26mm - Découpage feuille et changement feutre
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC151200 Appareil PVG Annees 85 a 86

28/08/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h25 Essai 24 pour 26mm - Changement rouleau

==========

15/10/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
Changement rouleau

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC151200 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/11/85 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
110mm - Non vidé

==========
17/12/85 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h25 176mm - Non vidé

==========
09/01/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
10h20 323mm - Non vidé

==========
12/02/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
420mm Non vidé

==========
13/03/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
7h30 788mm - Non vidé

==========
23/04/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h50 958mm - Non vidé

==========
28/05/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h50 1195mm - Non vidé

==========
26/06/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h30 1264mm - Non vidé

==========
06/08/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h15 1285mm - Après vidange + huile : 62mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC151200 Appareil TOT Annees 85 a 86

28/08/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h20 90mm - Non vidé

==========
15/10/86 BVR KOUMAC 2 NC151200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
14h45 90mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC151300 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BVR KOUMAC 3 NC151300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h15 223mm - Non vidé

==========

09/01/86 BVR KOUMAC 3 NC151300
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
10h15 157mm - Non vidé

==========

13/03/86 BVR KOUMAC 3 NC151300
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
8h55 790mm - Non vidé

==========

23/04/86 BVR KOUMAC 3 NC151300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h10 955 mm - Non vidé

==========

28/05/86 BVR KOUMAC 3 NC151300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h05 1206mm - Non vidé

==========

26/06/86 BVR KOUMAC 3 NC151300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h50 1280mm - Non vidé

==========

06/08/86 BVR KOUMAC 3 NC151300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h35 1230mm - Après vidange + huile : 50mm

==========

28/08/86 BVR KOUMAC 3 NC151300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h55 82mm - Non vidé

==========

15/10/86 BVR KOUMAC 3 NC151300
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
14h55 80mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC151400 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BVR KOUMAC 4 NC151400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h20 141mm - Non vidé

==========

13/03/86 BVR KOUMAC 4 NC151400
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
8h30 720mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC151500 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BVR KOUMAC 5 NC151500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h50 144mm - Non vidé

==========

13/03/86 BVR KOUMAC 5 NC151500
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
8h05 664mm - non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC151600 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BVR KOUMAC 6 NC151600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h45 240mm - Non vidé

==========

13/03/86 BVR KOUMAC 6 NC151600
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
8h20 830mm - Non vidé

==========

28/08/86 BVR KOUMAC 6 NC151600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h35 1312mm - Vidé + huile : 70mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC159001 Appareil - Annees 85 a 86

19/11/85 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
11h45 Changement rouleau - H = 0,27m

==========
17/12/85 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h05 H = 2,26m - Changement rouleau - Remontage mouvement

==========
09/01/86 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
10h10 H = 2,29m - Remontage mouvement

==========
12/02/86 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : -
13h35 Fin de rouleau et limni arrêté - H = 0,28m - Change-
ment rouleau
==========
13/03/86 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : -
8h40 H = 2,28m - Changement rouleau
14h00 H = 2,28m - Jaugeage
==========
19/03/86 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
Contrôle

==========
08/04/86 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
14h30 H = 0,28m - Contrôle limni

==========
23/04/86 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h15 H = 2,27m - Changement rouleau et remontage du mouve-
ment - Cadenas porte cassé
==========
28/05/86 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h10 H = 2,28m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC159001 Appareil - Annees 85 a 86

26/06/86 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h00 H = 2,285m - Changement rouleau - Remontage mouvement

==========
06/08/86 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h40 H = 2,27m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========
28/08/86 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h00 H = 2,27m - Remontage mouvement

==========
03/09/86 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
10h45 H = 2,275m - Remontage mouvement et changement rouleau

==========
15/10/86 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
15h00 R.A.S. - A sec

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC160200 Appareil BAC Annees 85 a 86

15/01/86 PIERRA NC160200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : BAC
16h20 Contrôle

==========
13/03/86 PIERRA NC160200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : BAC
Nettoyage à proximité du bac

==========
29/04/86 PIERRA NC160200
Agents : TOYON MACKENZIE
Appareil : BAC
12h40 Plus d'observation (lecteur malade et absent)

==========
12/05/86 PIERRA NC160200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : BAC
Vidange, nettoyage et remise en peinture

==========
13/05/86 PIERRA NC160200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : BAC
11h55 Remise en place du bac et mise en eau par le lecteur suppléant

==========
03/06/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : BAC
10h20 R.A.S.

==========
03/07/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
10h15 R.A.S.

==========
07/08/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
9h50 R.A.S.

==========
02/09/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : BAC
8h05 Nettoyage à prévoir

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC160200 Appareil BAC Annees 85 a 86

01/10/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
11h20 R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC160200 Appareil PVG Annees 85 a 86

15/01/86 PIERRA NC160200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
16h20 Contrôle

==========
13/03/86 PIERRA NC160200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
14h15 Contrôle

==========
29/04/86 PIERRA NC160200
Agents : TOYON MACKENZIE
Appareil : PVG
12h40 Mouvement arrêté (lecteur malade et absent)

==========
12/05/86 PIERRA NC160200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
15h00 Remise en route - Changement feutre - Lecteur (temporaire), Mr SIMON R.

==========
03/06/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
10h15 Essai 22 pour 26mm

==========
03/07/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h10 Essai 22,5 pour 26mm

==========
07/08/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h00 Essai 22,5 pour 26mm - Débouchage tuyauterie

==========
02/09/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
8h15 Essai 22 pour 26mm

==========
01/10/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h30 Essai 22,5 pour 26mm - Changement feutre

==========

: APPORT D'ACTIVITE
Station NC160200 Appareil PVG Annees 85 a 86

15/10/86 PIERRA NC160200
Agents : IHILY AEMA
Appareil : PVG
14h10 Contrôle - Essai 22 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC160200 Appareil TOT Annees 85 a 86

15/01/86 PIERRA NC160200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
16h25 437mm - Non vidé

==========
13/03/86 PIERRA NC160200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
803mm - Non vidé

==========
29/04/86 PIERRA NC160200
Agents : TOYON MACKENZIE
Appareil : TOT
12h30 992mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 25mm

==========
12/05/86 PIERRA NC160200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
30mm - Non vidé

==========
03/06/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h10 327mm - Non vidé

==========
03/07/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h05 405mm - Non vidé

==========
07/08/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h55 422mm - Non vidé

==========
02/09/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
8h10 472mm - Non vidé

==========
01/10/86 PIERRA NC160200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h25 479mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC160200 Appareil TOT Annees 85 a 86

15/10/86 PIERRA NC160200
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
14h50 493mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC160202 Appareil - Annees 85 a 86

17/12/85 LA FOA Amont PIERRA NC160202
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
8h50 Contrôle - Remontage mouvement - H = 1,03m

==========
15/01/86 LA FOA Amont PIERRA NC160202
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
16h30 H = 0,71m - Contrôle et remise à l'heure - Remontage mouvement
==========
12/02/86 LA FOA Amont PIERRA NC160202
Agents : IHILY AEMA
Appareil : -
12h00 H = 0,72m - Remontage mouvement

==========
13/03/86 LA FOA Amont PIERRA NC160202
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
14h05 H = 1,11m - Changement rouleau

==========
29/04/86 LA FOA Amont PIERRA NC160202
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
13h40 H = 0,75m - Mouvement arrêté - Remise en marche à 14h00
==========
03/06/86 LA FOA Amont PIERRA NC160202
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
10h10 H = 0,85m - Feuille froissée - Changements rouleau et feutre - Remontage mouvement
==========
03/07/86 LA FOA Amont PIERRA NC160202
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h15 H = 0,75m - Remontage mouvement

==========
07/08/86 LA FOA Amont PIERRA NC160202
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h00 H = 0,68m - Remontage mouvement

==========
02/09/86 LA FOA Amont PIERRA NC160202
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
8h00 H = 0,66m - Remontage mouvement - Changement rouleau - Réglage de la course de la plume
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC160202 Appareil - Annees 85 a 86

01/10/86 LA FOA Amont PIERRA NC160202
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h25 H = 0,625m - Remontage mouvement

==========
15/10/86 LA FOA Amont PIERRA NC160202
Agents : IHILY AEMA
Appareil : -
15h20 H = 0,61m - Remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC161200 Appareil PVG Annees 85 a 86

14/11/85 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
13h10 Changements table électrique et piles - Remise en marche
==========
17/12/85 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
8h30 Contrôle - Vitesse déroulement 5mm/h

==========
15/01/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
17h00 Contrôle - Rajout encre

==========
12/02/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : IHILY AEMA
Appareil : PVG
11h20 Changement rouleau

==========
13/03/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
14h30 Contrôle

==========
29/04/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
12h45 Changement rouleau et piles - Essai 23 pour 26mm

==========
03/06/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h30 Essai 24 pour 26mm - Coupage feuille - Entonnoir et tuyau déplacés (mauvais enregistrement)
==========
03/07/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h30 Essai 25 pour 26mm après débouchage tuyauterie - Coupage feuille
==========
07/08/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h30 Essai 25 pour 26mm - Changements rouleau et piles

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC161200 Appareil PVG Annees 85 a 86

02/09/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
7h25 Essai 23 pour 26mm - Changement rouleau

==========

01/10/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h50 Essai 23 pour 26mm - Changement piles - Coupage feuille

==========

16/10/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : IHILY AEMA
Appareil : PVG
6h55 Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC161200 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
8h30 326mm - Non vidé

==========
15/01/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
17h05 453mm - Non vidé

==========
12/02/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
11h20 538mm - Non vidé

==========
13/03/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
881mm - Non vidé

==========
29/04/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h40 1083mm - Non vidé

==========
29/04/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : TOYON MACKENZIE
Appareil : TOT
15h00 1082mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 29mm (16h10)
==========
03/06/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h25 325mm - Non vidé

==========
03/07/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h25 400mm - Non vidé

==========
07/08/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h25 419mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC161200 Appareil TOT Annees 85 a 86

02/09/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
7h20 462mm - Non vidé

==========
01/10/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h45 470mm - non vidé

==========
16/10/86 BVR LA FOA 2 NC161200
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
6h55 484mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC161300 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BVR LA FOA 3 NC161300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
7h45 243mm - Non vidé

==========
15/01/86 BVR LA FOA 3 NC161300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
16h45 348mm - Non vidé

==========
12/02/86 BVR LA FOA 3 NC161300
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
10h35 412mm - Non vidé

==========
13/03/86 BVR LA FOA 3 NC161300
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
745mm - Non vidé

==========
29/04/86 BVR LA FOA 3 NC161300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h20 935mm - Non vidé

==========
29/04/86 BVR LA FOA 3 NC161300
Agents : TOYON MACKENZIE
Appareil : TOT
13h50 935mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 23mm (14h45)

==========
03/06/86 BVR LA FOA 3 NC161300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h45 320mm - Non vidé

==========
03/07/86 BVR LA FOA 3 NC161300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h05 395mm - Non vidé

==========
07/08/86 BVR LA FOA 3 NC161300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h00 420mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC161300 Appareil TOT Annees 85 a 86

02/09/86 BVR LA FOA 3 NC161300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
6h56 468mm - Non vidé

==========

01/10/86 BVR LA FOA 3 NC161300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h25 471mm - Non vidé

==========

16/10/86 BVR LA FOA 3 NC161300
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
6h30 472mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC161500 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BVR LA FOA 5 NC161500
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
8h00 270mm - Non vidé

==========

12/02/86 BVR LA FOA 5 NC161500
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
11h00 505mm - Non vidé

==========

30/04/86 BVR LA FOA 5 NC161500
Agents : TOYON MACKENZIE
Appareil : TOT
10h50 1080mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 23mm

==========

16/10/86 BVR LA FOA 5 NC161500
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
7h40 493mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC161400 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BVR LA FOA 4 NC161400
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
7h50 310mm mais cailloux - Non vidé

==========

12/02/86 BVR LA FOA 4 NC161400
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
10h50 510mm - Non vidé

==========

30/04/86 BVR LA FOA 4 NC161400
Agents : TOYON MACKENZIE
Appareil : TOT
9h30 1013mm - Après vidange (cailloux), nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 27mm

==========

16/10/86 BVR LA FOA 4 NC161400
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
7h50 445mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC161600 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BVR LA FOA 6 NC161600
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
8h10 265mm - Non vidé

==========
12/02/86 BVR LA FOA 6 NC161600
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
11h07 467mm - Non vidé

==========
30/04/86 BVR LA FOA 6 NC161600
Agents : TOYON MACKENZIE
Appareil : TOT
12h00 986mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 21mm
==========
16/10/86 BVR LA FOA 6 NC161600
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
8h30 475mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC169001 Appareil - Annees 85 a 86

14/11/85 LA FOA BVR Déversoir NC169001
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
13h25 Contrôle - H = 0,325m

==========
17/12/85 LA FOA BVR Déversoir NC169001
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
7h40 Changement rouleau - H = 0,345m - Remontage mouvement

==========
15/01/86 LA FOA BVR Déversoir NC169001
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
16h50 H = 0,34m - Remontage mouvement et remise à l'heure

==========
12/02/86 LA FOA BVR Déversoir NC169001
Agents : IHILY AEMA
Appareil : -
10h40 H = 0,34m (avant nettoyage) et 0,33m (après nettoyage seuil) - Changement rouleau
==========
13/03/86 LA FOA BVR Déversoir NC169001
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
14h50 Contrôle

==========
29/04/86 LA FOA BVR Déversoir NC169001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h25 H = 0,345m - Mouvement arrêté - Changement rouleau et remontage
==========
03/06/86 LA FOA BVR Déversoir NC169001
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
9h50 H = 0,34m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========
03/07/86 LA FOA BVR Déversoir NC169001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h10 H = 0,345m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========
07/08/86 LA FOA BVR Déversoir NC169001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h05 H = 0,35m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC169001 Appareil - Annees 85 a 86

02/09/86 LA FOA BVR Déversoir NC169001
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
7h00 H = 0,35m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========

01/10/86 LA FOA BVR Déversoir NC169001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h30 H = 0,165m - Remontage mouvement - Changement rouleau

==========

16/10/86 LA FOA BVR Déversoir NC169001
Agents : IHILY AEMA
Appareil : -
6h40 A sec - Flotteur vertical

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC181100 Appareil BAC Annees 85 a 86

20/11/85 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : KABAR
Appareil : BAC
7h45 Contrôle

==========
18/12/85 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
15h15 R.A.S.

==========
20/03/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : BAC
Contrôle et nettoyage pourtour bac

==========
24/04/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
9h30 Nettoyage à prévoir

==========
06/05/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : BAC
Nettoyage et remise en eau

==========
27/05/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
11h00 Nettoyage à prévoir

==========
01/07/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
8h22 Nettoyage à prévoir

==========
05/08/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
8h00 Nettoyage à prévoir

==========
02/09/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : BAC
11h25 Nettoyage à prévoir

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC181100 Appareil PVG Annees 85 a 86

20/11/85 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : KABAR
Appareil : PVG
7h45 Contrôle - Feuille non changée par lecteur

==========
18/12/85 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
15h10 Essai 24,5 pour 26mm

==========
13/02/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
10h20 Contrôle

==========
20/03/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
13h20 Contrôle

==========
24/04/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h40 Débouchage - Essai 25 pour 26mm

==========
06/05/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
Contrôle - Essai : 25 pour 26mm

==========
27/05/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h55 Essai : 24 pour 26mm

==========
01/07/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h20 Essai 24 pour 26mm

==========
09/07/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : PVG
11h15 Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC181100 Appareil PVG Annees 85 a 86

05/08/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h10 Essai 24 pour 26mm

==========

02/09/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
11h40 Essai 24 pour 26mm

==========

14/10/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
12h15 R.A.S. - Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC181100 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : KABAR
Appareil : TOT
7h45 408mm - Après vidange + huile : 148mm

==========
18/12/85 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h05 195mm - Non vidé

==========
13/02/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
376mm Non vidé

==========
20/03/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
605mm - Non vidé

==========
24/04/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h35 780mm - Non vidé

==========
06/05/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
13h00 775mm - Vidange, nettoyage puis pose d'une grille de protection + huile : 31mm
==========
27/05/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h50 173mm - Non vidé

==========
01/07/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h15 238mm - Non vidé

==========
09/07/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : TOT
235mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC181100 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/08/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h05 247mm - Non vidé

==========

02/09/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
11h35 265mm - Non vidé

==========

14/10/86 BVR MOINDAH 1 NC181100
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
271mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC181200 Appareil PVG Annees 85 a 86

20/11/85 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : KABAR
Appareil : PVG
6h30 Mouvement arrêté - Changement rouleau et remise en route à 6h55
==========
18/12/85 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h30 Mouvement arrêté - Remontage mouvement - Feuille coupée - Essai 23 pour 26mm
==========
15/01/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
11h20 Mouvement arrêté - Remontage mouvement et changement rouleau
==========
13/02/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
10h40 Contrôle

==========
20/03/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
11h50 Changement rouleau

==========
24/04/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h50 Changement rouleau et remontage - Essai 23,5 pour 26mm

==========
06/05/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
11h40 Contrôle - Remontage mouvement

==========
27/05/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h15 Feuille découpée - Remontage mouvement - Essai : 23 pour 26mm
==========
01/07/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h40 Mouvement arrêté - Changement rouleau et remontage mouvement - Essai 23 pour 26mm
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC181200 Appareil PVG Annees 85 a 86

05/08/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h30 Mouvement arrêté - Remontage mouvement et changement rouleau - Essai 21 pour 26mm

==========

02/09/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
11h00 Essai 22,5 pour 26mm - Changement rouleau et remontage mouvement

==========

14/10/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
11h25 Mouvement arrêté - Remise en route et changement rouleau

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC181200 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : KABAR
Appareil : TOT
6h30 445mm - Après vidange + huile : 92mm

==========
18/12/85 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h25 142mm - Non vidé

==========
15/01/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
11h25 264mm - Non vidé

==========
13/02/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
337mm Non vidé

==========
20/03/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
551mm - Non vidé

==========
24/04/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h45 718mm - Non vidé

==========
06/05/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
11h15 720mm - Vidange, nettoyage puis pose d'une grille de protection + huile : 39mm
==========
27/05/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h10 180mm - Non vidé

==========
01/07/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h35 247mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC181200 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/08/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h25 260mm - Non vidé

==========

02/09/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h55 281mm - Non vidé

==========

14/10/86 BVR MOINDAH 2 NC181200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
11h25 291mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC181300 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 BVR MOINDAH 3 NC181300
Agents : KABAR
Appareil : TOT
7h30 432mm - Après vidange + huile : 105mm

==========
18/12/85 BVR MOINDAH 3 NC181300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h40 155mm - Non vidé

==========
15/01/86 BVR MOINDAH 3 NC181300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
11h45 288mm - Non vidé

==========
20/03/86 BVR MOINDAH 3 NC181300
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
12h15 575mm - Non vidé

==========
24/04/86 BVR MOINDAH 3 NC181300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h00 740mm - Non vidé

==========
06/05/86 BVR MOINDAH 3 NC181300
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
9h30 741mm - Vidange, nettoyage puis pose d'une grille de protection + huile : 34mm
==========
27/05/86 BVR MOINDAH 3 NC181300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h30 165mm - Non vidé

==========
01/07/86 BVR MOINDAH 3 NC181300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h55 227mm - Non vidé

==========
05/08/86 BVR MOINDAH 3 NC181300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h50 243mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC181300 Appareil TOT Annees 85 a 86

02/09/86 BVR MOINDAH 3 NC181300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
11h15 256mm - Non vidé

==========

14/10/86 BVR MOINDAH 3 NC181300
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
12h00 264mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC181400 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 BVR MOINDAH 4 NC181400
Agents : KABAR
Appareil : TOT
8h00 419mm - Après vidange + huile : 90mm

==========
18/12/85 BVR MOINDAH 4 NC181400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h30 135mm - Non vidé

==========
20/03/86 BVR MOINDAH 4 NC181400
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
13h00 511mm - Non vidé

==========
24/04/86 BVR MOINDAH 4 NC181400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h00 675mm - Non vidé

==========
06/05/86 BVR MOINDAH 4 NC181400
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
12h00 669mm - Vidange, nettoyage puis pose d'une grille de protection + huile : 26mm
==========
27/05/86 BVR MOINDAH 4 NC181400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h05 172mm - Non vidé

==========
01/07/86 BVR MOINDAH 4 NC181400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h30 237mm - Non vidé

==========
14/10/86 BVR MOINDAH 4 NC181400
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
12h25 267mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC181500 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 BVR MOINDAH 5 NC181500
Agents : KABAR
Appareil : TOT
6h00 423mm - Après vidange + huile : 78mm

==========
18/12/85 BVR MOINDAH 5 NC181500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h15 128mm - Non vidé

==========
20/03/86 BVR MOINDAH 5 NC181500
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
12h00 495mm - Non vidé

==========
24/04/86 BVR MOINDAH 5 NC181500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h40 645mm - Non vidé

==========
06/05/86 BVR MOINDAH 5 NC181500
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
10h25 645mm - Vidange, nettoyage puis pose d'une grille de protection + huile : 27mm
==========
27/05/86 BVR MOINDAH 5 NC181500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h05 172mm - Non vidé

==========
01/07/86 BVR MOINDAH 5 NC181500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h25 234mm - Non vidé

==========
14/10/86 BVR MOINDAH 5 NC181500
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
11h40 281mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC181600 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 BVR MOINDAH 6 NC181600
Agents : KABAR
Appareil : TOT
9h30 415mm - Après vidange + huile : 115mm

==========

18/12/85 BVR MOINDAH 6 NC181600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h00 164mm - Non vidé

==========

20/03/86 BVR MOINDAH 6 NC181600
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
12h35 558mm - Non vidé

==========

24/04/86 BVR MOINDAH 6 NC181600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h15 713mm - Non vidé

==========

06/05/86 BVR MOINDAH 6 NC181600
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
8h10 712mm - Vidange, nettoyage puis pose d'une grille de protection + huile : 25mm

==========

27/05/86 BVR MOINDAH 6 NC181600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h45 163mm - Non vidé

==========

01/07/86 BVR MOINDAH 6 NC181600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7H15 220mm - Non vidé

==========

14/10/86 BVR MOINDAH 6 NC181600
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
11h00 271mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC189001 Appareil - Annees 85 a 86

20/11/85 MOINDAH BVR Déversoir NC189001
Agents : KABAR
Appareil : -
7h05 Mouvement arrêté - Remontage et changt. rouleau (7h15 - H=1,36m)-Léger écoulement avec 90mm au petit deversoir aval
==========
18/12/85 MOINDAH BVR Déversoir NC189001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h46 H = 1,34m - Changement rouleau - Remontage mouvement - Petit déversoir H = 80mm
==========
15/01/86 MOINDAH BVR Déversoir NC189001
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
11h50 H = 1,35m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========
13/02/86 MOINDAH BVR Déversoir NC189001
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : -
10h35 Contrôle - H = 1,36m

==========
20/03/86 MOINDAH BVR Déversoir NC189001
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
12h15 H = 0,36m - Rouleau terminé - Changement rouleau

==========
24/04/86 MOINDAH BVR Déversoir NC189001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h05 H=1,365m-Changement rouleau et remontage mouvem.-Petit déversoir H=200mm-Rive gauche aval limni dégradée fortement
==========
07/05/86 MOINDAH BVR Déversoir NC189001
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
Contrôle limni R 20 - Remontage mouvement - H = 1,36m

==========
27/05/86 MOINDAH BVR Déversoir NC189001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h35 H = 1,365m - Changement rouleau et remontage mouvement Petit déversoir H = 170mm
==========
01/07/86 MOINDAH BVR Déversoir NC189001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h00 H = 1,365m - Changement rouleau et remontage mouvement Petit déversoir H = 170mm
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC189001 Appareil - Annees 85 a 86

05/08/86 MOINDAH BVR Déversoir NC189001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h55 H = 1,37m - Changement rouleau - Remontage mouvement -
Petit déversoir H = 170mm
==========
02/09/86 MOINDAH BVR Déversoir NC189001
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
11h20 H = 1,375m - Remontage mouvement - Changement rouleau
Petit déversoir : H = 190mm
==========
14/10/86 MOINDAH BVR Déversoir NC189001
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
11h50 Mouvement arrêté - Remontage et changement rouleau -
H = 1,36m
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC200300 Appareil PVG Annees 85 a 86

20/11/85 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h10 Coupage feuille

==========
26/11/85 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : IHILY MORASAKI
Appareil : PVG
16h45 Appareil en panne - Changement table

==========
06/01/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
12h05 Changement rouleau

==========
19/03/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : IHILY NGUYEN GALLOIS
Appareil : PVG
12h50 Changtements pile, rouleau et feutre

==========
15/04/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
12h20 Démarrage centrale OEDIPE n° 1062

==========
22/07/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
8h55 Batterie déchargée - Changement batterie et mise en pla
ce cartouche Eprom
==========
26/08/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : PVG
9h25 Retrait Eprom n°985147-Batt.n°55P5 déchargée
9h40 Remise en route Eprom n°586249-Batt.n°60R1 (12,5v)
==========
09/10/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
8h25 Centrale OEDIPE 1062 ne fonctionne plus

==========
13/10/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : NGUYEN SERVAT
Appareil : PVG
Remplacement centrale OEDIPE n° 1062 par n° 1076

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC200300 Appareil PVG Annees 85 a 86

21/10/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h10 OEDIPE 1076 durée enrgt. 7j 18h 54mn 59s-Dernier enrgt.
0j 16h 13mn 59s-Nbre basc.2-Batt. 60R3 à 10,5v
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC200300 Appareil PVG Annees 85 a 86

26/11/85 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : IHILY MORASAKI
Appareil : PVG
16h45 Appareil en panne - Changement table

==========
19/03/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : IHILY NGUYEN GALLOIS
Appareil : PVG
12h50 Mouvement arrêté, relance et modification vitesse dé-
roulement (curseur sur 7,5 contre 10mm/h)
==========
15/04/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
12h20 Table Précis Mécanique remplacée par centrale Oedipe
n° 1062 (batterie 55 P4)
==========
13/10/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : NGUYEN SERVAT
Appareil : PVG
Pose grille ds entonnoir PVG-Rplts OEDIPE 1062(en panne) par
1076 et batt. 60R1 par 60R3-Changement Eprom 0285064
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC200300 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h00 828mm - Après vidange + huile : 47mm

==========
26/11/85 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : IHILY MORASAKI
Appareil : TOT
16h40 40mm - Non vidé

==========
06/01/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
12h00 230mm - Non vidé

==========
19/03/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : IHILY NGUYEN GALLOIS
Appareil : TOT
12h55 934mm - Après vidange 41mm

==========
15/04/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
12h20 232mm - Après vidange, nettoyage, pose d'une grille de protection + huile : 27mm
==========
22/07/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
452mm - Après vidange + huile : 60mm

==========
26/08/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : TOT
9h15 Contrôle 148mm - Non vidé

==========
09/10/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
8h20 163mm - Non vidé

==========
13/10/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : NGUYEN SERVAT
Appareil : TOT
12h00 177mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC200300 Appareil TOT Annees 85 a 86

21/10/86 POROSI Scierie (T 3) NC200300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h05 175mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC230100 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/12/85 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
18h45 Démarrage observations PVG SIAP Table mécanique - Essai : 24,5 pour 26mm
==========
09/01/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
9h15 Mouvement arrêté - Feuille coupée - Changement piles - A prévoir table de rechange
==========
12/02/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
14h30 Mouvement arrêté - Changement piles et remise en marche
==========
12/03/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
7h40 Mouvement arrêté - Changement mouvement - Sur place, pas de clé de remontage
==========
23/04/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
12h00 Mouvement arrêté - Remise en marche à 12h05

==========
29/04/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : MORASAKI NGUYEN
Appareil : PVG
13h55 Mouvement arrêté - Changement pluviographe et mise en place rouleau et piles
==========
30/07/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : PVG
15h30 Découpage feuille - Changement feutre

==========
06/08/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
12h25 Feuille non coupée - R.A.S.

==========
16/09/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : NGUYEN KABAR
Appareil : PVG
14h25 Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC230100 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/12/85 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
17h50 256mm - Non vidé

==========
09/01/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
9h10 291mm - Non vidé

==========
12/02/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
491mm Non vidé

==========
12/03/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
7h30 663mm - Non vidé

==========
23/04/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h55 767mm - Non vidé

==========
29/04/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : MORASAKI NGUYEN
Appareil : TOT
15h20 Tot 775mm - Après vidange, nettoyage + huile : 21mm

==========
30/07/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : TOT
15h35 344mm - Non vidé

==========
06/08/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h20 349mm - Non vidé

==========
16/09/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : NGUYEN KABAR
Appareil : TOT
14h20 375mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC230200 Appareil PVG Annees 85 a 86

17/12/85 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h20 Essai 21 pour 26mm

==========

08/01/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
14h35 R.A.S.

==========

23/04/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h20 Essai 23 pour 26mm - Changement feutre

==========

28/05/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
13h20 Essai : 22 pour 26mm

==========

26/06/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h10 Essai 22 pour 26mm

==========

28/08/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h45 Essai 22 pour 26mm

==========

15/10/86 BAMBOU NC230200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
14h15 R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC230200 Appareil PVM Annees 85 a 86

08/01/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVM
14h37 R.A.S.

==========

28/05/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVM
13h22 Pluviomètre à changer (seau percé)

==========

28/08/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVM
8h50 R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC230200 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h15 253mm - Non vidé

==========

08/01/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
14h30 287mm - Non vidé

==========

23/04/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h15 875mm - Non vidé

==========

28/05/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h15 1120mm - Non vidé

==========

26/06/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h05 1180mm - Non vidé

==========

28/08/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h40 1207mm - Vidé + huile : 63mm

==========

15/10/86 BAMBOU NC230200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
62mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC250200 Appareil PVG Annees 85 a 86

13/02/86 KOPETO Mine NC250200
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
8h45 Changements rouleau et pile

==========

20/03/86 KOPETO Mine NC250200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
Changements rouleau et pile

==========

17/07/86 KOPETO Mine NC250200
Agents : IHILY MACKENZIE
Appareil : PVG
10h35 Défaut d'encrage - Changements rouleau, pile et feutre

==========

09/10/86 KOPETO Mine NC250200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
9h40 Changements rouleau et pile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC250200 Appareil TOT Annees 85 a 86

13/02/86 KOPETO Mine NC250200
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
895mm Non vidé

==========

20/03/86 KOPETO Mine NC250200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
9h25 1270mm - Vidé : 95mm

==========

17/07/86 KOPETO Mine NC250200
Agents : IHILY MACKENZIE
Appareil : TOT
10h30 592mm - Après vidange : 123mm

==========

09/10/86 KOPETO Mine NC250200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
230mm - Après vidange + huile : 75mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC260101 Appareil - Annees 85 a 86

17/12/85 BOGHEN Aval Confl. AREMO NC260101
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
5h25 H = 0,575m - Contrôle et remontage mouvement

==========
12/02/86 BOGHEN Aval Confl. AREMO NC260101
Agents : IHILY AEMA
Appareil : -
9h00 H = 0,41m - Changement rouleau - Remontage mouvement

==========
24/03/86 BOGHEN Aval Confl. AREMO NC260101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h40 H = 0,925m - Remontage mouvement

==========
28/04/86 BOGHEN Aval Confl. AREMO NC260101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h35 H = 0,435m - Remontage mouvement

==========
22/05/86 BOGHEN Aval Confl. AREMO NC260101
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : -
14h50 H = 1,355m - Max. crue vers 2,64m sur limnigramme, paraît légèrement < aux délaissées
==========
29/05/86 BOGHEN Aval Confl. AREMO NC260101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h30 H = 0,54m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========
02/07/86 BOGHEN Aval Confl. AREMO NC260101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
15h05 H = 0,43m - Remontage mouvement

==========
26/08/86 BOGHEN Aval Confl. AREMO NC260101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h15 H = 0,32m - Changement rouleau - Remontage mouvement

==========
14/10/86 BOGHEN Aval Confl. AREMO NC260101
Agents : IHILY AEMA
Appareil : -
7h30 H = 0,24m - Remontage mouvement Limni et jaugeage - Réaménagement du campement (fermetures porte et fenêtre)
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC260200 Appareil TOT Annees 85 a 86

24/03/86 MALMEZAC NC260200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h00 810mm - Vidé + huile : 55mm

==========
28/04/86 MALMEZAC NC260200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h50 87mm - Non vidé

==========
22/05/86 MALMEZAC NC260200
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : TOT
15h13 296mm - Non vidé

==========
29/05/86 MALMEZAC NC260200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h15 292mm - Non vidé

==========
02/07/86 MALMEZAC NC260200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h20 370mm - Non vidé

==========
26/08/86 MALMEZAC NC260200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h00 443mm - Non vidé

==========
14/10/86 MALMEZAC NC260200
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
7h30 470mm - Après vidange + huile : 75mm - A prévoir grille de protection
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC260400 Appareil PVG Annees 85 a 86

24/03/86 KATRIKOIN (Table Unio) NC260400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
12h50 R.A.S.

==========
26/08/86 KATRIKOIN (Table Unio) NC260400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h45 Essai 26 pour 26mm

==========
14/10/86 KATRIKOIN (Table Unio) NC260400
Agents : IHILY AEMA
Appareil : PVG
10h45 Mouvement arrêté - Changement feuille - S.R. : 8,0mm -
Essai 24,5 pour 26mm
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC260400 Appareil TOT Annees 85 a 86

24/03/86 KATRIKOIN (Table Unio) NC260400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h45 948mm - Vidé + huile : 60mm

==========

26/08/86 KATRIKOIN (Table Unio) NC260400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h40 590mm - Non vidé

==========

14/10/86 KATRIKOIN (Table Unio) NC260400
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
11h00 623mm - Après vidange : 47mm - A prévoir grille de pro
tection

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC290101 Appareil - Annees 85 a 86

19/11/85 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h30 H = 0,88m - Cadenas cassé, feuille déchirée et réenrouleur disparu
==========
26/11/85 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : IHILY MORASAKI
Appareil : -
Tuyau prise arraché - Réinst.provisoire - Pression 30 bars - Purge - 14h15 H = 0,53m - Chgts bout., enrouleur et rouleau
==========
09/12/85 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
13h05 H = 0,46m - Changements bouteille et piles - 1 bouteille - Pression 140 bars - Soudure fils - Cadenas à remettre
==========
07/01/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
6h40 H = 1,86m - Changement piles - Pression 115 bars - 1 bouteille
==========
03/02/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : -
15h45 H = 0,485m - Pression 100 bars - Purge - Rouleau non changé
==========
18/03/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h00 H = 0,855m - Mouvement arrêté - Changements rouleau et piles - Pression 70 bars - 1 bouteille
==========
21/04/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
16h00 H = 0,735m - Changement bouteille et piles, pression 145 bars, 1 bouteille
==========
23/05/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : -
10h50 H = 1,46m - Mouvement arrêté - Changement piles et remise en marche - Pression 118 bars
==========
24/06/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h25 H = 0,55m - Mouvement arrêté - Pression 100 bars - Tuyau de prise arraché au niveau de la piste
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC290101 Appareil - Annees 85 a 86

09/07/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : -
Remise en état du circuit de prise de press.-16h30 H = 0,49m
Pression 90 bars - Remise en route Télimnip - Purge
==========
10/07/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : -
9h00 H = 0,485m - Contrôle et changement piles

==========
29/07/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h45 H = 0,44m - Changement piles - Pression : 80 bars -
1 bouteille
==========
26/08/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h45 H = 0,42m - Changement piles - Pression 60 bars -
1 bouteille
==========
30/09/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h30 H = 0,32m - Mouvement arrêté - Changements rouleau, pi
les, bouteille et plume - Pression 150 bars
==========
22/10/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
6h10 H = 0,31m - Jaugeage - Pression 130 bars - 1 bouteille
Changement piles
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC290300 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/11/85 GOA NC290300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
6h40 Essai 26 pour 26mm

==========

03/02/86 GOA NC290300
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : PVG
15h00 Pluviographe bouché - Débouchage et essais

==========

18/03/86 GOA NC290300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
13h40 R.A.S.

==========

20/05/86 GOA NC290300
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
16h20 Contrôle

==========

29/07/86 GOA NC290300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
12h25 Débouchage tuyau, puis essai : 25 pour 26mm

==========

22/10/86 GOA NC290300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
6h35 Essai 26 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC290300 Appareil PVM Annees 85 a 86

03/02/86 GOA NC290300
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : PVM
15h00 Contrôle

==========

22/10/86 GOA NC290300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVM
6h30 R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC290300 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/11/85 GOA NC290300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
6h30 512mm - Non vidé

==========

03/02/86 GOA NC290300
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : TOT
15h00 910mm - Non vidé

==========

18/03/86 GOA NC290300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h00 1802mm - Vidé + huile : 62mm

==========

20/05/86 GOA NC290300
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
695mm - Non vidé

==========

29/07/86 GOA NC290300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h20 914mm - Non vidé

==========

22/10/86 GOA NC290300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
6h25 995mm - Après vidange + huile : 70mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC310101 Appareil - Annees 85 a 86

11/12/85 OUAIEME Dernier rapide NC310101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h15 H = 9,715m - Changements bouteille, piles et rouleau - Pression 160 bars - 2 bouteilles
==========
08/01/86 OUAIEME Dernier rapide NC310101
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
7h20 H = 9,91m - Pression 130 bars - 2 bouteilles

==========
05/02/86 OUAIEME Dernier rapide NC310101
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : -
10h40 H = 9,855m - Contrôle et purge - Pression 100 bars - 2 bouteilles et 2 rouleaux d'avance
==========
20/03/86 OUAIEME Dernier rapide NC310101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h00 H = 1,14m - Changements rouleau et bouteille - Pression 160 bars - 2 bouteilles
==========
22/04/86 OUAIEME Dernier rapide NC310101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
13h45 H = 9,92m - Mouvement arrêté - Pression 140 bars - 2 bouteilles - Changement piles - Remise en marche à 15h00
==========
29/05/86 OUAIEME Dernier Rapide NC310101
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
9h20 H = 1,03m - Contrôle et purge - Pression 100 bars

==========
25/06/86 OUAIEME Dernier rapide NC310101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h30 H = 1,45m - Mouvement arrêté - Changements rouleau et piles - Pression 80 bars - 3 bouteilles
==========
31/07/86 OUAIEME Dernier rapide NC310101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h00 H = 9,70m - Changements piles et bouteille - Pression 120 bars - 2 bouteilles
==========
27/08/86 OUAIEME Dernier rapide NC310101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h00 H = 9,63m - Pression 100 bars - 2 bouteilles

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC310101 Appareil - Annees 85 a 86

29/09/86 OUAIEME Dernier rapide NC310101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h10 H = 9,60m - Changement rouleau - Pression 70 bars -
2 bouteilles
==========
30/10/86 OUAIEME Dernier rapide NC310101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h10 H = 9,44m - Pression 55 bars - 3 bouteilles

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC310102 Appareil - Annees 85 a 86

04/11/85 OUAIEME Téléphérique NC310102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h00 Mouvement arrêté - Pression 130 bars - Changements rou leau et mouvement d'horlogerie - Remontage mouvement
==========
11/12/85 OUAIEME Téléphérique NC310102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h05 Mouvement arrêté - Changement bouteille - Pression 115 bars - 2 bouteilles - Remise à l'heure (8h00) et remontage
==========
08/01/86 OUAIEME Téléphérique NC310102
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
6h50 Remontage mouvement - Pression 90 bars - 2 bouteilles

==========
05/02/86 OUAIEME Téléphérique NC310102
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : -
11h30 Purge Changement rouleau et bouteille (150 bars) - Remontage mouvement - A 12h45 H = 0,05m
==========
20/03/86 OUAIEME Téléphérique NC310102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h00 Mouvement arrêté - Remontage - Changement rouleau - Pression 110 bars - 3 bouteilles
==========
22/04/86 OUAIEME Téléphérique NC310102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h30 H < 0,00m - Mouvement arrêté - Changement bout. - Pres sion 150 bars - 2 bout. - Remise en marche à 15h30
==========
22/05/86 OUAIEME Téléphérique NC310102
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : -
14h00 Mouvement arrêté - Changement rouleau et remise en mar che - Pression 85 bars
==========
29/05/86 OUAIEME Téléphérique NC310102
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
9h55 H = 0,08m - Contrôle, remontage du mouvement - Pressions 80 bars
==========
25/06/86 OUAIEME Téléphérique NC310102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h45 Changement bouteille 130 bars - 2 bouteilles

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC310102 Appareil - Annees 85 a 86

31/07/86 OUAIEME Téléphérique NC310102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h20 Remontage mouvement - Pression 120 bars - 2 bouteilles

==========
27/08/86 OUAIEME Téléphérique NC310102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h30 Changement rouleau - Pression 115 bars - 2 bouteilles

==========
29/09/86 OUAIEME Téléphérique NC310102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h20 Remontage mouvement - Pression 110 bars - 2 bouteilles

==========
30/10/86 OUAIEME Téléphérique NC310102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h20 Remontage mouvement - Changement rouleau - Pression 90 bars - 2 bouteilles
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC310103 Appareil - Annees 85 a 86

11/12/85 OUAIEME Marégraphe NC310103
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
6h50 H = 13,83m - Mouvement arrêté - Changement feuille - Remontage horlogerie
==========
08/01/86 OUAIEME Marégraphe NC310103
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
6h30 Cable sauté - H = 13,66m - Remontage mouvement et changement feuille
==========
05/02/86 OUAIEME Marégraphe NC310103
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : -
11h15 H = 13,73m - Remontage mouvement et changement feuille

==========
20/03/86 OUAIEME Marégraphe NC310103
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h10 H = 13,71m - Mouvement arrêté - Remontage - Changements feuille et encre
==========
22/04/86 OUAIEME Marégraphe NC310103
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
13h10 H = 13,53m - Changement feuille et remontage mouvement Serrage vis molletée
==========
22/05/86 OUAIEME Marégraphe NC310103
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : -
16h30 Flotteur bloqué vers 15,20m - H = 14,02m - Remontage mouvement
==========
29/05/86 OUAIEME Marégraphe NC310103
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
10h20 H=13,93m - Remontage mouvement-Réduction de la long.cable-10h40 H=13,92-13,91m - Rattachement PHE à l'éch. 15,22m
==========
25/06/86 OUAIEME Marégraphe NC310103
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h30 H = 13,85m - Cable bloqué - Changement feuille et remontage mouvement
==========
31/07/86 OUAIEME Marégraphe NC310103
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h35 H = 13,09m - Remontage mouvement - Changement feuille - Cable réinstallé
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC310103 Appareil - Annees 85 a 86

27/08/86 OUAIEME Marégraphe NC310103
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h45 H = 13,30m - Changements cable et feuille - Remontage mouvement

==========

29/09/86 OUAIEME Marégraphe NC310103
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h30 H = 13,10m - Remontage mouvement et changement feuille

==========

30/10/86 OUAIEME Marégraphe NC310103
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h55 H = 13,40m - Remontage mouvement et changement feuille

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC310200 Appareil PVG Annees 85 a 86

05/02/86 BAS COULNA NC310200
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : PVG
7h00 Bague entonnoir déssoudée - Contrôle

==========

22/05/86 BAS-COULNA NC310200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
9h00 Entonnoir bouché - Débouchage - Essai 24 pour 26mm

==========

29/05/86 BAS COULNA NC310200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
Entonnoir et bague dessoudés

==========

30/07/86 BAS-COULNA NC310200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h30 Essai 22mm pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC310200 Appareil PVM Annees 85 a 86

05/02/86 BAS COULNA NC310200
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : PVM
7h00 Contrôle

==========

30/07/86 BAS-COULNA NC310200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVM
9h25 R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC310400 Appareil PVG Annees 85 a 86

04/11/85 PAGOU NC310400

Agents : MACKENZIE

Appareil : PVG

11h10 Pluviographe arrêté - Changement mouvement (11h30) -

Essai 26 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC310400 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 PAGOU NC310400
Agents : MACKENZIE
Appareil : TOT
11h45 450mm - Après vidange + huile : 179mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC330101 Appareil - Annees 85 a 86

15/11/85 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : KABAR TOYON
Appareil : -
Mouvement arrêté - Plume décrochée et rouleau enlevé de son logement - Remise en marche après chgt.pile - H = 1,295m
==========
20/11/85 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : KABAR
Appareil : -
11h30 H = 1,115m - Guérite légèrement endommagée

==========
22/11/85 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
6h25 Contrôle - H = 0,995m

==========
13/12/85 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : MACKENZIE
Appareil : -
H = 0,66m - Récupération enregistrement (rouleau terminé depuis plusieurs jours)
==========
17/12/85 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
10h50 Contrôle H = 1,15m - Remise en route limnigraphe (mise en place rouleau)
==========
27/12/85 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : NGUYEN
Appareil : -
6h45 H = 0,81m

==========
16/01/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
14h35 H = 0,73m - Contrôle

==========
03/02/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : -
9h25 H = 0,78m - Cadenas disparu et remplacé - Remise à la cote
==========
12/02/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : IHILY AEMA
Appareil : -
13h00 Fin du rouleau - Changement - H = 0,72m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC330101 Appareil - Annees 85 a 86

14/02/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : NGUYEN TOYON
Appareil : -
10h50 H = 0,70m

==========
25/02/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : MORASAKI AEMA TOYON
Appareil : -
11h28 Contrôle - H = 1,20m

==========
26/02/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : IHILY POIREL VERLAGUET
Appareil : -
18h50 H = 1,07m - Découpage feuille

==========
09/03/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : -
13h30 H = 1,17m - Feuille froissée, coupage feuille - Change
ment feutre
==========
13/03/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
9h55 Contrôle - H = 1,00m

==========
25/03/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h30 H = 1,175m - Contrôle limnigraphe

==========
16/04/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : NGUYEN MACKENZIE
Appareil : -
11h15 H = 0,785m - Changement des pignons, changement rou-
leau
==========
23/04/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
H = 1,64m

==========
13/05/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : KABAR NGUYEN
Appareil : -
10h39 H = 0,795m - Remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC330101 Appareil - Annees 85 a 86

03/06/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
11h25 H = 0,945m - Remontage mouvement

==========
03/07/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h30 H = 0,78m - Remontage mouvement

==========
10/07/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : -
15h25 H = 0,75m - Contrôle limni - Cadenas cassé et enlevé - Réinstallation nouveau cadenas
==========
07/08/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h 20 H = 0,66m - Remontage mouvement et changement rouleau

==========
04/09/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
8h30 H = 0,61m - Remontage mouvement

==========
02/10/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h05 H = 0,575m - Remontage mouvement

==========
09/10/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
13h30 H = 0,57m - Jaugeage

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC330400 Appareil PVG Annees 85 a 86

15/11/85 KONGOUHAOU NC330400
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
11h10 Mouvement arrêté - Changement rouleau - Essai 25 pour 26mm
==========
16/01/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
10h05 Contrôle - Changement feutre - Coupage rouleau - Le ressort lache
==========
13/03/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : PVG
13h25 Mouvement arrêté (ressort cassé) - Coupage feuille - remise en route après remontage partiel
==========
03/04/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
10h30 Mouvement arrêté - Démarrage (11h20) centrale Oedipe

==========
13/05/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : KABAR NGUYEN
Appareil : PVG
7h30 Centr.OEDIPE n°1068-Remplac.EPROMn°1285200 parn°0985148
Augets PVG bloqués-Tension bat.n°60R1:12,5vmais remp.par55P2
==========
11/06/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : PVG
13h35 Contrôle OEDIPE :29j5h18mn52s - Cumul 725 basculements
Batterie n°55 P2 - Tension 10,9 volts
==========
12/06/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
12h50 Changement batterie n°55 P2 par n°60 R1 - Mauvais bran chement, récupération Eprom n°0985148
==========
13/06/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : MACKENZIE
Appareil : PVG
12h40 Mise en place de l'Eprom n°1285200

==========
07/07/86 KONGOUAHOU NC330400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
10h20 OEDIPE n°1068 durée enreg.23j21h39mn33s-Nbre basc.164
Dern.enreg. 18j1h32mn47s - Chgt batterie(n°55 P2-12,5 volts)
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC330400 Appareil PVG Annees 85 a 86

07/10/86 KONGOUHAOU NC330400

Agents : IHILY TOYON

Appareil : PVG

11h15 Chgt.batt.PULSAR par batt.70B6 - Contrôle OEDIPE 115j 22h 35mn 22s-419 basc. à 113j 16h 43mn 24s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC330400 Appareil TOT Annees 85 a 86

15/11/85 KONGOUHAOU NC330400
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
707mm - Après vidange + huile : 62mm

==========
16/01/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
10h00 325mm - Non vidé

==========
13/03/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
13h15 733mm - Après vidange + huile : 47mm

==========
03/04/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
103mm - Non vidé + huile : 131mm

==========
13/05/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : KABAR NGUYEN
Appareil : TOT
7h25 182mm - Non vidé - Pose d'une grille

==========
11/06/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : TOT
13h35 521mm - Non vidé

==========
13/06/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : MACKENZIE
Appareil : TOT
521mm - Non vidé

==========
07/07/86 KONGOUAHOU NC330400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h15 595mm - Non vidé

==========
07/10/86 KONGOUHAOU NC330400
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
11h00 709mm - Après vidange : 67mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC330500 Appareil BAC Annees 85 a 86

22/11/85 OUENGHI Paillotes . NC330500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
6h50 R.A.S.

==========
30/06/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : IHILY TOYON
Appareil : BAC
13h30 Redémarrage mesures

==========
07/08/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
11h00 R.A.S.

==========
04/09/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : BAC
8h10 R.A.S.

==========
02/10/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
7h50 Nettoyage à prévoir

==========
09/10/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : IHILY TOYON
Appareil : BAC
12h10 Contrôle - Nettoyage à prévoir (algues)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC330500 Appareil PVG Annees 85 a 86

22/11/85 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
6h45 Essai 25 pour 26mm

==========
13/03/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
16h00 Contrôle

==========
16/04/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : NGUYEN MACKENZIE
Appareil : PVG
10h25 - Arrêt observations en raison travaux

==========
30/06/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
13h30 Remise en route pluviographe

==========
07/08/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h05 R.A.S.

==========
04/09/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
8h15 Essai 26 pour 26mm

==========
02/10/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h00 Essai 26 pour 26mm

==========
09/10/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
12h00 Nettoyage entonnoir - Essai

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC330500 Appareil TOT Annees 85 a 86

22/11/85 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
6h40 863mm - Après vidange + huile : 70mm

==========
13/03/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
501mm - Non vidé

==========
16/04/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : NGUYEN MACKENZIE
Appareil : TOT
10h20 593mm - Totalisateur vidé et arrêt provisoire

==========
30/06/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
13h20 Démarrage après ajout huile : 62mm

==========
07/08/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h05 96mm - Non vidé

==========
04/09/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
8h12 147mm - Non vidé

==========
02/10/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h55 161mm - Non vidé

==========
09/10/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
12h00 160mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC360200 Appareil BAC Annees 85 a 86

19/11/85 MUEO NC360200
Agents : KABAR
Appareil : BAC
15h00 Contrôle et débrousaillage station

==========

15/04/86 MUEO NC360200
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : BAC
R.A.S.

==========

29/04/86 MUEO NC360200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
9h20 Contrôle - R.A.S.

==========

01/07/86 MUEO NC360200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
9h15 Nettoyage à prévoir

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC360200 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/11/85 MUEO NC360200
Agents : KABAR
Appareil : PVG
15h00 Contrôle

==========

15/04/86 MUEO NC360200
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
14h45 Mouvement arrêté - Prévoir changement mouvement

==========

29/04/86 MUEO NC360200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h30 Essai 26 pour 26mm

==========

01/07/86 MUEO NC360200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h10 Changement feuille - Essai 24 pour 26mm

==========

09/10/86 MUEO NC360200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
13h00 Mouvement arrêté - Remise en marche

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC360200 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/11/85 MUEO NC360200
Agents : KABAR
Appareil : TOT
15h00 223mm - Non vidé

==========

15/04/86 MUEO NC360200
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
813mm - Non vidé - Pose grille de protection

==========

29/04/86 MUEO NC360200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h25 807mm - Non vidé

==========

01/07/86 MUEO NC360200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h05 1039mm - Non vidé

==========

09/10/86 MUEO NC360200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
1130mm - Après vidange + huile : 70mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390101 Appareil - Annees 85 a 86

20/11/85 POUEMBOUT Radier Rte FORET-PLATE NC390101
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
10h45 H = 0,775m - Mouvement arrêté - Remise en marche

==========
18/12/85 POUEMBOUT Radier Rte FORET-PLATE NC390101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h40 H = 0,74m - R.A.S.

==========
15/01/86 POUEMBOUT Radier Rte FORET-PLATE NC390101
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
8h15 H = 0,84m - Contrôle - Echelle aval radier H = 0,63m

==========
11/02/86 POUEMBOUT Radier Rte FORET-PLATE NC390101
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : -
Echelle radier H = 0,50m - Contrôle limni - H = 0,80m

==========
19/03/86 POUEMBOUT Radier Rte FORET-PLATE NC390101
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
17h45 Contrôle H = 0,87m

==========
16/04/86 POUEMBOUT Radier Rte FORET-PLATE NC390101
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
10h25 Mouvement arrêté, remise en marche - H = 0,76m

==========
27/05/86 POUEMBOUT Radier Rte FORET-PLATE NC390101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
16h10 H = 0,845m - Mouvement arrêté - Changement feuille et remontage mouvement

==========
01/07/86 POUEMBOUT Radier Rte FORET-PLATE NC390101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h25 H = 0,755m - Remontage mouvement

==========
05/08/86 POUEMBOUT Radier Rte FORET-PLATE NC390101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h40 H = 0,72m - Remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390101 Appareil - Annees 85 a 86

02/09/86 POUEMBOUT Radier Rte FORET-PLATE NC390101
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
14h00 H = 0,71m - Remontage mouvement

==========
07/10/86 POUEMBOUT Radier Rte FORET-PLATE NC390101
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : -
14h45 Changement feuille - H = 0,69m - Jaugeage - Echelle aval radier H = 0,37m
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390102 Appareil - Annees 85 a 86

20/11/85 POUEMBOUT BOUTANA NC390102
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
10h15 H = 5,14m - Mouvement arrêté - Remise en marche

==========
18/12/85 POUEMBOUT BOUTANA NC390102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h50 H = 5,10m - Mouvement bloqué (remontage trop impor-
tant) - Remise en marche à 11h00 - Jaugeage
==========
15/01/86 POUEMBOUT BOUTANA NC390102
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
8h25 H = 5,41m - Remise à la cote

==========
11/02/86 POUEMBOUT BOUTANA NC390102
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : -
18h25 Contrôle - H = 5,24m

==========
19/03/86 POUEMBOUT BOUTANA NC390102
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
18h Contrôle H = 5,45m

==========
16/04/86 POUEMBOUT BOUTANA NC390102
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
10h15 Mouvement arrêté, changement feuille et remise en mar
che mais le flotteur talonne - H = 5,17m
==========
28/04/86 POUEMBOUT BOUTANA NC390102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
16h30 H = 5,18m - Remontage mouvement - Changement feuille
et feutre
==========
27/05/86 POUEMBOUT BOUTANA NC390102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
16h30 H = 5,38m - Changement feuille et remontage mouvement

==========
01/07/86 POUEMBOUT BOUTANA NC390102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h35 H = 5,13m - Mouvement arrêté - Remise en marche à 12h
45
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390102 Appareil - Annees 85 a 86

05/08/86 POUEMBOUT BOUTANA NC390102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h20 H = 5,015m - Remontage mouvement mais le flotteur touche le fonds du puits
==========
02/09/86 POUEMBOUT BOUTANA NC390102
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
13h55 Remontage mouvement mais limni et échelle à sec (H < 5,00m)
==========
07/10/86 POUEMBOUT BOUTANA NC390102
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : -
15h00 Changement feuille mais le flotteur talonne et échelle à sec (H < 5,00m)
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390300 Appareil PVG Annees 85 a 86

20/11/85 BOUTANA 2 NC390300
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
10h50 Contrôle

==========
18/12/85 BOUTANA 2 NC390300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h35 Essai 23 pour 26mm

==========
15/01/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
7h50 Contrôle - Changement feutre - S.R. 13mm

==========
13/02/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
7h00 Contrôle

==========
18/03/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
16h45 Contrôle

==========
16/04/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
10h45 Contrôle

==========
27/05/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
16h00 185mm - Non vidé

==========
27/05/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
16h05 Essai 22 pour 26mm

==========
01/07/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
12h05 Essai 23 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC390300 Appareil PVG Annees 85 a 86

05/08/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h35 Essai 23 pour 26mm

==========

02/09/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
14h10 Essai 22,5 pour 26mm

==========

07/10/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
14h40 Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390300 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 BOUTANA 2 NC390300
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
504mm - Après vidange + huile : 50mm

==========
18/12/85 BOUTANA 2 NC390300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h30 106mm - Non vidé

==========
15/01/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
7h55 348mm - Non vidé

==========
13/02/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
508mm - Non vidé

==========
18/03/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
745mm - Non vidé

==========
16/04/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
11h00 848mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 32mm

==========
01/07/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h00 250mm - Après vidange + huile : 20mm

==========
05/08/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h30 36mm - Non vidé

==========
02/09/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
14h05 60mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390300 Appareil TOT Annees 85 a 86

07/10/86 BOUTANA 2 NC390300
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
68mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390500 Appareil PVG Annees 85 a 86

20/11/85 POUALOA 1 (Limni) NC390500
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
6h45 Changements rouleau et feutre

==========
18/12/85 POUALOA 1 (Limni) NC390500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h45 Essai 23 pour 26mm - Coupage feuille - Remontage mouvement - S.R. 104,5mm - Rajout huile
==========
15/01/86 POUALOA 1 (Limni) NC390500
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
6h00 Contrôle et remontage mouvement

==========
13/02/86 POUALOA 1 (Limni) NC390500
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
6h15 Feuille froissée - Changement rouleau

==========
19/03/86 POUALOA P 1 NC390500
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
16h35 Mouvement arrêté - Changement rouleau

==========
16/04/86 POUALOA P1 NC390500
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
7h40 Changement table puis essai 24 pour 26mm

==========
27/05/86 POUALOA 1 NC390500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
15h15 Feuille froissée - Changement rouleau - Seau récup. : 260mm + huile - Essai 25 pour 26mm
==========
01/07/86 POUALOA P1 NC390500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h00 Feuille froissée - Chgt.rouleau - Vitesse 10mm/h - Réglage du bras - Essai 24 pour 26mm - S.R. 70mm (vidé)
==========
09/07/86 POUALOA P1 NC390500
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : PVG
Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390500 Appareil PVG Annees 85 a 86

07/10/86 POUALOA 1 (Limni) NC390500
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
13h15 Feuille froissée - Changements rouleau, pile et feutre

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390500 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 POUALOA 1 (Limni) NC390500
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
195mm - Non vidé

==========
18/12/85 POUALOA 1 (Limni) NC390500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h40 300mm - Non vidé

==========
15/01/86 POUALOA 1 (Limni) NC390500
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
5h50 398mm - Non vidé

==========
13/02/86 POUALOA 1 (Limni) NC390500
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
500mm - Non vidé

==========
19/03/86 POUALOA P 1 NC390500
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
16h30 941mm - Vidé + huile : 38mm

==========
16/04/86 POUALOA P1 NC390500
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
88mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 19mm
==========
27/05/86 POUALOA 1 NC390500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h10 222mm - Non vidé

==========
01/07/86 POUALOA P1 NC390500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h55 287mm - Non vidé

==========
09/07/86 POUALOA P1 NC390500
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : TOT
290 mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC390500 Appareil TOT Annees 85 a 86

07/10/86 POUALOA 1 (Limni) NC390500

Agents : AEMA MORASAKI

Appareil : TOT

12h55 349mm - Après vidange : 47mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390800 Appareil PVM Annees 85 a 86

07/10/86 SIBOU NC390800
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVM
10h00 R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC391002 Appareil - Annees 85 a 86

20/11/85 POUALOA Cote 117 NC391002
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
6h50 Changement rouleau - H = 13,30m

==========
18/12/85 POUALOA Cote 117 NC391002
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h00 H = 13,295m - Remontage mouvement

==========
15/01/86 POUALOA Cote 117 NC391002
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
6h15 H = 13,33m (= 0,33m) - Contrôle et remontage mouvement

==========
13/02/86 POUALOA Cote 117 NC391002
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : -
6h30 Contrôle - H = 13,27m

==========
19/03/86 POUALOA Cote 117 NC391002
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
16h45 Changement rouleau - H = 13,41m

==========
16/04/86 POUALOA 117 NC391002
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
8h20 Contrôle H = 13,325m

==========
27/05/86 POUALOA Cote 117 NC391002
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
15h35 H = 13,405m - Remontage mouvement

==========
01/07/86 POUALOA 117 NC391002
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h30 H = 13,315m - Changement rouleau - Remontage mouvement

==========
09/07/86 POUALOA Cote 117 NC391002
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : -
17h35 H = 13,305m - Remontage mouvement - Contrôle limni

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC391002 Appareil - Annees 85 a 86

07/10/86 POUALOA Cote 117 NC391002
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : -
13H25 R.A.S. - Chgt. rouleau - Jaugeage pour H = 13,245m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC391200 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 POUEMBOUT Péraldi NC391200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
13h45 508mm - Après vidange + huile : 85mm

==========

19/03/86 POUEMBOUT (PERALDI) NC391200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
15h25 431mm - Non vidé

==========

01/07/86 POUEMBOUT Péraldi NC391200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h45 772mm - Non vidé

==========

07/10/86 POUEMBOUT Péraldi NC391200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
6h30 821mm - Après vidange + huile : 45mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC391300 Appareil PVG Annees 85 a 86

20/11/85 FORET PLATE Scierie NC391300
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
8h25 Mouvement arrêté - Rouleau coupé

==========
14/01/86 FORET PLATE Scierie NC391300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
15h00 Mouvement arrêté - Remise en route et coupage rouleau S.R. 258mm
==========
11/02/86 FORET PLATE Scierie NC391300
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
17h15 Mouvement arrêté - S.R. 159mm - Remise en marche

==========
18/03/86 FORET PLATE Scierie NC391300
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
15h15 Mouvement arrêté - Remise en route - Débordement seau récupérateur
==========
15/04/86 FORET PLACE Scierie NC391300
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
16h20 Mouvement arrêté - Essai 25 pour 26mm - Valeur seau ré cupérateur 997mm - Changement table et démarrage 16h30
==========
09/07/86 FORET PLATE Scierie NC391300
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : PVG
15h10 Entonnoir bouché et cadenas cassé - Seau récupérateur 166,5mm
==========
07/10/86 FORET PLATE Scierie NC391300
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
10h35 S.R. : 55,5mm - Changements rouleau, pile et feutre

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC391300 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 FORET PLATE Scierie NC391300
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
574mm - Après vidange + huile : 60mm

==========
14/01/86 FORET PLATE Scierie NC391300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
14h55 340mm - Non vidé

==========
11/02/86 FORET PLATE Scierie NC391300
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
505mm Non vidé

==========
18/03/86 FORET PLATE Scierie NC391300
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
931mm - Vidé + huile : 45mm

==========
15/04/86 FORET PLACE Scierie NC391300
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
16h10 160mm - Après vidange, nettoyage et pose grille de pro
tection + huile : 27mm
==========
09/07/86 FORET PLATE Scierie NC391300
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : TOT
15h10 382mm - Non vidé

==========
07/10/86 FORET PLATE Scierie NC391300
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
10h20 442mm - Vidange + huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC391600 Appareil BAC Annees 85 a 86

19/11/85 POUEMBOUT 2 (GR) Météo NC391600
Agents : KABAR
Appareil : BAC
16h30 Contrôle

==========

20/11/85 POUEMBOUT 2 (GR) Météo NC391600
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : BAC
R.A.S.

==========

19/03/86 POUEMBOUT 2 (GR) Météo NC391600
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : BAC
R.A.S. Contrôle

==========

27/05/86 POUEMBOUT 2 (GR) Météo NC391600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
17h05 Prévoir nettoyage

==========

01/07/86 POUEMBOUT G.R. NC391600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
12h00 Nettoyage à prévoir

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC396501 Appareil - Annees 85 a 86

20/11/85 PAPAINDA Cote 50 NC396501
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
9h55 Contrôle - H = 0,25m

==========
18/12/85 PAPAINDA Cote 50 NC396501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h05 H = 0,26m - Remontage mouvement

==========
14/01/86 PAPAINDA Cote 50 NC396501
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
16h50 Contrôle - H = 0,26m

==========
11/02/86 PAPAINDA Cote 50 NC396501
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : -
18h15 Contrôle - H = 0,395m

==========
18/03/86 PAPAINDA Cote 50 NC396501
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
16h30 Contrôle H = 0,30m

==========
16/04/86 PAPAINDA Cote 50 NC396501
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
9h15 pas de relevés - Remise en marche - H = 0,29m

==========
27/05/86 PAPAINDA Cote 50 NC396501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h30 H = 0,30m - Changement feuille et remontage mouvement

==========
01/07/86 PAPAINDA Cote 50 NC396501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h20 H = 0,28m - Remontage mouvement

==========
05/08/86 PAPAINDA Cote 50 NC396501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h00 H = 0,27m - Remontage mouvement - Changement feuille

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC396501 Appareil - Annees 85 a 86

02/09/86 PAPAINDA Cote 50 NC396501
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
13h40 H = 0,265m - Remontage mouvement et changement feuille

==========

07/10/86 PAPAINDA Cote 50 NC396501
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : -
11h55 Contrôle - Changement feuille -
Jaugeage pour H = 0,255m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC410200 Appareil TOT Annees 85 a 86

18/11/85 GOAPIN NC410200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h20 631,2mm - Vidange et rajout huile

==========

18/03/86 GOAPIN NC410200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
12h45 Tot village 962mm

==========

27/05/86 GOAPIN NC410200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h00 584mm - Vidé

==========

06/10/86 GOAPIN NC410200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
15h00 147,6mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC410300 Appareil PVG Annees 85 a 86

18/11/85 GOAPIN 2 NC410300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h00 R.A.S.

==========

05/03/86 GOAPIN 2 NC410300
Agents : IHILY DANLOUX NGUYEN
Appareil : PVG
13h24 Mouvement arrêté - Remise en marche - A prévoir l'abat
tage d'un arbre à proximité de la station

==========

06/03/86 GOAPIN 2 NC410300
Agents : IHILY DANLOUX NGUYEN
Appareil : PVG
8h00 Contrôle

==========

18/03/86 GOAPIN 2 NC410300
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
13h10 Contrôle

==========

27/05/86 GOAPIN 2 NC410300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
12h30 Essai : 24,5 pour 26mm

==========

09/07/86 GOAPIN 2 NC410300
Agents : IHILY VALES
Appareil : PVG
11h55 Changement feutre

==========

06/10/86 GOAPIN 2 NC410300
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
17h45 R.A.S. - Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC410300 Appareil TOT Annees 85 a 86

18/11/85 GOAPIN 2 NC410300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h50 338mm - Vidange + rajout huile

==========

18/03/86 GOAPIN 2 NC410300
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
Totalisateur route AOUPINIE 866,5mm

==========

27/05/86 GOAPIN 2 NC410300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h25 546mm - Vidé

==========

06/10/86 GOAPIN 2 NC410300
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
173,5mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC450200 Appareil BAC Annees 85 a 86

19/11/85 BOUAN TCHET NC450200
Agents : KABAR
Appareil : BAC
10h20 Contrôle

==========
17/12/85 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
13h10 Relevés non assurés par lecteur - Retirées 65 doses de 1,041, soit 68mm
==========
09/01/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : BAC
13h35 R.A.S.

==========
12/02/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : BAC
Nettoyage à prévoir

==========
11/03/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : BAC
10h30 Mesures non faites depuis le 01/03/86 - Bac mal posé

==========
13/03/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : BAC
12h50 Relevés non faits depuis le 01/03/86 - Réouverture le 12/03/1986
==========
19/03/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : BAC
Relevés non assurés

==========
23/04/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
15h22 R.A.S.

==========
29/05/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
8h20 Nettoyage à prévoir

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC450200 Appareil BAC Annees 85 a 86

02/07/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
11h25 Bac à nettoyer

==========

05/08/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
13h40 Nettoyage à prévoir

==========

03/09/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : BAC
13h05 Nettoyage à prévoir

==========

30/10/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : BAC
Bac non relevé depuis près de 3 semaines - Abandon des mesures

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC450200 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/11/85 BOUAN TCHET NC450200
Agents : KABAR
Appareil : PVG
10h20 Contrôle

==========
17/12/85 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
13h05 Essai 24 pour 26mm

==========
09/01/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
13h30 R.A.S.

==========
12/02/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
17h35 Contrôle

==========
11/03/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
10h20 Contrôle

==========
19/03/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
14h00 Contrôle

==========
23/04/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
15h35 Essai 25 pour 26mm

==========
29/05/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h15 Essai : 24 pour 26mm

==========
02/07/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h35 Essai 25 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC450200 Appareil PVG Annees 85 a 86

05/08/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
13h45 Essai 23 pour 26mm

==========

03/09/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
13h15 Essai 23,5 pour 26mm

==========

16/10/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
14h45 Mouvement arrêté - Remise en marche

==========

30/10/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : PVG
Mouvement arrêté - Remise en route à 6h00

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC450200 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/11/85 BOUAN TCHET NC450200
Agents : KABAR
Appareil : TOT
10h20 358mm - Non vidé

==========

17/12/85 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h00 435mm - Non vidé

==========

09/01/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
13h25 496mm - Non vidé

==========

12/02/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
604mm - Non vidé

==========

11/03/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
10h25 736mm - Non vidé

==========

19/03/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
14h00 746mm - Non vidé

==========

23/04/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h30 845mm - Non vidé

==========

29/05/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h10 1096mm - Non vidé

==========

02/07/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h30 1172mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC450200 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/08/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h40 1200mm - Non vidé

==========

03/09/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
13h10 1216mm - Après vidange + huile : 30mm

==========

16/10/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
37mm - Non vidé

==========

30/10/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : TOT
6h00 34mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC460100 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/11/85 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h30 Essai 24 pour 26mm

==========
09/12/85 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h05 Contrôle

==========
07/01/86 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
8h00 S.R. = 44mm - Vidé

==========
04/02/86 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : PVG
7h45 Contrôle

==========
18/03/86 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h50 Rapatriement carter pluviographe détérioré

==========
21/05/86 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
10h55 Redémarrage des mesures pluviographe - Vu lecteur

==========
26/08/86 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
13h05 Essai 21 pour 26mm

==========
30/09/86 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h40 Essai 24 pour 26mm

==========
22/10/86 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h05 Essai 22 pour 26mm - Changement feutre

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC460100 Appareil PVG Annees 85 a 86

18/03/86 Tribu TCHAMBA NC460100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h50 Guérite, appareil et seau rapatriés sur NOUMEA suite à des détériorations
==========
21/05/86 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
10h55 Réinstallation PVG (Précis Mécanique simplifié 8 j)
Vu lecteur
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC460100 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/11/85 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h00 Démarrage observations totalisateur à robinet

==========

18/03/86 Tribu TCHAMBA NC460100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h45 1513,5mm - Vidé

==========

24/06/86 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h20 1040mm - Vidé

==========

26/08/86 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h00 140,3mm - Vidé

==========

22/10/86 TCHAMBA Tribu NC460100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h00 80mm - Vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC460105 Appareil - Annees 85 a 86

19/11/85 TCHAMBA Amont Pont TCHAMBA NC460105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h30 H = 0,63m - Mouvement arrêté - Changements rouleau, piles et bouteille (pression 130 bars) - 2 bouteilles
==========
09/12/85 TCHAMBA Amont Pont TCHAMBA NC460105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h20 H = 0,40m - Pression 95 bars - 2 bouteilles

==========
07/01/86 TCHAMBA Amont Pont TCHAMBA NC460105
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
7h45 H = 0,76m - Pression 60 bars - 2 bouteilles

==========
04/02/86 TCHAMBA Amont Pont TCHAMBA NC460105
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : -
7h00 Mouvement arrêté - Rouleau, piles et bouteille changés
Pression 120 bars - Purge - H = 0,36m
==========
18/03/86 TCHAMBA Amont pont TCHAMBA NC460105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h30 H = 0,565m - Pression 70 bars - 2 bouteilles - Désencrassage feutre
==========
22/04/86 TCHAMBA Amont pont TCHAMBA NC460105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h10 H = 0,48m - Changement bouteille - Pression 140 bars - 2 bouteilles
==========
21/05/86 TCHAMBA Amont Pont TCHAMBA NC460105
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : -
10h10 H = 1,36m - Changement rouleau et piles

==========
24/06/86 TCHAMBA Amont Pont TCHAMBA NC460105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h10 H = 0,415m - Pression 60 bars - 2 bouteilles

==========
29/07/86 TCHAMBA Amont pont TCHAMBA NC460105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
13h45 H = 0,33m - Changements rouleau, piles et bouteille - Pression : 135 bars - 2 bouteilles
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC460105 Appareil - Annees 85 a 86

26/08/86 TCHAMBA Amont Pont TCHAMBA NC460105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h50 H = 0,29m - Tuyauterie (gaine de protection et tuyau de prise) arrachée
==========
03/09/86 TCHAMBA Amont Pont TCHAMBA NC460105
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
14h15 H = 0,28m - Remise en route - Purge - 93 bars

==========
30/09/86 TCHAMBA Amont Pont TCHAMBA NC460105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h30 H = 0,26m - Pression 60 bars - 2 bouteilles

==========
22/10/86 TCHAMBA Amont Pont TCHAMBA NC460105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h20 H = 0,245m - Jaugeage - Changements rouleau, piles et bouteille (pression 150 bars) - 2 bouteilles
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC470301 Appareil - Annees 85 a 86

19/11/85 FATENAOUE TEMALA NC470301
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
16h15 Pression 80 bars - Changement rouleau - Jaugeage pour H = 0,41m
==========
18/12/85 FATENAOUE TEMALA NC470301
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h00 H = 0,43m - Pression 60 bars - 2 bouteilles - Jaugeage (contrerepère aval - 0,73m)
==========
14/01/86 FATENAOUE TEMALA NC470301
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
12h00 H = 0,40m - Contrôle - Purge - Remise à la côte et à l'heure
==========
07/03/86 FATENAOUE TEMALA NC470301
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : -
19h00 H = 0,76m - Changement bouteille - Purge - Pression 200 bars
==========
08/03/86 FATENAOUE TEMALA NC470301
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : -
11h00 H = 0,73m - Jaugeage
12h05 Changements rouleau et piles
==========
09/03/86 FATENAOUE TEMALA NC470301
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : -
8h15 H = 0,75m - Jaugeage
9h30 Contrôle limnigraphe
==========
01/07/86 FATENAOUE TEMALA NC470301
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h15 H = 0,39m - Changements rouleau et piles - Pression 110 bars - 2 bouteilles
==========
07/10/86 FATENAOUE TEMALA NC470301
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : -
Changements rouleau et bouteille d'air (pression = 150 bars) H = 0,29m
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC480100 Appareil PVG Annees 85 a 86

15/11/85 KOUEN THIO NC480100
Agents : KABAR TOYON
Appareil : PVG
9h52 Changements rouleau et piles - Table en déséquilibre dans la guérite

==========

16/01/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
8h40 Contrôle

==========

11/02/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : IHILY AEMA
Appareil : PVG
9h55 Découpage feuille et réglage du bras support

==========

13/03/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : PVG
11h10 Changements rouleau et pile - Essai 22 pour 26mm

==========

12/06/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
16h15 Changements rouleau et pile - Essai 20 pour 26mm

==========

07/07/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
13h10 Essai 21 pour 26mm

==========

14/08/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h00 Essai 22 pour 26mm - Changement rouleau

==========

09/09/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
10h15 Essai 22,5 pour 26mm - Coupage feuille

==========

07/10/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
8h45 Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC480100 Appareil TOT Annees 85 a 86

15/11/85 KOUEN THIO NC480100
Agents : KABAR TOYON
Appareil : TOT
9h52 189mm - Non vidé

==========

16/01/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
8h35 375mm - Non vidé

==========

11/02/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
10h00 547mm - Non vidé

==========

13/03/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
10h45 820mm - Non vidé

==========

13/05/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : KABAR NGUYEN
Appareil : TOT
9h55 955 mm - Non vidé

==========

12/06/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
16h20 1253mm - Après vidange, nettoyage puis pose grille + huile : 26mm

==========

07/07/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
13h05 95mm - Non vidé

==========

14/08/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h55 160mm - Non vidé

==========

09/09/86 KOUEN THIO NC480100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
18h10 174mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC480101 Appareil - Annees 85 a 86

15/11/85 THIO Saint Michel NC480101
Agents : KABAR TOYON
Appareil : -
11h30 Rivière en crue infranchissable

==========
22/11/85 THIO Saint Michel NC480101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h00 H = 3,87m - Pression 85 bars - 1 bouteille - Remontage mouvement
==========
27/12/85 THIO Saint Michel NC480101
Agents : NGUYEN
Appareil : -
7h45 H = 3,47m - Pression 65 bars - Remplacement rouleau

==========
11/02/86 THIO Saint Michel NC480101
Agents : IHILY AEMA
Appareil : -
10h55 H = 3,74m - Pression 38 bars- Changement rouleau et remontage - Changement bouteille (150 bars)
==========
13/03/86 THIO Saint Michel NC480101
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : -
15h50 H = 3,93m (0,93m) - Remontage mouvement - Pression 140 bars
==========
03/04/86 THIO Saint Michel NC480101
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
13h25 Changement rouleau - Pression 130 bars - H = 0,775m

==========
11/06/86 THIO Saint Michel NC480101
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : -
16h45 H = 3,78m - Mouvement arrêté - Remontage - Pression 100 bars - Coupage rouleau
==========
07/07/86 THIO Saint Michel NC480101
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
12h30 H = 3,70m - Remontage mouvement + encre - Pression 90 bars - 1 bouteille
==========
14/08/86 THIO Saint Michel NC480101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h00 H = 3,625m - Pression 70 bars - 1 bouteille - Changement rouleau et remontage mouvement
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC480100 Appareil TOT Annees 85 a 86

07/10/86 KOUEN THIO NC480100

Agents : IHILY TOYON

Appareil : TOT

8h40 191mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC480101 Appareil - Annees 85 a 86

09/09/86 THIO Saint Michel NC480101
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
9h25 H = 3,59m - Remontage mouvement - Changements bouteille (pression 150 bars), plume et encre - 1 bouteille
==========
07/10/86 THIO Saint Michel NC480101
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
De 13h00 à 13h30 Jaugeage pour H = 3,555m - Changement rouleau Limni - Pression 130 bars
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC480700 Appareil PVG Annees 85 a 86

15/11/85 KOUARE NC480700
Agents : KABAR TOYON
Appareil : PVG
10h35 Contrôle

==========

21/03/86 KOUARE NC480700
Agents : IHILY POIREL
Appareil : PVG
9h40 Mouvement arrêté - Remise en marche et débouchage de l'entonnoir

==========

12/06/86 KOUARE NC480700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
Changements mouvement et feutre - Réglage plume

==========

07/10/86 KOUARE NC480700
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
9h20 Mouvement arrêté - Remise en marche

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC480700 Appareil TOT Annees 85 a 86

15/11/85 KOUARE NC480700
Agents : KABAR TOYON
Appareil : TOT
10h35 745mm - Après vidange + huile : 250mm

==========
21/03/86 KOUARE NC480700
Agents : IHILY POIREL
Appareil : TOT
9h30 902mm - Après vidange 90mm

==========
12/06/86 KOUARE NC480700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
14h40 557mm - Après vidange, nettoyage, pose d'une grille
+ huile : 25mm
==========
07/10/86 KOUARE NC480700
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
9h20 150mm - Non vidé - A prévoir grille d'entonnoir

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC500102 Appareil - Annees 85 a 86

05/11/85 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h30 H = 0,515m - Changement rouleau - Remontage mouvement

==========
19/03/86 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h45 H = 0,815m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========
22/05/86 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
13h20 H = 1,695m - Contrôle et remontage mouvement limni -
A prévoir changement poulie de renvoi du cable
==========
22/05/86 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
De 14h45 à 15h45 jaugeages aux flotteurs

==========
29/05/86 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
17h45 H = 0,77m - Profil en travers et nivellement des repè-
res des jaugeages aux flotteurs
==========
04/07/86 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : -
8h45 Changement rouleau et remontage mouvement horlogerie -
H = 0,605m - Nettoyage autour échelle et totalisateur
==========
30/07/86 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h55 H = 0,55m - Remontage mouvement

==========
22/10/86 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
13h20 H = 0,45m - Jaugeage - Changement rouleau - Remontage
mouvement
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC500300 Appareil PVG Annees 85 a 86

05/11/85 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h35 R.A.S.

==========
10/12/85 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h10 R.A.S.

==========
07/01/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
12h20 Mouvement arrêté - Changement feuille et remontage mou
vement
==========
04/02/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : PVG
13h50 Mouvement arrêté - Remontage mouvement et changement
feuille
==========
19/03/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h45 R.A.S.

==========
23/05/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
10h50 Contrôle et réglage de la plume - Essai 19 pour 26mm

==========
30/05/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
6h40 Contrôle

==========
04/07/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : PVG
11h30 Contrôle

==========
24/07/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : PVG
8h10 Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC500300 Appareil PVG Annees 85 a 86

30/07/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
12h00 R.A.S.

==========

29/09/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : DANLOUX IHILY VERLAGUET NGUYEN
Appareil : PVG
10h50 Contrôle - R.A.S.

==========

22/10/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h30 Débouchage tuyau - Essai 24,5 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC500300 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/11/85 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h30 779mm - Après vidange + huile : 70mm

==========
10/12/85 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h05 270mm - non vidé

==========
07/01/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
12h15 438mm - non vidé

==========
04/02/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : TOT
13h50 614mm - Non vidé

==========
19/03/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h40 1020mm - Vidé + huile : 65mm

==========
23/05/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
9h30 535mm - Vidange, nettoyage, puis pose d'une grille de protection + huile : 25mm
==========
04/07/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : TOT
84mm - Non vidé

==========
24/07/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : TOT
8h15 98mm - Non vidé

==========
30/07/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h55 92mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC500300 Appareil TOT Annees 85 a 86

22/10/86 TIPINDJE Ferme NC500300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h45 202mm - non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC500400 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/11/85 COL TIPINDJE NC500400
Agents : DANLOUX MACKENZIE GERNIGON
Appareil : TOT
7h27 585mm - Après vidange : 136mm (7h32)

==========
10/04/86 Col TIPINDJE NC500400
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
1192mm - Après vidange, nettoyage + huile : 45mm

==========
23/07/86 Col TIPINDJE NC500400
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
388mm - Pose d'une grille de protection puis après vidange + huile : 62mm

==========
27/08/86 COL TIPINDJE NC500400
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : TOT
9h00 92mm - Non vidé

==========
17/09/86 COL TIPINDJE NC500400
Agents : NGUYEN KABAR
Appareil : TOT
103mm - Non vidé

==========
08/10/86 COL TIPINDJE NC500400
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
112mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC500400 Appareil PVG Annees 85 a 86

05/11/85 COL TIPINDJE NC500400
Agents : DANLOUX MACKENZIE GERNIGON
Appareil : PVG
7h27 Essai 20 pour 26mm (frottement bras ?)

==========

10/04/86 Col TIPINDJE NC500400
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
15h30 Mouvement arrêté

==========

23/07/86 Col TIPINDJE NC500400
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
8h30 Contrôle centr. OEDIPE:Pas de lect. possible de l'EPROM
Changt. Eprom n°1285199 par n°0685144-Bat.(55 P3-11,8 volts)

==========

27/08/86 COL TIPINDJE NC500400
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : PVG
9h10 Eprom n°1285199: 35j1h1mn59s-Rplt.batt.55P3(11,5v)par40
R1(12,5v)-Impossibilité formatage Eprom n°2851063 (Pb.effac)

==========

17/09/86 COL TIPINDJE NC500400
Agents : NGUYEN KABAR
Appareil : PVG
14h25 Remise en marche OEDIPE n°1069 après chgt batt.(40R1
rplcée par 70B7 12,5v),mise en place Eprom n°1285195 - essai

==========

08/10/86 COL TIPINDJE NC500400
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
9h15 OEDIPE n°1069 - Contrôle - R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510100 Appareil PVG Annees 85 a 86

06/11/85 BOPOPE NC510100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
6h30 R.A.S.

==========

19/03/86 BOPOPE NC510100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h05 Mouvement arrêté - Changements feuille et feutre - S.R. 377mm - Remontage mouvement

==========

16/04/86 BOPOPE NC510100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h10 Démarrage centrale OEDIPE n°1066

==========

10/07/86 BOPOPE NC510100
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : PVG
9h15 Mauvais fonction. constaté centrale OEDIPE n°1066(Eprom n°1285197)et bat. 55P5 déchargée - Rapatriem.ensemb.NOUMEA

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510100 Appareil TOT Annees 85 a 86

06/11/85 BOPOPE NC510100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
6h25 303,5mm - Vidé

==========

19/03/86 BOPOPE NC510100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h00 Entonnoir cassé - 1156mm - Vidé

==========

16/04/86 BOPOPE NC510100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
8h45 125mm - Vidange, nettoyage et nouvelle pose d'un entonnoir

==========

10/07/86 BOPOPE NC510100
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : TOT
10h00 428,9mm après vidange

==========

29/10/86 BOPOPE NC510100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h30 71,2mm - Vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC510105 Appareil - Annees 85 a 86

06/11/85 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
5h35 H = 0,78m - Pression 30 bars - A prévoir le changement de la grande bouteille d'air
==========
10/12/85 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
6h00 H = 0,85m - Changement grande bouteille - Pression 115 bars - Jaugeage
==========
07/01/86 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
10h10 Changements rouleau et piles - Pression 110 bars

==========
04/02/86 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : -
11h00 H = 0,91m - Purge - Contrôle - Pression 110 bars

==========
19/03/86 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
6h05 H = 1,315m - Pression 90 bars - 1 grande bouteille

==========
22/04/86 TIWAKA chute POMBEI NC510105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h20 H = 1,165m - Changement piles et rouleau - Pression 75 bars - 1 grande bouteille
==========
30/05/86 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
9h40 H = 1,405m - Contrôle et purge - Pression 60 bars

==========
24/06/86 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h45 H = 0,96m - Pression 60 bars

==========
29/07/86 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
16h10 H = 0,815m - Changements rouleau,piles - Pression : 55 bars - grande bouteille - Jaugeage pour H = 0,815m
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510105 Appareil - Annees 85 a 86

26/08/86 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
15h00 H = 0,76m - Pression 50 bars - 1 grande bouteille

==========

30/09/86 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h50 H = 0,70m - Pression 35 bars - Prévoir changement grande bouteille d'air

==========

28/10/86 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h40 Jaugeage pour H = 0,65m - Changements rouleau et piles
Pression 25 bars - 1 grande bouteille

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC510900 Appareil PVG Annees 85 a 86

05/11/85 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
17h30 R.A.S.

==========
09/12/85 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
16h25 R.A.S.

==========
07/01/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
10h R.A.S.

==========
04/02/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : PVG
11h55 Contrôle

==========
19/03/86 Chute POMBEI NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h05 R.A.S.

==========
22/04/86 Chute POMBEI NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h10 Essai 22 pour 26mm

==========
30/05/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
10h00 Contrôle

==========
24/06/86 Chute POMBEI NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h30 Essai 22,5 pour 26mm

==========
29/07/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
15h55 Essai : 21,5 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510900 Appareil PVG Annees 85 a 86

26/08/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h50 Essai 23 pour 26mm

==========

30/09/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h00 Essai 23,5 pour 26mm

==========

28/10/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h15 Essai 22 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510900 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/11/85 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
17h20 800mm - Après vidange + huile : 65mm

==========

09/12/85 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
16h20 313mm - Non vidé

==========

07/01/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
9h55 476mm - Non vidé

==========

04/02/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : TOT
11h55 539mm - Non vidé

==========

19/03/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h00 1323mm - Vidé + huile : 106mm

==========

22/04/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h05 248mm - Non vidé

==========

30/05/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
10h00 778mm - Non vidé + huile : 802mm

==========

24/06/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h25 838mm - Non vidé

==========

29/07/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h50 896mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510900 Appareil TOT Annees 85 a 86

26/08/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h45 955mm - Non vidé

==========

30/09/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h55 986mm - Après vidange + huile : 124mm

==========

28/10/86 POMBEI Chute NC510900
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h10 140mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC520100 Appareil PVG Annees 85 a 86

04/11/85 CANON NC520100
Agents : IHILY POIREL
Appareil : PVG
8h45 Changements piles et rouleau

==========

17/06/86 CANON NC520100
Agents : IHILY
Appareil : PVG
8h30 Mouvement arrêté - Seau débordé - Plume encrassée - Changements pile et rouleau, débouchage plume

==========

11/08/86 CANON NC520100
Agents : IHILY VALES
Appareil : PVG
9h50 Mouvement arrêté - Démontage de la table et nettoyage - Remise en marche vers 10h20

==========

29/10/86 CANON NC520100
Agents : IHILY DANLOUX
Appareil : PVG
10h25 Changements rouleau et piles - Essai 26,5 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC520100 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 CANON NC520100
Agents : IHILY POIREL
Appareil : TOT
8h45 260,0mm - Vidé

==========

17/06/86 CANON NC520100
Agents : IHILY
Appareil : TOT
8h35 1170mm - Vidé

==========

11/08/86 CANON NC520100
Agents : IHILY VALES
Appareil : TOT
10h15 110mm - Vidé

==========

29/10/86 CANON NC520100
Agents : IHILY DANLOUX
Appareil : TOT
10h25 32mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC520101 Appareil - Annees 85 a 86

14/11/85 TONTOUTA Mine LILIANE NC520101
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
14h45 Contrôle - H = 0,48m

==========
27/11/85 TONTOUTA Mine LILIANE NC520101
Agents : MACKENZIE
Appareil : -
13h40 Contrôle - Mouvement remonté - H = 0,57m

==========
17/12/85 TONTOUTA Mine LILIANE NC520101
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
11h45 Changement rouleau - Limni non à la cote - H = 0,91m

==========
16/01/86 TONTOUTA Mine LILIANE NC520101
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
7h45 H = 0,51m - Contrôle et remontage mouvement

==========
13/02/86 TONTOUTA Mine LILIANE NC520101
Agents : IHILY AEMA
Appareil : -
11h30 Contrôle - Remontage mouvement - H = 0,53m

==========
14/03/86 TONTOUTA Mine LILIANE NC520101
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : -
14h10 H = 0,77m - Contrôle - Remontage mouvement

==========
27/03/86 TONTOUTA Mine LILIANE NC520101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h10 H = 0,81m - Changement rouleau - Remontage mouvement

==========
06/05/86 TONTOUTA Mine Liliane NC520101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h05 H = 0,61m - Remontage mouvement

==========
04/06/86 TONTOUTA Mine LILIANE NC520101
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
9h00 H = 0,665m - Remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC520101 Appareil - Annees 85 a 86

08/07/86 TONTOUTA Mine Liliane NC520101
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
13h00 H = 0,53m - Changement rouleau - Remontage mouvement

==========
11/08/86 TONTOUTA Mine LILIANE NC520101
Agents : MORASAKI DANLOUX
Appareil : -
16h00 H = 0,50m - Contrôle

==========
04/09/86 TONTOUTA Mine LILIANE NC520101
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
9h30 H = 0,44m - Remontage mouvement

==========
02/10/86 TONTOUTA Mine LILIANE NC520101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h00 H = 0,40m - Remontage mouvement

==========
06/10/86 TONTOUTA Mine LILIANE NC520101
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
13h40 H = 0,40m - Remontage mouvement limni et jaugeage

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC520300 Appareil PVG Annees 85 a 86

14/11/85 LILIANE NC520300
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
14h35 Contrôle

==========
27/11/85 LILIANE NC520300
Agents : MACKENZIE
Appareil : PVG
12h55 Mouvement remonté et coupage rouleau

==========
17/12/85 LILIANE NC520300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
11h10 Fin de rouleau - Changement rouleau et essai

==========
16/01/86 LILIANE NC520300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
7h10 Contrôle et remontage mouvement - S.R. 96,6mm

==========
13/02/86 LILIANE NC520300
Agents : IHILY AEMA
Appareil : PVG
10h30 Changement rouleau - Remontage mouvement

==========
14/02/86 LILIANE NC520300
Agents : NGUYEN TOYON
Appareil : PVG
10h05 Contrôle

==========
14/03/86 LILIANE NC520300
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : PVG
13h50 Débouchage plume - Remontage mouvement

==========
27/03/86 LILIANE NC520300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h55 Changement rouleau - Remontage mouvement - S.R. 71mm
+ huile
==========
06/05/86 LILIANE NC520300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h50 Changement rouleau (utilisé en partie) - Cadenas cassé
Essai : 26 pour 26mm - Seau récup. 36,1mm (huile)
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC520300 Appareil PVG Annees 85 a 86

04/06/86 LILIANE NC520300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
8h50 Feuille froissée - S.R. débordé - Coupage feuille, remontage mouvement
==========
08/07/86 LILIANE NC520300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
13h00 Changement rouleau - Remontage mouvement - Seau récupérateur non relevé
==========
11/08/86 LILIANE NC520300
Agents : MORASAKI
Appareil : PVG
12h45 Mouvement arrêté - Changement rouleau - S.R. 189,3mm

==========
04/09/86 LILIANE NC520300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h10 Mouvement arrêté - Essai 24 pour 26mm - Changement rouleau entamé - Remontage mouvement - S.R. : 15mm + huile
==========
02/10/86 LILIANE NC520300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h45 Essai 23,5 pour 26mm - Remontage mouvement - Changement rouleau - S.R. : 16,3mm (huile)
==========
06/10/86 LILIANE NC520300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
13h25 Contrôle - Remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC520300 Appareil TOT Annees 85 a 86

27/11/85 LILIANE NC520300
Agents : MACKENZIE
Appareil : TOT
13h10 183,3mm

==========
17/12/85 LILIANE NC520300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
11h20 135,5mm - Vidé

==========
16/01/86 LILIANE NC520300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
7h10 94,6mm

==========
13/02/86 LILIANE NC520300
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
10h25 57,0mm - Après vidange, démontage et transport sur NOUMEA pour réparation

==========
14/02/86 LILIANE NC520300
Agents : NGUYEN TOYON
Appareil : TOT
Redémarrage mesures

==========
27/03/86 LILIANE NC520300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h50 415,2mm - Vidé

==========
06/05/86 LILIANE NC520300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h45 46,8mm - Vidange puis nettoyage complet + huile

==========
04/06/86 LILIANE NC520300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
8h45 270,5mm - Vidé

==========
11/08/86 LILIANE NC520300
Agents : MORASAKI
Appareil : TOT
161,7mm - Rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC520300 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/09/86 LILIANE NC520300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h05 4mm - Vidé

==========

06/10/86 LILIANE NC520300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
13h25 13,5mm - Vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC520400 Appareil PVG Annees 85 a 86

30/01/86 MONT MOU NC520400
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : PVG
11h10 Piles et rouleau changés

==========
22/04/86 MONT MOU NC520400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
10h15 Essai 21 pour 26mm - Seau récup. débordé - Changement rouleau et piles
==========
23/04/86 MONT MOU NC520400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
11h25 Changement feutre - R.A.S.

==========
08/07/86 MONT MOU NC520400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h30 Mouvement arrêté - Coupage feuille, changement pile - S.R. : 335,2mm - Vidé + huile
==========
29/07/86 MONT MOU NC520400
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
12h00 Contrôle

==========
29/07/86 MONT MOU NC520400
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
Contrôle

==========
23/09/86 MONT MOU NC520400
Agents : AEMA TOYON
Appareil : PVG
9h25 Changements rouleau et piles - Essai 22 pour 26mm - S.R. : 234,3mm + huile
==========
07/10/86 MONT MOU NC520400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
13h05 Mouvement arrêté - Changement pile - Coupage rouleau Essai 22 pour 26mm
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC520400 Appareil TOT Annees 85 a 86

30/01/86 MONT MOU NC520400
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : TOT
11h10 462mm - Rajout huile

==========

22/04/86 MONT MOU NC520400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
10h25 551 mm - Vidé mais robinet cassé au démontage - Rapatriement sur NOUMEA pour réparation

==========

23/04/86 MONT MOU NC520400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
11h15 Remise en service + huile

==========

08/07/86 MONT MOU NC520400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h20 186mm - Vidé (robinet non vissé) - Prévoir huile

==========

23/09/86 MONT MOU NC520400
Agents : AEMA TOYON
Appareil : TOT
9h20 213,5mm - Vidé

==========

07/10/86 MONT MOU NC520400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
13h00 3mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC530200 Appareil PVM Annees 85 a 86

19/11/85 CONGO NC530200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVM
15h10 Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC530200 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/11/85 CONGO NC530200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
15h15 507mm - Après vidange + huile : 40mm

==========

10/04/86 CONGO NC530200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
17h25 793mm - Non vidé

==========

23/07/86 CONGO NC530200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
9h45 806mm - Pose d'une grille de protection puis après vidange + huile : 48mm

==========

27/08/86 CONGO NC530200
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : TOT
12h40 76mm - Non vidé

==========

08/10/86 CONGO NC530200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
9h50 91mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC551001 Appareil - Annees 85 a 86

11/12/85 RIVIERE DES LACS au GOULET NC551001
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : -
9h50 H = 0,69m - Remontage mouvement - Dégagement partiel au niveau de l'élément d'étiage et de la prise
==========
21/01/86 RIVIERE DES LACS au GOULET NC551001
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
8h45 H = 1,26m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========
12/03/86 RIVIERE DES LACS AU GOULET NC551001
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
H = 1,38m - Contrôle limnigraphe

==========
28/03/86 RIVIERE DES LACS AU GOULET NC551001
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : -
10h40 - H = 1,505m - Remontage mouvement

==========
05/05/86 RIVIERE DES LACS au Goulet NC551001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h30 H = 1,11m - Changement rouleau

==========
05/06/86 RIVIERE DES LACS au GOULET NC551001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h15 H = 1,07m - Limnigraphe non à la cote - Remontage mouvement
==========
10/07/86 RIV. LACS au GOULET NC551001
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
9h00 H = 0,755m - Remontage mouvement

==========
05/08/86 RIVIERE DES LACS au GOULET NC551001
Agents : MACKENZIE MORASAKI TOYON
Appareil : -
Travaux de désensablage du canal d'amenée et du tuyau de prise de pression
==========
06/08/86 RIVIERE DES LACS au GOULET NC551001
Agents : MACKENZIE MORASAKI TOYON
Appareil : -
De 11h40 (H=0,635m) à 13h 30 (H=0,63m) : Débouchage prise et présentation d'un nouveau tuyau de prise
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC551001 Appareil - Annees 85 a 86

07/08/86 RIVIERE DES LACS au GOULET NC551001
Agents : MACKENZIE MORASAKI TOYON
Appareil : -
Mise en place du nouveau tuyau de prise et du raccord

==========
08/08/86 RIVIERE DES LACS au GOULET NC551001
Agents : MACKENZIE MORASAKI TOYON
Appareil : -
11h30 Changement rouleau et remontage mouvement limni

==========
13/08/86 RIVIERE DES LACS au GOULET NC551001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h00 H = 0,82m - Remontage mouvement

==========
11/09/86 RIVIERE DES LACS au GOULET NC551001
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
9h10 H = 0,645m - Remontage mouvement

==========
14/10/86 RIVIERE DES LACS au GOULET NC551001
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
11h35 H = 0,54m - Contrôle - Remontage mouvement - Remise à l'heure - Jaugeage en amont des chutes
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC562100 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/11/85 BVR TAMOA 1 NC562100
Agents : MORASAKI
Appareil : TOT
11h50 112mm non vidé

==========

19/12/85 BVR TAMOA 1 NC562100
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
6h40 200mm - Non vidé

==========

12/02/86 BVR TAMOA 1 NC562100
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
14h30 302mm - Non vidé

==========

14/03/86 BVR TAMOA 1 NC562100
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : TOT
11h50 516mm - Non vidé

==========

24/04/86 BVR TAMOA 1 NC562100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
14h25 710mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 28mm

==========

13/10/86 BVR TAMOA 1 NC562100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
12h00 445mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC562200 Appareil PVG Annees 85 a 86

29/11/85 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : MORASAKI
Appareil : PVG
11h40 Contrôle - Remontage mouvement

==========
19/12/85 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
7h13 Changement rouleau - Nettoyage entonnoir - Remontage mouvement

==========
16/01/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
15h00 Contrôle et remontage mouvement

==========
12/02/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : IHILY AEMA
Appareil : PVG
13h55 Découpage rouleau - Changement feutre

==========
14/03/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : PVG
11h30 Changement rouleau - Remontage mouvement

==========
25/03/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h00 Remontage mouvement

==========
16/04/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : NGUYEN MACKENZIE
Appareil : PVG
14h35 Remontage mouvement

==========
22/04/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
10h35 Contrôle

==========
24/04/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
11h35 Changement rouleau (10mm/h)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC562200 Appareil PVG Annees 85 a 86

04/06/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
10h10 Feuille non coupée - R.A.S.

==========
08/07/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
11h10 Mouvement arrêté - Changement pile, coupage feuille - Essai 22 pour 26mm
==========
12/08/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h30 Feuille non coupée - Remontage mouvement

==========
04/09/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
10h35 Essai 22 pour 26mm - Feuille coupée et remontage mouvement
==========
02/10/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h00 Essai 22,5 pour 26mm - Changement rouleau - Remontage mouvement
==========
13/10/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
12h45 Contrôle - Remontage mouvement - Essai 24 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC562200 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/11/85 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : MORASAKI
Appareil : TOT
83mm non vidé

==========
19/12/85 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
7h15 158mm - Non vidé

==========
16/01/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
15h05 173mm - Non vidé

==========
12/02/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
13h55 265mm - Non vidé

==========
14/03/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : TOT
11h00 474mm - Non vidé

==========
25/03/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h55 582mm - Non vidé

==========
22/04/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
646mm - Non vidé

==========
24/04/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
11h40 646mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 25mm

==========
04/06/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h05 226mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC562200 Appareil TOT Annees 85 a 86

08/07/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
11h05 311mm - Non vidé

==========

05/08/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : IHILY
Appareil : TOT
13h30 353mm - Non vidé

==========

12/08/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h25 378mm - Non vidé

==========

04/09/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h30 412mm - Non vidé

==========

02/10/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h55 431mm - Non vidé

==========

13/10/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
12h40 438mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC562400 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/12/85 BVR TAMOA 4 NC562400
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
6h55 176mm - Non vidé

==========

12/02/86 BVR TAMOA 4 NC562400
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
13h40 262mm - Non vidé

==========

24/04/86 BVR TAMOA 4 NC562400
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
10h05 645mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 30mm

==========

13/10/86 BVR TAMOA 4 NC562400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
12h15 420mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC562500 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/11/85 BVR TAMOA 5 NC562500
Agents : MORASAKI
Appareil : TOT
11h05 527mm - vidé + huile : 22mm

==========

19/12/85 BVR TAMOA 5 NC562500
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
7h05 92mm - Non vidé

==========

12/02/86 BVR TAMOA 5 NC562500
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
13h50 216mm - Non vidé

==========

24/04/86 BVR TAMOA 5 NC562500
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
11h10 602mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 18mm

==========

13/10/86 BVR TAMOA 5 NC562500
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
12h30 434mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC562600 Appareil TOT Annees 85 a 86

24/04/86 BVR TAMOA 6 NC562600
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
11h20 510mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 37mm

==========

13/10/86 BVR TAMOA 6 NC562600
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
11h15 361mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC562700 Appareil BAC Annees 85 a 86

19/12/85 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : IHILY TOYON
Appareil : BAC
8h00 Nettoyage à prévoir

==========
14/03/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : BAC
Contrôle

==========
25/03/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
10h12 Non relevé

==========
23/04/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : BAC
Contrôle à 14h40 puis vidange - Remise en service à 16h30

==========
24/04/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : BAC
Mis sulfate de cuivre

==========
04/06/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : BAC
9h40 Nettoyage à prévoir

==========
08/07/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : BAC
12h05 R.A.S.

==========
12/08/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
8h50 Nettoyage à prévoir

==========
04/09/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : BAC
10h00 Nettoyage à prévoir

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC562700 Appareil BAC Annees 85 a 86

02/10/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
9h25 Nettoyage à prévoir

==========

13/10/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : BAC
14h00 Contrôle - A prévoir nettoyage

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC562700 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/12/85 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
8h00 Nettoyage entonnoir - Changement feutre

==========
14/03/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : PVG
12h35 Contrôle - Mouvement à changer (arrêts fréquents)

==========
25/03/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h10 Mouvement arrêté - Changement mouvement et remontage

==========
23/04/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
13h45 Essai 24 pour 26mm - Pas d'entraînement des pignons - Mouvement ramené à NOUMEA
==========
24/04/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
9h50 Réinstallation mouvement et remise en route pluviographe
==========
04/06/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h35 Essai 22 pour 26mm

==========
08/07/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
12h00 Mouvement arrêté - Essai 22,5 pour 26mm

==========
09/07/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
8h20 Changements mouvement et feuille

==========
12/08/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h00 Essai 21 pour 26mm - Réglage du bras inscripteur

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC562700 Appareil PVG Annees 85 a 86

04/09/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
10h10 Essai 21 pour 26mm

==========

02/10/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h35 Essai 22,5 pour 26mm

==========

13/10/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
14h00 Contrôle - Essai 20 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC562700 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/12/85 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
7h55 186mm - Non vidé

==========
14/03/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
488mm - Non vidé

==========
25/03/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h05 800mm - Non vidé

==========
23/04/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
13h40 655mm - Après vidange, nettoyage, pose d'une grille de protection + huile : 25mm

==========
24/04/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
9h50 25mm - Contrôle

==========
04/06/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h30 231mm - Non vidé

==========
08/07/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
11h55 286mm - Non vidé

==========
12/08/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h55 355mm - Non vidé

==========
04/09/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h05 380mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC562700 Appareil TOT Annees 85 a 86

02/10/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : POTIAROA ALMA
Appareil : TOT
9h30 392mm - Non vidé

==========

13/10/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
14h00 Relevé 392mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC569001 Appareil - Annees 85 a 86

29/11/85 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : MORASAKI
Appareil : -
11h45 Contrôle - H = 0,325m

==========
19/12/85 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
7h40 Changement rouleau - H = 0,325m - Remontage mouvement
Petit déversoir H = 158mm
==========
16/01/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
15h15 H = 0,32m - Remontage mouvement

==========
12/02/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : IHILY AEMA
Appareil : -
14h15 Fin de rouleau - Changement rouleau - H = 0,32m - Petit déversoir 79mm
==========
14/03/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : -
11h30 H = 0,325m - Changement rouleau - Remontage mouvement

==========
25/03/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h45 H = 0,345m - Remontage mouvement - Petit déversoir
H = 400mm
==========
16/04/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : NGUYEN MACKENZIE
Appareil : -
14h45 Remontage mouvement - Contrôle - H = 0,33m

==========
22/04/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
10h45 Changement rouleau - H = 0,33m

==========
04/06/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
9h55 H = 0,335m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC569001 Appareil - Annees 85 a 86

08/07/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
11h30 H = 0,335m - Changement rouleau et remontage mouvement
Petit deversoir à réinstaller
==========
05/08/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : IHILY
Appareil : -
14h10 Contrôle - H = 0,335m

==========
12/08/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h35 H = 0,33m - Remontage mouvement et changement rouleau

==========
04/09/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
10h50 H = 0,33m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========
02/10/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h15 H = 0,33m - Remontage mouvement - Changement rouleau

==========
13/10/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
13h00 H = 0,33m - Contrôle - Remontage mouvement
16h00 Jaugeage en aval du petit déversoir
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC581100 Appareil BAC Annees 85 a 86

17/12/85 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : IHILY TOYON
Appareil : BAC
6h55 Contrôle

==========
15/01/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : BAC
14h10 Contrôle

==========
13/03/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : BAC
12h45 Contrôle

==========
07/04/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : BAC
R.A.S.

==========
28/04/86 BVR NEPOU NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
12h00 A prévoir nettoyage

==========
02/06/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
9h55 Nettoyage à prévoir

==========
02/07/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
15h45 Prévoir nettoyage

==========
06/08/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
15h55 Nettoyage à prévoir

==========
02/09/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : BAC
9h43 Nettoyage à prévoir

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC581100 Appareil BAC Annees 85 a 86

01/10/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
8h50 Nettoyage à prévoir

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC581100 Appareil PVG Annees 85 a 86

17/12/85 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
6h45 Contrôle - Nettoyage entonnoir

==========
15/01/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
14h00 Contrôle

==========
13/03/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
Contrôle

==========
07/04/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
15h30 Changement tambour

==========
28/04/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
12h10 Essai 22,5 pour 26mm

==========
02/06/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h50 Essai 22 pour 26mm

==========
02/07/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
15h50 Essai 23 pour 26mm

==========
06/08/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
16h05 Essai 24 pour 26mm

==========
02/09/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h55 Essai 22,5 pour 26mm - Changement feutre

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC581100 Appareil PVG Annees 85 a 86

01/10/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h00 Essai 22,5 pour 26mm

==========

15/10/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : IHILY AEMA
Appareil : PVG
7h20 Remise à l'heure - Essai : 11 pour 13mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC581100 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
6h45 175mm - Non vidé

==========
15/01/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
14h00 274mm - Non vidé

==========
13/03/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
660mm - Non vidé

==========
07/04/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
812mm - Après vidange, nettoyage + huile : 32mm

==========
28/04/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h05 56mm - Non vidé

==========
02/06/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h45 201mm - Non vidé

==========
02/07/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h47 262mm - Non vidé

==========
06/08/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
16h00 288mm - Non vidé

==========
02/09/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h50 341mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC581100 Appareil TOT Annees 85 a 86

01/10/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h55 364mm - Non vidé

==========
15/10/86 BVR NEPOU 1 NC581100
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
7h15 374mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC581200 Appareil PVG Annees 85 a 86

14/11/85 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
11h30 Mouvement arrêté - Changements table, piles et rouleau

==========
26/11/85 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : IHILY MORASAKI
Appareil : PVG
11h05 Remise en route après changement table

==========
16/12/85 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
15h35 Contrôle - Remontage mouvement

==========
15/01/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
15h00 Contrôle - Remontage mouvement

==========
13/03/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
13h00 Mouvement arrêté - Changement rouleau

==========
28/04/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h50 Mouvement arrêté - Découpage feuille - Remontage mouve
ment - Essai 22 pour 26mm
==========
02/06/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h30 Essai 23 pour 26mm - Mouvement arrêté, remontage -
Changement rouleau
==========
02/07/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
16h05 Mouvement arrêté - Remontage et coupage feuille - Es-
sai 23 pour 26mm
==========
06/08/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
16h20 Mouvement arrêté - Remontage mouvement - Changement
rouleau - Essai 23 pour 26mm
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC581200 Appareil PVG Annees 85 a 86

02/09/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h20 Essai 23 pour 26mm - Feuille coupée

==========

01/10/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h20 Essai 22,5 pour 26mm - changement rouleau et remontage mouvement

==========

15/10/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : IHILY AEMA
Appareil : PVG
7h50 Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC581200 Appareil TOT Annees 85 a 86

26/11/85 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : IHILY MORASAKI
Appareil : TOT
11h00 94mm - Non vidé

==========
16/12/85 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
15h35 162mm - Non vidé

==========
15/01/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
15h05 273mm - non vidé

==========
13/03/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
675mm - Non vidé

==========
28/04/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h45 825mm - Non vidé

==========
02/06/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h25 962mm - Non vidé

==========
02/07/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
16h00 1030mm - Non vidé

==========
06/08/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
16h15 1057mm - Non vidé

==========
02/09/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h15 1105mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC581200 Appareil TOT Annees 85 a 86

01/10/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h15 1147mm - non vidé

==========

15/10/86 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
7h50 1160mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC581300 Appareil TOT Annees 85 a 86

16/12/85 BVR NEPOU 3 NC581300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
16h30 183mm - Non vidé

==========
15/01/86 BVR NEPOU 3 NC581300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
15h20 298mm - Non vidé

==========
28/04/86 BVR NEPOU 3 NC581300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h10 897 mm - Non vidé

==========
02/06/86 BVR NEPOU 3 NC581300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h05 1043mm - Non vidé

==========
02/07/86 BVR NEPOU 3 NC581300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
16h20 1118mm - Non vidé

==========
06/08/86 BVR NEPOU 3 NC581300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
16h40 1135mm - Non vidé

==========
02/09/86 BVR NEPOU 3 NC581300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h35 1208mm - Non vidé

==========
01/10/86 BVR NEPOU 3 NC581300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h30 1217mm - non vidé

==========
15/10/86 BVR NEPOU 3 NC581300
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
7h35 1232mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC581400 Appareil TOT Annees 85 a 86

16/12/85 BVR NEPOU 4 NC581400
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
15h25 201mm - Non vidé

==========

15/10/86 BVR NEPOU 4 NC581400
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
8h40 1147mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC581500 Appareil TOT Annees 85 a 86

16/12/85 BVR NEPOU 5 NC581500
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
15h55 225mm - Non vidé

==========

15/10/86 BVR NEPOU 5 NC581500
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
10h00 1137mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC581600 Appareil TOT Annees 85 a 86

16/12/85 BVR NEPOU 6 NC581600
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
16h15 181mm - Non vidé

==========

15/10/86 BVR NEPOU 6 NC581600
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
10h50 1260mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC589005 Appareil - Annees 85 a 86

16/12/85 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
16h30 A sec - Flotteur droit - Changement rouleau - remontage mouvement
==========
15/01/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
15h25 Changement rouleau et remontage mouvement - Pas d'écoulement
==========
03/02/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : -
10h40 Contrôle - A sec

==========
25/02/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : MORASAKI AEMA TOYON
Appareil : -
9h55 Contrôle - Aucun déversement

==========
07/03/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
Jaugeage de 13h30 (H = 0,63m) à 13h55 (H = 0,615m)

==========
09/03/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
8h50 Changement rouleau et jaugeage à 9h15 pour H = 0,54m

==========
11/03/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : -
7h20 H = 4,49m - Changement rouleau - Aucun déversement

==========
13/03/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
13h20 H = 0,33m - Contrôle limnigraphe

==========
28/04/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h45 A sec - Changement rouleau

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC589005 Appareil - Annees 85 a 86

02/06/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h10 H = 4,11m - Changement rouleau - Remontage mouvement

==========
02/07/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
16h25 H = 4,16m - Changement rouleau et remontage mouvement

==========
06/08/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
16h45 Changement rouleau et remontage mouvement - A sec

==========
02/09/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
9h40 A sec - Remontage et changement rouleau

==========
01/10/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h35 Remontage mouvement - Changement rouleau - A sec

==========
15/10/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : IHILY AEMA
Appareil : -
7h40 A sec - Flotteur vertical - Remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC611200 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/11/85 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : KABAR
Appareil : PVG
11h55 Contrôle et remontage mouvement

==========
17/12/85 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h25 Mouvement arrêté - Changement rouleau et remontage mou
vement - Essai 22,5 pour 26mm
==========
09/01/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
12h25 Changement rouleau - Remontage mouvement

==========
12/02/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
18h05 R.A.S. - Changement rouleau

==========
13/03/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
11h25 - Découpage rouleau - Mouvement arrêté , remontage

==========
16/04/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
16h25 Mouvement arrêté, changement rouleau

==========
23/04/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
16h10 Feuille non coupée - Remontage mouvement

==========
29/05/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h05 Changement rouleau et remontage mouvement

==========
02/07/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
12h15 Mouvement arrêté - Remontage mouvement - Changement
rouleau
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC611200 Appareil PVG Annees 85 a 86

05/08/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
13h10 Mouvement arrêté - Remontage mouvement - Changement rouleau - Essai 23 pour 26mm

==========

03/09/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
13h55 Essai 22,5 pour 26mm - Remontage mouvement et changement rouleau

==========

16/10/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
Mouvement arrêté - Remise en marche

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC611200 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/11/85 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : KABAR
Appareil : TOT
11h55 105mm - Non vidé

==========
17/12/85 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h15 165mm - Non vidé

==========
09/01/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
12h20 202mm - Non vidé

==========
12/02/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
284mm - Non vidé

==========
13/03/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
11h20 437mm - Non vidé

==========
16/04/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
516mm - Non vidé

==========
23/04/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
16h05 524mm - Non vidé

==========
29/05/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIARCA AEMA
Appareil : TOT
9h00 750mm - Non vidé

==========
02/07/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h10 813mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC611200 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/08/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h05 839mm - Non vidé

==========

03/09/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
13h50 858mm - Non vidé

==========

16/10/86 BVR OUACO 2 NC611200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
15h45 870mm - Après vidange + huile : 22mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC611300 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/11/85 BVR OUACO 3 NC611300
Agents : KABAR
Appareil : TOT
11h30 94mm - Non vidé

==========
17/12/85 BVR OUACO 3 NC611300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h45 156mm - Non vidé

==========
09/01/86 BVR OUACO 3 NC611300
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
12h40 181mm - Non vidé

==========
13/03/86 BVR OUACO 3 NC611300
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
10h40 412mm - Non vidé

==========
16/04/86 BVR OUACO 3 NC611300
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
497mm - Non vidé

==========
23/04/86 BVR OUACO 3 NC611300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
16h20 504mm - Non vidé

==========
29/05/86 BVR OUACO 3 NC611300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h25 742mm - Non vidé

==========
02/07/86 BVR OUACO 3 NC611300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h27 810mm - Non vidé

==========
05/08/86 BVR OUACO 3 NC611300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h35 835mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC611300 Appareil TOT Annees 85 a 86

03/09/86 BVR OUACO 3 NC611300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
14h10 889mm - Non vidé

==========

16/10/86 BVR OUACO 3 NC611300
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
16h30 869mm - Après vidange + huile : 31mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC611400 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BVR OUACO 4 NC611400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h10 208mm - Non vidé

==========

09/01/86 BVR OUACO 4 NC611400
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
12h15 245mm - Non vidé

==========

13/03/86 BVR OUACO 4 NC611400
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
11h35 480mm - Non vidé

==========

23/04/86 BVR OUACO 4 NC611400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
16h00 572mm - Non vidé

==========

29/05/86 BVR OUACO 4 NC611400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h50 794mm - Non vidé

==========

02/07/86 BVR OUACO 4 NC611400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h00 868mm - Non vidé

==========

16/10/86 BVR OUACO 4 NC611400
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
15h30 927mm - Après vidange + huile : 15mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC611500 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BVR OUACO 5 NC611500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h00 218mm - Non vidé

==========

09/01/86 BVR OUACO 5 NC611500
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
12h05 236mm - Non vidé

==========

13/03/86 BVR OUACO 5 NC611500
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
11h40 485mm - Non vidé

==========

23/04/86 BVR OUACO 5 NC611500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h55 572mm - Non vidé

==========

29/05/86 BVR OUACO 5 NC611500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h40 781mm - Non vidé

==========

02/07/86 BVR OUACO 5 NC611500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h55 860mm - Non vidé

==========

16/10/86 BVR OUACO 5 NC611500
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
15h10 900mm - Après vidange + huile : 101mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC611600 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 BVR OUACO 6 NC611600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h35 166mm - Non vidé

==========

09/01/86 BVR OUACO 6 NC611600
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
12h35 195mm - Non vidé

==========

13/03/86 BVR OUACO 6 NC611600
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
10h35 432mm - Non vidé

==========

23/04/86 BVR OUACO 6 NC611600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
16h15 520mm - Non vidé

==========

29/05/86 BVR OUACO 6 NC611600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h15 753mm - Non vidé

==========

02/07/86 BVR OUACO 6 NC611600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h25 827mm - Non vidé

==========

05/08/86 BVR OUACO 6 NC611600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h30 843mm - Non vidé

==========

03/09/86 BVR OUACO 6 NC611600
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
14h05 860mm - Non vidé

==========

16/10/86 BVR OUACO 6 NC611600
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
16h15 887mm - Après vidange + huile : 67mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC619001 Appareil - Annees 85 a 86

19/11/85 OUACO BVR Déversoir NC619001
Agents : KABAR
Appareil : -
11h30 Pas d'écoulement - Changement rouleau et remontage mou
vement
==========
17/12/85 OUACO BVR Déversoir NC619001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h50 A sec - Changement rouleau et remontage mouvement

==========
09/01/86 OUACO BVR Déversoir NC619001
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
12h45 A sec - Remontage mouvement

==========
12/02/86 OUACO BVR Déversoir NC619001
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : -
18h25 Mouvement arrêté et fin de rouleau - A sec - Change-
ment rouleau
==========
13/03/86 OUACO BVR Déversoir NC619001
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : -
10h40 A sec - Flotteur limni vertical - Changement rouleau

==========
16/04/86 OUACO BVR Déversoir NC619001
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
16h40 Contrôle - A sec

==========
23/04/86 OUACO BVR Déversoir NC619001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
16h25 A sec - Changement rouleau et remontage

==========
29/05/86 OUACO BVR Déversoir NC619001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h30 Changement rouleau et remontage mouvement - Déversoir à
sec
==========
02/07/86 OUACO BVR Déversoir NC619001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h30 A sec - Changement rouleau et remontage mouvement hor-
logerie
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC619001 Appareil - Annees 85 a 86

05/08/86 OUACO BVR Déversoir NC619001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h40 Remontage mouvement - Changements rouleau et cartouche d'encre - A sec
==========
03/09/86 OUACO BVR Déversoir NC619001
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
14h15 A sec - Remontage mouvement et changement rouleau

==========
16/10/86 OUACO BVR Déversoir NC619001
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
16h35 R.A.S. - Coupage rouleau

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC621700 Appareil BAC Annees 85 a 86

17/12/85 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
6h50 R.A.S.

==========
09/01/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : BAC
8h40 R.A.S.

==========
23/04/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
11h15 Nettoyage à prévoir

==========
28/05/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
14h40 Nettoyage à prévoir

==========
26/06/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
10h20 Nettoyage à prévoir

==========
06/08/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
11h40 Nettoyage à prévoir

==========
28/08/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : BAC
10h25 Nettoyage à prévoir

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC621700 Appareil PVG Annees 85 a 86

17/12/85 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
6h45 Essai 25,5 pour 26mm

==========

09/01/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
8h35 R.A.S.

==========

12/02/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
14h00 Contrôle

==========

19/03/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
10h30 Contrôle

==========

23/04/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h10 Essai 26 pour 26mm - Changement feutre

==========

29/04/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : MORASAKI NGUYEN
Appareil : PVG
15h55 R.A.S.

==========

28/05/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h35 Essai : 26 pour 26mm

==========

26/06/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h30 Essai 25,5 pour 26mm - Changement feutre

==========

06/08/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h50 Essai 25,5 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC621700 Appareil PVG Annees 85 a 86

28/08/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h20 Essai 25 pour 26mm

==========

15/10/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
R.A.S. - Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC621700 Appareil PVM Annees 85 a 86

09/01/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVM
8h42 R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC621700 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
6h40 253mm - Non vidé

==========
09/01/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
8h30 345mm - Non vidé

==========
12/02/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
412mm - Non vidé

==========
19/03/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
652mm - Non vidé

==========
23/04/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h05 750mm - Non vidé

==========
29/04/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : MORASAKI NGUYEN
Appareil : TOT
15h55 749mm - Non vidé

==========
28/05/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h30 959mm - Non vidé

==========
26/06/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h25 1036mm - Non vidé

==========
06/08/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h45 1047mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC621700 Appareil TOT Annees 85 a 86

28/08/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h15 1061mm - Vidé + huile : 45mm

==========

15/10/86 PAAGOUMENE NC621700
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
15h40 43mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC720100 Appareil PVG Annees 85 a 86

21/01/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
12h50 Changements rouleau piles et feutre

==========
28/01/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : PVG
Contrôle

==========
12/03/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : PVG
13h10 Changements rouleau et pile

==========
05/05/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h45 Changement rouleau - Essai : 23 pour 26mm

==========
05/06/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h50 Essai 23,5 pour 26mm - Coupage feuille

==========
10/07/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
11h55 Essai 23,5 pour 26mm - Changement rouleau

==========
13/08/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h10 Essai 22,5 pour 26mm - Feuille coupée

==========
11/09/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
11h25 Essai 24 pour 26mm - Changement feutre et rouleau

==========
10/10/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
6h40 Changements rouleau et pile - Essai 21 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC720100 Appareil TOT Annees 85 a 86

21/01/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
12h40 396mm - Vidé

==========
28/01/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : TOT
11h00 40,5mm - Ajout Huile

==========
12/03/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
13h15 545,6mm

==========
10/07/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
11h50 574,8mm - Vidé

==========
13/08/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h05 115,5mm - Vidange + huile

==========
11/09/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
11h20 78mm - Vidé

==========
10/10/86 RIVIERE BLEUE 3 NC720100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
6h30 53,3mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC720501 Appareil - Annees 85 a 86

21/01/86 RIVIERE BLEUE Embouchure NC720501
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
12h00 H = 10,445m (= 0,445m) - Remontage mouvement

==========
28/01/86 RIVIERE BLEUE Embouchure NC720501
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : -
11h00 Cadenas et rouleau changés - Mouvement remonté -
H = 10,47m
==========
12/03/86 RIVIERE BLEUE Embouchure NC720501
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : -
13h40 H = 10,70m (0,70m) - Remontage mouvement

==========
05/05/86 RIVIERE BLEUE Embouchure NC720501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h30 H = 10,605m - Changement rouleau et remontage - A noter rouleau réenrouleur abimé
==========
05/06/86 RIVIERE BLEUE Embouchure NC720501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h30 H = 10,585m - Remontage mouvement

==========
10/07/86 RIVIERE BLEUE Embouchure NC720501
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
11h50 H = 10,455m - Remontage mouvement

==========
13/08/86 RIVIERE BLEUE Embouchure NC720501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h50 H = 10,42m - Remontage mouvement et changement rouleau

==========
11/09/86 RIVIERE BLEUE Embouchure NC720501
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
11h15 H = 10,42m - Remontage mouvement

==========
09/10/86 RIVIERE BLEUE Embouchure NC720501
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
17h00 H = 10,35m (=0,35m) - Contrôle - Remontage mouvement - Remise à l'heure et jaugeage (en amont de l'échelle)
==========

CHANGEMENTS APPAREILLAGES

****

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040102 Appareil - Annees 85 a 86

28/05/86 DIAHOT Sainte Anne NC040102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h00 à 11h30 Changement de table électrique

==========
06/08/86 DIAHOT BONDE (Sainte Anne) NC040102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h00 H = 0,58m - Changement table

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC040600 Appareil PVG Annees 85 a 86

08/04/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
11h15 Démontage table Précis Mécanique et remplacement par une centrale Oedipe n° 1065 (batterie 55 P1)

==========

17/09/86 MANDJELIA TV NC040600
Agents : IHILY
Appareil : PVG
10h00 Réinstallation OEDIPE n°1065 - Mise en route à 11h30 - Balisage par 1 basculement au départ - Batterie 70B4

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC040700 Appareil PVG Annees 85 a 86

12/03/86 BONDE Sainte Anne NC040700

Agents : IHILY NGUYEN

Appareil : PVG

12h20 Remise en route après changement mouvement et réglage du bras support

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC050301 Appareil - Annees 85 a 86

21/04/86 COUVELEE Haute COUVELEE NC050301
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
15h15 Changement OTT-R20 par OTT X mensuel

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC051400 Appareil TOT Annees 85 a 86

09/07/86 DZUMAC Scierie NC051400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h15 Réinstallation du totalisateur retrouvé fortement incli
né
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC060200 Appareil PVM Annees 85 a 86

29/05/86 TENDO NC060200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVM
Changement du seau

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC060200 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/05/86 TENDO NC060200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
Totalisateur détérioré (entonnoir cassé)

==========
03/07/86 TENDO NC060200
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : TOT
17h40 Changement d'entonnoir et remise en service

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC080200 Appareil PVG Annees 85 a 86

26/08/86 CAROVIN NC080200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h55 Mouvement arrêté - Changement table

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC092501 Appareil - Annees 85 a 86

09/01/86 PANDAOUA Radier Rte PAITA NC092501
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
7h45 Tambour enlevé et cadenas détérioré

==========

26/02/86 PANDAOUA Radier Rte PAITA NC092501
Agents : IHILY POIREL VERLAGUET
Appareil : -
10h25 changement du limnigraphe OTT-X

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC161200 Appareil PVG Annees 85 a 86

14/11/85 BVR LA FOA 2 NC161200

Agents : MORASAKI AEMA

Appareil : PVG

13h10 Changement table électrique

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC189001 Appareil - Annees 85 a 86

07/05/86 MOINDAH BVR Déversoir NC189001
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
Remblai aval déversoir - Travaux remise en état rive gauche sous cavée
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC230100 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/12/85 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
Remplacement pluviographe SIAP 8j. par SIAP Table mécanique
Changement guérite

==========

12/03/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
7h40 Changement mouvement (SIAP mensuel)

==========

29/04/86 TIEBAGHI Mine NC230100
Agents : MORASAKI NGUYEN
Appareil : PVG
De 13h55 à 14h45 Remplacement de la table SIAP par une table électrique Précis Mécanique

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC230200 Appareil PVM Annees 85 a 86

28/05/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVM
13h22 Pluviométre seau percé

==========

26/06/86 BAMBOU NC230200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVM
9h00 Changement pluviomètre

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC290101 Appareil - Annees 85 a 86

19/11/85 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h30 H = 0,88m - Cadenas cassé, feuille déchirée et réenrouleur disparu
==========
26/11/85 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : IHILY MORASAKI
Appareil : -
Tuyau prise arraché - Réinst. provisoire - Pression 30 bars-Purge - 14h15 H = 0,53m - Chgts bout., enrouleur et rouleau
==========
24/06/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h25 Tuyau de prise arraché au niveau de la piste (travaux routiers)
==========
09/07/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : -
Remise en état du circuit de prise de pressio - Remise en route télimnip - Purge
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC310400 Appareil PVG Annees 85 a 86

04/11/85 PAGOU NC310400

Agents : MACKENZIE

Appareil : PVG

11h30 Changement mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC330101 Appareil - Annees 85 a 86

14/02/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : NGUYEN TOYON
Appareil .
Changement pignons (fournis par WILD) sur OTT XX - Passage de 10 à 4mm/h infructueux (7,5mm/h)

==========

16/04/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101
Agents : NGUYEN MACKENZIE
Appareil : -
11h15 Changement des pignons sur OTT XX

==========

23/04/86 OUENGHI RT1 NC330101
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
9h50 Démontage du OTT-XX et remplacement par OTT-R20 4mm/h

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC330400 Appareil PVG Annees 85 a 86

03/04/86 KONGOUHAOU NC330400

Agents : MORASAKI TOYON

Appareil : PVG

De 10h30 à 11h20 démontage table Précis Mécanique et rempla cement par une centrale Oedipe n° 1068 (batterie 60 R1)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC330500 Appareil BAC Annees 85 a 86

16/04/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : NGUYEN MACKENZIE
Appareil : BAC
11h00 Bac vidé entièrement, nettoyé et retiré provisoirement pour cause de travaux

==========

30/06/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : IHILY TOYON
Appareil : BAC
13h30 Remise en place puis remplissage bac et mise à niveau

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC330500 Appareil PVG Annees 85 a 86

16/04/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : NGUYEN MACKENZIE
Appareil : PVG
10h25 - Arrêt des observations provisoirement en raison des travaux

==========

30/06/86 OUENGHI Paillottes NC330500
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
13h30 Remise en place puis remise en route pluviographe

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC330500 Appareil TOT Annees 85 a 86

16/04/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : NGUYEN MACKENZIE
Appareil : TOT
10h20 593mm - Totalisateur vidé et retiré pour cause de tra
vaux (arrêt provisoire)

==========

30/06/86 OUENGHI Paillotes NC330500
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
13h20 Remise en place + huile : 62mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC360200 Appareil PVG Annees 85 a 86

29/04/86 MUEO NC360200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h30 Changement complet pluviographe SIAP 8j.

==========

01/07/86 MUEO NC360200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h10 Changement mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390500 Appareil PVG Annees 85 a 86

16/04/86 POUALOA P1 NC390500
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
7h40 Remplacement platine mécanique par table Précis Mécanique électrique
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC391300 Appareil PVG Annees 85 a 86

15/04/86 FORET PLATE Scierie NC391300
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
16h20 Remplacement platine mécanique par table Précis Mécani
que électrique
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC450200 Appareil BAC Annees 85 a 86

11/03/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : BAC
10h30 Mesures non faites depuis le 01/03/86 - Bac mal posé

==========

13/03/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : BAC
Réouverture après réinstallation (calage) du bac le 12/03/1986

==========

30/10/86 BOUAN TCHET NC450200
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : BAC
Bac non relevé depuis près de 3 semaines - Abandon des mesures

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC460100 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/11/85 TCHAMBA Tribu NC460100

Agents : POTIAROA AEMA

Appareil : TOT

11h00 Installation sur l'aire cimentée de l'ancien limnigraphe, d'un totalisateur à robinet - Rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC460101 Appareil - Annees 85 a 86

22/10/86 TCHAMBA Tribu TCHAMBA NC460101

Agents : POTIAROA AEMA

Appareil : -

Ancien élément d'étiage disparu

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC460105 Appareil - Annees 85 a 86

26/08/86 TCHAMBA Amont Pont TCHAMBA NC460105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h50 H = 0,29m - Tuyauterie (gaine de protection et tuyau de prise) arrachée

==========

03/09/86 TCHAMBA Amont Pont TCHAMBA NC460105
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
Remise en état du tuyau de prise de pression (gaine et tuyau plastique)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC500400 Appareil PVG Annees 85 a 86

10/04/86 Col TIPINDJE NC500400

Agents : MORASAKI TOYON

Appareil : PVG

16h00 Remplacement table Précis Mécanique par une centrale Oedipe n° 1069 (batterie 55 P3)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510100 Appareil PVG Annees 85 a 86

16/04/86 BOPOPE NC510100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h10 Pluviographe SIAP 8j. remplacé par centrale Oedipe n° 1066 (batterie 55 P6)

==========

10/07/86 BOPOPE NC510100
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : PVG
9h15 Rapatriement de la centrale OEDIPE n°1066 (mauvais fonctionnement)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510100 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/03/86 BOPOPE NC510100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h00 Entonnoir cassé - 1156mm - Vidé

==========

16/04/86 BOPOPE NC510100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
8h45 Pose entonnoir

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC520300 Appareil TOT Annees 85 a 86

13/02/86 LILIANE NC520300
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
10h25 Après vidange, démontage et transport sur NOUMEA pour réparation

==========

14/02/86 LILIANE NC520300
Agents : NGUYEN TOYON
Appareil : TOT
Réinstallation totalisateur

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC520400 Appareil TOT Annees 85 a 86

22/04/86 MONT MOU NC520400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
10h25 Robinet cassé au démontage - Rapatriement sur NOUMEA pour réparation

==========

23/04/86 MONT MOU NC520400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
11h15 Réinstallation totalisateur + huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC551001 Appareil - Annees 85 a 86

06/08/86 RIVIERE DES LACS au GOULET NC551001

Agents : MACKENZIE MORASAKI TOYON

Appareil : -

14h30 Pose et scel.d'un nouv.support et d'un élément 0-1m à env. 10m en amont de la prise avec même cal. anc. élément

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC562200 Appareil PVG Annees 85 a 86

24/04/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
Remplacement table mécanique par table électrique de Précis Mécanique (10mm/h)

==========

05/08/86 BVR TAMOA 2 NC562200
Agents : IHILY
Appareil : PVG
13h20 Remplacement table Précis Mécanique électrique(10mm/h) par table Précis Mécanique 1 mois

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC562700 Appareil BAC Annees 85 a 86

23/04/86 BVR TAMOA 7 NC562700

Agents : MACKENZIE KABAR

Appareil : BAC

14h40 Vidange et nettoyage - Remise en service à 16h30

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC562700 Appareil PVG Annees 85 a 86

23/04/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
13h45 Essai 24 pour 26mm - Pas d'entraînement des pignons - Mouvement ramené à NOUMEA

==========

24/04/86 BVR TAMOA 7 NC562700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
9h50 Réinstallation mouvement et remise en route pluviographe

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC581200 Appareil PVG Annees 85 a 86

14/11/85 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
11h30 Mouvement arrêté - Mise en place d'une table électrique Précis Mécanique
==========
26/11/85 BVR NEPOU 2 NC581200
Agents : IHILY MORASAKI
Appareil : PVG
11h05 Remplacement table électrique Précis Mécanique par table mécanique
==========

RESULTATS JAUGEAGES

****

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC040102 Appareil - Annees 85 a 86

17/12/85 DIAHOT à Sainte Anne NC040102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h15 Jaugeage - H = 0,615m - Q = 2,50 m3/s

==========
05/10/86 DIAHOT BONDE (Sainte Anne) NC040102
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
Jaugeage de 11h25 à 12h00 - H = 0,61m - Q = 0,775m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC050201 Appareil - Annees 85 a 86

07/10/86 DUMBEA Nord Cote 80 NC050201
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
Jaugeage de 9h55 à 10h20 - H = 0,99m - Q = 0,207m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC050301 Appareil - Annees 85 a 86

06/10/86 COUVELEE Haute COUVELEE NC050301
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
Jaugeage de 11h35 à 12h10 - H = 0,84m - Q = 0,192m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC080102 Appareil - Annees 85 a 86

12/12/85 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
11h45 Jaugeage H = 0,395m - Q = 2,17m3/s

==========

21/10/86 HOUAILOU CAROVIN NC080102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 11h15 à 11h45 - H = 0,37m - Q = 1,41m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC092501 Appareil - Annees 85 a 86

16/12/85 PANDAOUA Radier Rte PAITA NC092501
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
16h30 Jaugeage H = 0,205m - Q = 0,156m3/s

==========

08/10/86 PANDAOUA Radier Rte PAITA NC092501
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 14h30 à 14h45 - H = 0,17m - Q = 0,076m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC159001 Appareil - Annees 85 a 86

13/03/86 KOUMAC BVR Déversoir NC159001
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : -
14h00 Jaugeage H = 2,28m - Q = 0,036m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC260101 Appareil - Annees 85 a 86

14/10/86 BOGHEN Aval Confl. AREMO NC260101

Agents : IHILY AEMA

Appareil : -

Jaugeage de 8h00 à 8h16 - H = 0,24m - Q = 0,349m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC330101 Appareil - Annees 85 a 86

09/10/86 OUENGHI Pont RT 1 NC330101

Agents : IHILY TOYON

Appareil : -

Jaugeage de 14h00 à 14h12 - H = 0,57m - Q = 1,42m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC390101 Appareil - Annees 85 a 86

18/12/85 POUEMBOUT Radier rte FORET-PLATE NC390101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h00 Jaugeage - H = 0,74m - Q = 0,703 m3/s

==========

07/10/86 POUEMBOUT Radier Rte FORET-PLATE NC390101
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 15h00 à 15h30 - H = 0,69m - Q = 0,300m3/s
(H éch. radier : 0,69m)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC391002 Appareil - Annees 85 a 86

07/10/86 POUALOA Cote 117 NC391002

Agents : MORASAKI AEMA

Appareil : -

Jaugeage de 13h30 à 14h05 - H = 13,245m - Q = 0,095m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC396501 Appareil - Annees 85 a 86

07/10/86 PAPAINDA Cote 50 NC396501
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 11h25 à 11h45 - H = 0,255m - Q = 0,040m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC460105 Appareil - Annees 85 a 86

22/10/86 TCHAMBA Amont Pont TCHAMBA NC460105

Agents : POTIAROA AEMA

Appareil : -

Jaugeage de 9h45 à 10h05 - H = 0,245m - Q = 0,391m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC470301 Appareil - Annees 85 a 86

19/11/85 FATENAOUE TEMALA NC470301
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
16h35 Jaugeage - H = 0,41m - Q = 0,223m3/s

==========

18/12/85 FATENAOUE TEMALA NC470301
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7H20 Jaugeage - H = 0,43m - Q = 0,292 m3/s

==========

08/03/86 FATENAOUE à TEMALA NC470301
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : -
11h00 Jaugeage H = 0,73m - Q = 4,16m3/s

==========

09/03/86 FATENAOUE à TEMALA NC470301
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : -
8h15 Jaugeage H = 0,75m - Q = 5,08m3/s

==========

08/10/86 FATENAOUE TEMALA NC470301
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 7h15 à 7h35 - H = 0,29m - Q = 0,066m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC480101 Appareil - Annees 85 a 86

07/10/86 THIO Saint Michel NC480101

Agents : IHILY TOYON

Appareil : -

Jaugeage de 13h00 à 13h25 - H = 0,355m - Q = 1,71m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC500102 Appareil - Annees 85 a 86

22/05/86 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
Jaugeage aux flotteurs entre 14h45 et 15h20 - Hauteur moyenne retenue H = 1,66m - Q = 69,2m3/s

==========

22/05/86 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
Jaugeage aux flotteurs entre 14h45 et 15h20 - Hauteur moyenne retenue H = 1,65m - Q = 54,5m3/s

==========

22/05/86 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
Jaugeage aux flotteurs entre 14h45 et 15h20 - Hauteur moyenne retenue H = 1,64m - Q = 72,6m3/s

==========

22/05/86 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
Jaugeage aux flotteurs entre 15h25 et 15h45 - Hauteur moyenne retenue H = 1,62m - Q = 59,8m3/s

==========

22/05/86 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
Jaugeage aux flotteurs entre 15h25 et 15h45 - Hauteur moyenne retenue H = 1,61m - Q = 51,5m3/s

==========

22/10/86 TIPINDJE Cote 7 NC500102
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 13h50 à 14h10 - H = 0,45m - Q = 0,545m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC510105 Appareil - Annees 85 a 86

10/12/85 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
6h30 Jaugeage H = 0,85m - Q = 2,94m3/s

==========
29/07/86 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 16h30 à 17h00 - H = 0,815m - Q = 2,85m3/s

==========
28/10/86 TIWAKA Chute POMBEI NC510105
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 9h55 à 10h30 - H = 0,65m - Q = 1,27m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC520101 Appareil - Annees 85 a 86

06/10/86 TONTOUTA Mine LILIANE NC520101
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
Jaugeage de 13h55 à 14h20 - H = 0,40m - Q = 2,93m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC551001 Appareil - Annees 85 a 86

14/10/86 RIVIERE DES LACS au GOULET NC551001
Agents : KABAR MACKENZIE
Appareil : -
Jaugeage de 10h30 à 11h00 - H = 0,54m - Q = 0,425m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC569001 Appareil - Annees 85 a 86

13/10/86 TAMOA BVR Déversoir NC569001
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
Jaugeage de 16h00 à 16h15 - H = 0,33m - Q = 0,004m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC589005 Appareil - Annees 85 a 86

07/03/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
Jaugeage de 13h30 (H = 0,63m) à 13h55 (H = 0,615m) -
Q = 0,281m3/s
==========
09/03/86 NEPOU BVR Déversoir NC589005
Agents : MORAZAKI TOYON
Appareil : -
9h15 Jaugeage H = 0,54m - Q = 0,036m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC720501 Appareil - Annees 85 a 86

09/10/86 RIVIERE BLEUE Embouchure NC720501
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
Jaugeage de 17h30 à 18h00 - H = 10,35m - Q = 0,233m3/s

==========

O.R.S.T.O.M.
Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération

CENTRE DE NOUMÉA

RESEAUX HYDROPLUVIOMETRIQUES PARTICULIERS

RAPPORT D'ACTIVITE

Année hydrologique 1985-1986

SECTION HYDROLOGIE



ARCHIVES 1987/2

Centre ORSTOM-BP A5-NOUMEA
NOUVELLE-CALÉDONIE

ORSTOM-NOUMEA
UR 604- Ressources en eau
Section Hydrologie

RESEAUX HYDROPLUVIOMETRIQUES PARTICULIERS - RAPPORT D'ACTIVITE

Année Hydrologique 1985-86

J. DANLOUX
Chargé de Recherches
à l'ORSTOM

JANVIER 1987

ACTIVITES DE TERRAIN

COMPTE-RENDU CHRONOLOGIQUE

****

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC000000 Appareil - Annees 85 a 86

02/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY NGUYEN TOYON
Appareil : -
Essais transmission entre OUINNE 1 et ORSTOM-NOUMEA

==========
03/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES NGUYEN TOYON
Appareil : -
11h30 Essai transmission entre OUINNE 1 et YATE Barrage - Ré
ception correcte sur YATE (5/5)
==========
09/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
Essais transmission radio de MONT-DO vers AOUPINIE, de GOA-
PIN 2 et NEKLIAI vers BVR MOINDAH 1
==========
09/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : -
Essai radio de l'AOUPINIE vers MONT-DO, et de FORET-PLATE
Scierie, POUALOA Cote 117 vers AOUPINIE
==========
09/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : -
Essais radio de BVR MOINDAH 1 vers NEKLIAI, GOAPIN 2 et
AOUPINIE
==========
09/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
Essai radio de l'AOUPINIE vers MONT-DO, et de FORET-PLATE
Scierie, POUALOA Cote 117 vers AOUPINIE
==========
10/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : -
Essais radio du dernier campement minier KOPETO (route cou-
pée au-delà) et de BOPOPE vers l'AOUPINIE
==========
17/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : NGUYEN AEMA
Appareil : -
12h45 Essais transmission radio de YATE Barrage vers Météo-
NOUMEA et ORSTOM-NOUMEA
==========
22/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
Essai radio entre BOREARE, NEAOUA Usine, NEAOUA Barrage,
Col de NEAOUA (entre Barrage et Usine) et POROSI
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC000000 Appareil - Annees 85 a 86

22/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
Essais radio entre NEAOUA Usine et BOREARE, NEAOUA Barrage et NOU Cote 35
==========
23/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
6h00-7h30 Essais radio entre TIPINDJE Ferme et Col TIPINDJE et entre OUAYAGUETTE et GOMEN
==========
29/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
Essais radio entre MONT-DO et MONT-MOU et NOUMEA Météo

==========
29/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
18h00 Essai transmission radio entre AOUPINIE et TEMALA (5/5)
==========
30/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
Essais radio entre AOUPINIE et MANDJELIA, et entre TIEBAGUI et MANDJELIA
==========
31/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
Essais transmission radio entre PAIMBOAS, MANDJELIA et BONDE Sainte Anne
==========
31/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
Essais transmission radio entre PANDAOUA, OUAZANGOU et KAALA, et entre MANDJELIA et BONDE Sainte Anne
==========
16/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY
Appareil : -
17h00 Essai radio OUAPANDIEME RT3 vers piste PANIE 1300 :3/5

==========
16/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : MORASAKI VERLAGUET
Appareil : -
Essais radio de piste PANIE 1300 vers TAO-OUAPANDIEME RT3 - MANDJELIA-BONDE Sainte Anne - AOUPINIE - TIEBAGHI
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC000000 Appareil - Annees 85 a 86

17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : MORASAKI VERLAGUET
Appareil : -
Essais de PANIE Smt vers MANDJELIA-BONDE-PAIMBOAS-KAALA-OUA-ZANGOU-PANDAOUA-RT1(MUEO à Col MOINDAH)-OUAPANDIEME(RT3)-TAO
==========
18/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : MORASAKI VERLAGUET
Appareil : -
Essai radio du Sommet PANIE vers Col TIPINDJE

==========
29/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : MORASAKI
Appareil : -
Essai radio du sommet du PANIE vers TIPINDJE Ferme - OUAIEME Dernier rapide et MONT DO
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC020100 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/11/85 COMBOUI 1 NC020100
Agents : MACKENZIE
Appareil : TOT
10h45 295mm - Après vidange + huile : 148mm

==========

20/06/86 COMBOUI 1 NC020100
Agents : DANLOUX
Appareil : TOT
494mm (13h26) - Après vidange : 145mm (13h32)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC020105 Appareil - Annees 85 a 86

04/11/85 COMBOUI Cote 210 NC020105
Agents : KABAR TOYON
Appareil : -
Démarrage travaux pour installation CHLOE A - Débroussaillage avec destruction tuyau prise Télimnip
==========
06/11/85 COMBOUI Cote 210 NC020105
Agents : MACKENZIE KABAR GERNIGON TOYON
Appareil : -
Travaux instal.CHLOE A:Cimentage tuyau prise,pan.sol.40W-Répar.tuyau prise Télimnip mais redémarrage table infructueux
==========
07/11/85 COMBOUI Cote 210 NC020105
Agents : MACKENZIE
Appareil : -
Raccordement entre borne limni et repère aval (DZ) : + 1,31m
8h10 H=0,85m-Démarrage (test) CHLOE A n°3018 Eprom n°0285063
==========
08/11/85 COMBOUI Cote 210 NC020105
Agents : GERNIGON MACKENZIE
Appareil : -
6H10 Remplacement sur CHLOE A Eprom n°0285063 par n°0985147
H = 0,85m
==========
17/06/86 COMBOUI Cote 210 NC020105
Agents : DANLOUX GERNIGON NGUYEN
Appareil : -
H=0,84m(12h46)-Contrôle CHLOE A 3018(0,82m)-Remplac. Eprom 1285196 et bat.(PULSAR 70P3)-Bout.Télim.à remplacer (20bars)
==========
11/08/86 COMBOUI Cote 210 NC020105
Agents : NGUYEN VERLAGUET TOYON
Appareil : -
De 13h15 à 14h22 jaugeage pour H = 0,77m - Echelle de crue : aucune trace sur les deux éléments
==========
11/08/86 COMBOUI Cote 210 NC020105
Agents : DANLOUX NGUYEN VERLAGUET TOYON
Appareil : -
12h20 H=0,77m-Led allumée-Rplt.batt.70P3(10v)par70P5(12,5v)-Rplt.Eprom 1285196par0985146-Rplts bout.(vide),rouleau,piles
==========
29/10/86 COMBOUI Cote 210 NC020105
Agents : GERNIGON
Appareil : -
12h00 H=0,70m-Arrêt Télimnip-Redem.après chgts rouleau,piles bout.-Panne CHLOE A (LHP5)-Chgts batt.PULSAR, régul.et Eprom
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC020200 Appareil PVG Annees 85 a 86

29/10/86 COMBOUI 210 Limni NC020200
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : PVG
12h00 OEDIPE 1067 avec nouveau corps PVG : essai 27,5 pour 26mm
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC030100 Appareil PVG Annees 85 a 86

12/03/86 KOUANDJI NC030100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
16h50 Contrôle

==========

11/07/86 KOUANDJI NC030100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
10h05 Essai 24 pour 26 mm - Changement feutre

==========

08/10/86 KOUANDJI NC030100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
11h30 Contrôle - Essai 25,5 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC030100 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 KOUANDJI NC030100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
16h50 616mm - Non vidé

==========

11/07/86 KOUANDJI NC030100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h00 1420mm - Après vidange + huile : 66mm

==========

08/10/86 KOUANDJI NC030100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
11h30 237mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC030200 Appareil TOT Annees 85 a 86

07/05/86 OUMBEA NC030200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h20 1316mm - Vidange (nettoyage complet) + huile

==========
06/06/86 OUMBEA NC030200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h15 200mm - Vidé

==========
11/07/86 OUMBEA NC030200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h40 130mm - Vidé

==========
11/08/86 OUMBEA NC030200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h45 132,1mm - Vidé

==========
08/09/86 OUMBEA NC030200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h30 36mm - Vidé

==========
08/10/86 OUMBEA NC030200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
11h00 56,5mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC050105 Appareil - Annees 85 a 86

30/10/86 DUMBEA Est ancienne prise NC050105
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
11h20 Jaugeage directement en aval de la prise

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC050107 Appareil - Annees 85 a 86

30/10/86 DUMBEA Est amont retenue NC050107
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
10h00 Jaugeage (hauteur échelle barrage = 0,76m)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC050200 Appareil TOT Annees 85 a 86

14/03/86 NONDOUE NC050200
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
15h00 610mm

==========

25/04/86 NONDOUE NC050200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
11h30 230mm puis vidange, nettoyage + huile

==========

06/10/86 NONDOUE NC050200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
14h00 332,4mm - Rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC050300 Appareil TOT Annees 85 a 86

18/12/85 COUVELEE 1 Limni NC050300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
10h10 232mm - Non vidé

==========
22/01/86 COUVELEE 1 Limni NC050300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
10h35 296mm - Non vidé

==========
26/03/86 COUVELEE NC050300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h40 785mm - Vidé + huile : 80mm

==========
21/04/86 COUVELEE 1 NC050300
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
15h30 189mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 17mm
==========
09/07/86 COUVELEE 1 NC050300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h25 345mm - Non vidé

==========
12/08/86 COUVELEE 1 Limni NC050300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h15 435mm - Non vidé

==========
10/09/86 COUVELEE 1 Limni NC050300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h10 489mm - Non vidé - Grille de protection enlevée

==========
23/09/86 COUVELEE 1 Limni NC050300
Agents : AEMA TOYON
Appareil : TOT
11h00 502mm - Non vidé - A prévoir grille de protection

==========
06/10/86 COUVELEE 1 Limni NC050300
Agents : MACKENZIE KABAR
Apparei1 : TOT
10h30 502mm - Après vidange + huile : 20mm - Grille arrachée retrouvée au fond
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC050600 Appareil TOT Annees 85 a 86

14/03/86 COUVELEE 4 NC050600
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
14h10 760mm

==========

16/10/86 COUVELEE 4 NC050600
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
12h45 705,6mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC050700 Appareil TOT Annees 85 a 86

14/03/86 COUVELEE 5 NC050700
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
13h50 740mm - Ajout huile

==========

16/10/86 COUVELEE 5 NC050700
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
12h25 1091,1mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC051100 Appareil TOT Annees 85 a 86

30/10/86 COUVELEE 109 NC051100
Agents : NGUYEN MORASAKI
Appareil : TOT
11h00 930mm - Après vidange : 165mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC051200 Appareil TOT Annees 85 a 86

14/03/86 COUVELEE 10 NC051200
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
11h15 1540mm - Ajout huile

==========

09/05/86 COUVELEE 10 NC051200
Agents : AEMA TOYON
Appareil : TOT
10h30 877mm - Vidange et nettoyage + huile (11h20)

==========

16/10/86 COUVELEE 10 NC051200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
10h10 127,5mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC053100 Appareil PVG Annees 85 a 86

22/01/86 DUMBEA Nord 2 NC053100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
8h50 Changements rouleau et piles - Cadenas forcé, à changer

==========
29/01/86 DUMBEA Nord 2 NC053100
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : PVG
14h00 Contrôle

==========
26/03/86 DUMBEA Nord 2 NC053100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h35 Changements rouleau et piles

==========
15/07/86 DUMBEA Nord 2 NC053100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
10h15 Rouleau terminé - Débouchage tuyau - Changements rou-
leau, piles et feutre
==========
07/10/86 DUMBEA Nord 2 NC053100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
9h30 Changements rouleau et piles - Essai 23,5 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC053100 Appareil TOT Annees 85 a 86

22/01/86 DUMBEA Nord 2 NC053100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
8h45 381mm - Non vidé

==========

29/01/86 DUMBEA Nord 2 NC053100
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : TOT
14h00 530mm - Non vidé

==========

26/03/86 DUMBEA Nord 2 NC053100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h30 1006mm - Vidé + huile : 244mm

==========

15/07/86 DUMBEA Nord 2 NC053100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h10 805mm - Après vidange + huile : 35mm

==========

07/10/86 DUMBEA Nord 2 NC053100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
9h05 172mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC053500 Appareil TOT Annees 85 a 86

15/04/86 DUMBEA SUD NC053500
Agents : KABAR MACKENZIE
Appareil : TOT
13h40 900mm - Totalisateur vidé entièrement, nettoyé puis re mise à niveau (eau + huile)

==========

23/04/86 DUMBEA Sud NC053500
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
17,5mm - Nettoyage + huile

==========

07/10/86 DUMBEA Sud NC053500
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
8h15 397,4mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC056100 Appareil TOT Annees 85 a 86

15/04/86 DUMBEA Est 1 (RD) NC056100
Agents : KABAR MACKENZIE
Appareil : TOT
11h25 1363mm - Après vidange, nettoyage complet + huile:31mm

==========
17/10/86 DUMBEA Est 1 (RD) NC056100
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : TOT
10h30 697mm - Après vidange + huile : 53mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC056300 Appareil TOT Annees 85 a 86

30/10/86 DUMBEA 12 (T 12, P 2) NC056300
Agents : NGUYEN MORASAKI
Appareil : TOT
11h15 185mm - Non vidé (percé ?)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC056300 Appareil TOT Annees 85 a 86

30/10/86 DUMBEA 12 (T 12, P 2) NC056300
Agents : NGUYEN MORASAKI
Appareil : TOT
11h15 185mm - Non vidé (percé ?)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC056600 Appareil TOT Annees 85 a 86

30/10/86 DUMBEA 19 NC056600

Agents : NGUYEN MORASAKI

Appareil : TOT

11h30 1° fût 840mm - Après vidange + huile : 135mm

2° fût 172mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC058200 Appareil TOT Annees 85 a 86

16/04/86 SOURCES 16 NC058200
Agents : KABAR VERLAGUET
Appareil : TOT
Débordement constaté - Vidange, nettoyage après mise en place grille de protection + huile : 28mm
==========
07/05/86 SOURCES 16 NC058200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h55 493mm - Vidange (nettoyage complet) + huile : 30mm

==========
06/06/86 SOURCES 16 NC058200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h15 523mm - Non vidé

==========
11/07/86 SOURCES 16 NC058200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
8h55 677mm - Non vidé

==========
11/08/86 SOURCES 16 NC058200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h00 802mm - Non vidé + huile : 825mm

==========
08/09/86 SOURCES 16 NC058200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h15 886mm - Non vidé

==========
08/10/86 SOURCES 16 NC058200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
8h30 964mm - Après vidange + huile : 100mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC058300 Appareil TOT Annees 85 a 86

16/04/86 SOURCES 9 NC058300
Agents : KABAR VERLAGUET
Appareil : TOT
11h15 1852mm vidé + huile

==========

07/05/86 SOURCES 9 NC058300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h15 315mm - Vidange (nettoyage complet) + huile

==========

06/06/86 SOURCES 9 NC058300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h25 429mm - Vidé

==========

11/07/86 SOURCES 9 NC058300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h10 158mm - Vidé

==========

11/08/86 SOURCES 9 NC058300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h50 165,3mm - Vidé

==========

08/09/86 SOURCES 9 NC058300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
9h40 75,5mm - Vidé

==========

08/10/86 SOURCES 9 NC058300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
9h00 73,2mm - Rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC080300 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/12/85 COULA NC080300
Agents : MORASAKI
Appareil : TOT
7h45 Redémarrage des observations - Huile : 18mm

==========
25/02/86 COULA NC080300
Agents : MORASAKI AEMA TOYON
Appareil : TOT
8h50 537mm - Vidé + huile : 10mm

==========
29/07/86 COULA NC080300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h30 815mm - Après vidange + huile : 20mm

==========
26/08/86 COULA NC080300
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : TOT
13h20 51mm - Non vidé

==========
21/10/86 COULA NC080300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h45 72mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC080800 Appareil PVG Annees 85 a 86

11/12/85 BOREARE NC080800
Agents : MACKENZIE MORASAKI TOYON GOWE
Appareil : PVG
16h45 Démarrage des observations - Formation lecteur : Mr WEMA WISSAY

==========

06/01/86 BOREARE NC080800
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
13h30 R.A.S.

==========

24/02/86 BOREARE NC080800
Agents : MORASAKI AEMA TOYON
Appareil : PVG
15h15 Contrôle

==========

06/03/86 BOREARE NC080800
Agents : IHILY DANLOUX NGUYEN
Appareil : PVG
11h50 A prévoir une grille d'entonnoir

==========

18/03/86 BOREARE NC080800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h10 R.A.S.

==========

21/04/86 BOREARE NC080800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h55 Essai 23 pour 26mm

==========

22/05/86 BOREARE NC080800
Agents : NGUYEN POTIAROA
Appareil : PVG
11h40 Contrôle

==========

26/05/86 BOAREARE NC080800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
13h10 Contrôle - Essai : 24,5 pour 26mm

==========

24/06/86 BOREARE NC080800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h05 Essai 24 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC080800 Appareil PVG Annees 85 a 86

22/07/86 BOREARE NC080800
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : PVG
8h40 contrôle

==========

29/07/86 BOREARE NC080800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h50 Essai 22,5 pour 26mm

==========

26/08/86 BOREARE NC080800
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : PVG
12h20 Contrôle - Essai 24 pour 26mm

==========

30/09/86 BOREARE NC080800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h45 Essai 24,5 pour 26mm

==========

21/10/86 BOREARE NC080800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h05 Essai 23 pour 26mm - Plume non ramenée

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC080800 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/12/85 BOREARE NC080800
Agents : MACKENZIE
Appareil : TOT
Démarrage observations totalisateur

==========
24/02/86 BOREARE NC080800
Agents : MORASAKI AEMA TOYON
Appareil : TOT
520mm

==========
06/03/86 BOREARE NC080800
Agents : IHILY DANLOUX NGUYEN
Appareil : TOT
11h55 Entonnoir légèrement penché - Redressement à prévoir

==========
18/03/86 BOREARE NC080800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h05 20,5mm - Vidé

==========
23/05/86 BOREARE NC080800
Agents : NGUYEN POTIAROA
Appareil : TOT
12h00 509mm - Vidé (pas d'huile ?)

==========
26/05/86 BOAREARE NC080800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h05 Non relevé - Remis huile

==========
24/06/86 BOREARE NC080800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h00 28,4mm - Vidé

==========
21/10/86 BOREARE NC080800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h00 179,7mm - vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC085010 Appareil - Annees 85 a 86

11/12/85 COULA Cote 235 NC085010
Agents : MACKENZIE MORASAKI TOYON GOWE
Appareil : -
Travaux instal.station limnigr.sur la COULA à BOREARE - Mise en place support et élément d'étiage 0-1m, SPI-1C et borne
==========
12/12/85 COULA Cote 235 NC085010
Agents : IHILY NGUYEN MACKENZIE
Appareil : -
10h10 H = 0,50m - Démarrage observations - Engagement Eprom 13h50 jaugeage pour H = 0,50m
==========
12/12/85 COULA Cote 235 NC085010
Agents : MACKENZIE
Appareil : -
Profil droit échelle:H0=92,82m,PHE 1932 et 48:99,30m et PHE GYAN 98,38m par rapport à borne cotée arbitrairement 100,00m
==========
12/12/85 COULA Cote 235 NC085010
Agents : MACKENZIE
Appareil : -
10h00 H=0,51m-11h30 Instal.éch.crue aval(2élém.1m),base 100, 94,PHE 1932 et 48 à 102,95 par rapport à borne aval(+100,00)
==========
12/12/85 COULA Cote 235 NC085010
Agents : NGUYEN MACKENZIE MORASAKI
Appareil : -
10h00 Fin installation station limnigraphique rive droite COULA vers cote 235 : Ech. basses eaux, CHLOE A n°3019
==========
16/12/85 COULA Cote 235 NC085010
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
12h50 Jaugeage pour H = 0,59m - Estimation niveau maximal de crue vers 0,80 - 0,90m
==========
06/01/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
13h30 H = 0,57m

==========
24/02/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : MORASAKI AEMA TOYON
Appareil : -
15h10 H = 0,85m (Contrôle CHLOE A = 0,78m) - Chgt Eprom à 15h30 - Jaugeage de 15h45 (H = 0,85m) à 16h15 (H = 0,84m)
==========
06/03/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : IHILY DANLOUX NGUYEN
Appareil : -
11h49 H = 0,96m pour l'échelle et la CHLOE A - Changement Eprom
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC085010 Appareil - Annees 85 a 86

08/03/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
15h10 H = 0,88m Contrôle CHLOE A

==========
18/03/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h15 H = 0,665m - Pas d'affichage CHLOE A

==========
19/03/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : IHILY NGUYEN GALLOIS
Appareil : -
10h35 H=0,695m-CHLOE A arrêté-Enlèvem.Eprom,soudure sur régu lateur-Batt. hors service remplacée et changt.Eprom-H=0,70m
==========
21/04/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h00 H = 0,625m - Contrôle batterie : 12,5 volts

==========
20/05/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : -
14h15 Contrôle CHLOE A n° 3019 - Contrôle C1 (H=1,24m) et changement batterie (n° 40 R2)
==========
22/05/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : NGUYEN POTIAROA
Appareil : -
11h05 1,18m à l'échelle - CHLOE A n° 3019 arrêté (affichage 8h46-1,14m) - Batterie (type 40R) déchargée
==========
23/05/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : NGUYEN
Appareil : -
14h36 H = 0,92m - Mises en place EPROM n° 1285201 (14h41) et batterie n° 40 R2
==========
26/05/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
13h00 H = 0,74m - Affichage CHLOE A 13h07 - H = 0,75m - Batterie 13,0 volts
==========
24/06/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
6h55 H = 0,56m - Affichage CHLOE A : 6h57, H = 0,55m - Batterie 12,0 volts
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC085010 Appareil - Annees 85 a 86

22/07/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
12h25 Contrôles CHLOE H = 0,55m et batterie 11,5 volts -
H = 0,575m
==========
29/07/86 COULA cote 235 NC085010
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h55 H = 0,53m - Contrôle batterie 11,5 volts - Affichage
CHLOE A : 0,51m
==========
26/08/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : -
CHLOE arrêtée-Chgts Eprom(1285201par0586250)et batt.40R2(2v)
par 40R4(12v)-H=0,47m (12h01) - Remise en route
==========
30/09/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h35 H = 0,54m - Contrôle batterie : 12,0 v. - Affichage
CHLOE A à 14h40 - H = 0,53m
==========
21/10/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h15 H = 0,525m - Jaugeage - Mauvais affichage CHLOE A :
23h26, H = 0,53m - Batt.à 9,5v
==========
30/10/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : -
8h45 H=0,53m-Panne CHLOE A(heure ident.depuis dern.contrôle)
Rplt batt.à 9h06 sans chgt.Eprom mais avec recalage échelle
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC090200 Appareil PVG Annees 85 a 86

04/11/85 OUAYAGUETTE NC090200
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : PVG
13h35 Débouchage entonnoir

==========
03/07/86 OUYAGUETTE NC090200
Agents : MORASAKI
Appareil : PVG
11h00 Réparation bras inscripteur - Changement feutre

==========
23/07/86 OUAYAGUETTE NC090200
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : PVG
11h00 Réglage du bras support feutre et nettoyage de l'enton noir
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC090200 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 OUAYAGUETTE NC090200
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : TOT
13h30 456mm - Après vidange + huile : 168mm

==========

03/07/86 OUYAGUETTE NC090200
Agents : MORASAKI
Appareil : TOT
11h10 1299mm - Non vidé

==========

23/07/86 OUAYAGUETTE NC090200
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : TOT
11h05 1307mm mais pas d'huile - Après vidange + huile: 152mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC090400 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 TIENGANE NC090400
Agents : DANLOUX MACKENZIE GERNIGON
Appareil : TOT
15h41 122mm - Non vidangé

==========

16/10/86 TIENGANE NC090400
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
13h20 285mm - Après vidange + huile : 129mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC090600 Appareil PVG Annees 85 a 86

09/01/86 OUAZANGOU Mine NC090600
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
6h50 Rouleau froissé - Changement rouleau

==========
11/03/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
11h30 Changements rouleau et pile - Vitesse 7,5mm/h

==========
09/04/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
8h20 Démontage table Précis Mécanique et remplacement par une centrale Oedipe n° 1067 (batterie 55 P2)
==========
23/04/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h05 Durée d'enregistrement et nombre basculements non affichés - A revoir
==========
02/07/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h25 OEDIPE n°1064 Durée enreg. 0j0h0mn0s-Nbre basc.0-dern. enreg.0j0h3mn10s- Chgt.batterie(n°55 P8) et Eprom(n°0985146)
==========
17/07/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : IHILY MACKENZIE
Appareil : PVG
15h00 Panne - Rapatriement de la centrale OEDIPE

==========
31/07/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
8h45 Réinstallation d'une centrale OEDIPE - Batterie 12,0 volts
==========
03/09/86 OUAZANGOU Mine NC090600
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
12h10 Contrôle OEDIPE n°1066:34j03h21mn59s - 191 basc. - Dernier enregt:22j11h42mn36s - Rplt. batt. 55P7 par 70B1
==========
08/10/86 OUAZANGOU Mine NC090600
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
12h00 Contrôle OEDIPE 1066 Durée 69j 3h 15mn 53s - Nbre basc 222 avec dernier basc. à 50j 21h 37mn 56s
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC090600 Appareil TOT Annees 85 a 86

09/01/86 OUAZANGOU Mine NC090600
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
6h40 426mm - Non vidé

==========
11/03/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
11h35 763mm - Non vidé

==========
09/04/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
928mm après vidange, nettoyage + huile : 24mm

==========
23/04/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h00 60mm - Non vidé

==========
28/04/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : MORASAKI NGUYEN
Appareil : TOT
17h05 65mm - Non vidé - Installation grille de protection

==========
02/07/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h20 490mm - Non vidé

==========
17/07/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : IHILY MACKENZIE
Appareil : TOT
14h55 496mm - Non vidé

==========
31/07/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
8h40 518mm - Après vidange + huile : 58mm

==========
08/10/86 OUAZANGOU Mine NC090600
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
168mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC091000 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/03/86 KAALA NC091000
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
12h30 Installation pluviographe Précis Mécanique 8 j.

==========

16/10/86 KAALA NC091000
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
10h30 Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC091000 Appareil TOT Annees 85 a 86

26/02/86 KAALA NC091000
Agents : IHILY POIREL VERLAGUET
Appareil : TOT
9h50 Installation d'un totalisateur à robinet

==========
11/03/86 KAALA NC091000
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
14h30 94mm - Vidé

==========
19/03/86 KAALA NC091000
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
12h40 21mm

==========
16/10/86 KAALA NC091000
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
566mm - Rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC140100 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 KOUE (1,SM) NC140100
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
16h20 1114,5mm - Rajout huile

==========

21/08/86 KOUE (1,SM) NC140100
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
13h20 1598,4mm - Après vidange, nettoyage et rajout huile

==========

15/10/86 KOUE (1,SM) NC140100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
7h30 197,9mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC140200 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 INCO NC140200
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
15h50 1430mm - Ajout huile

==========
10/07/86 INCO NC140200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h00 1136,6mm - Vidé

==========
21/08/86 INCO NC140200
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
12h30 178mm

==========
11/09/86 INCO NC140200
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
10h00 130mm - Vidé

==========
15/10/86 INCO NC140200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
8h00 53,0mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC150300 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 PAIN DE SUCRE (P 6, P 7) NC150300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h40 177mm - Non vidé

==========
13/03/86 PAIN DE SUCRE (P 6, P 7) NC150300
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
9h10 635mm - Non vidé

==========
28/05/86 PAIN DE SUCRE (P 6, P 7) NC150300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h40 1054mm - Non vidé

==========
06/08/86 PAIN DE SUCRE (P 6, P 7) NC150300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h00 1247mm - Après vidange + huile : 60mm

==========
15/10/86 PAIN DE SUCRE (P 6, P 7) NC150300
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
14h30 74mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC150200 Appareil TOT Annees 85 a 86

11/03/86 KOA (P 2, T 5) NC150200
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
12h55 622mm - Après Vidange + huile :10mm

==========

05/08/86 KOA (P 2, T 5) NC150200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h00 552mm - Après vidange + huile : 20mm

==========

08/10/86 KOA (P 2, T 5) NC150200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
13h00 48mm - Après vidange + huile : 15mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC150400 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/12/85 KOUMAC Grottes (T 1) NC150400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h45 95mm - Non vidé

==========

12/03/86 KOUMAC Grottes (T 1) NC150400
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
19h50 614mm - Après vidange + huile 15mm

==========

28/05/86 KOUMAC Grottes (T 1) NC150400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
16h40 435mm - Après vidange + huile : 20mm

==========

06/08/86 KOUMAC Grottes (T 1) NC150400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h15 115mm - Après vidange + huile : 15mm

==========

16/10/86 KOUMAC Grottes (T 1) NC150400
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
8h45 50mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC160400 Appareil TOT Annees 85 a 86

13/05/86 KOINDE NC160400
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
15h15 Totalisateur disparu

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC170100 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/11/85 NIMBO 1 NC170100
Agents : MACKENZIE
Appareil : TOT
10h40 297mm - Après vidange : 160mm (10h40)

==========

20/06/86 NIMBO 1 NC170100
Agents : IHILY GERNIGON
Appareil : TOT
13h20 540mm - Après vidange : 151mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC200500 Appareil PVG Annees 85 a 86

20/11/85 NEAOUA Barrage (T 9, P 5) NC200500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h10 R.A.S.

==========
18/03/86 NEAOUA Barrage (T 9, P 5) NC200500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h00 R.A.S.

==========
21/10/86 NEAOUA Barrage (T 9, P 5) NC200500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
13h25 R.A.S. - S.R. : 2,0mm - Vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC200500 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 NEAOUA Barrage (T 9, P 5) NC200500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h05 10,1mm - Vidé

==========

18/03/86 NEAOUA Barrage (T 9, P 5) NC200500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h55 9,6mm - Vidé

==========

21/10/86 NEAOUA Barrage (T 9, P 5) NC200500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h25 2,0mm - Vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC200900 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 ME AOUI NC200900
Agents : DANLOUX MACKENZIE GERNIGON
Appareil : TOT
9h00 437mm - Après vidange : 107mm (9h20)

==========
29/10/86 ME AOUI NC200900
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : TOT
13h56 408mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC201001 Appareil - Annees 85 a 86

20/11/85 OUEN-DERI Cote 420 NC201001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h50 H = 426,45m - R.A.S.

==========

21/10/86 OUEN-DERI Cote 420 NC201001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
13h15 H = 425,78m - Remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC220200 Appareil TOT Annees 85 a 86

14/05/86 CANALA NC220200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
14h45 1634mm - Après vidange et nettoyage, pose d'une grille de protection + huile : 34mm

==========

08/10/86 CANALA Phyto NC220200
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
10h50 567mm - Après vidange : 155mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC221001 Appareil - Annees 85 a 86

14/10/86 OUEN-KOH Cote 360 NC221001
Agents : IHILY AEMA
Appareil : -
15h45 H = 14,42m - Jaugeage

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC223005 Appareil - Annees 85 a 86

08/10/86 KENEROU Cote 120 NC223005

Agents : IHILY TOYON

Appareil : -

8h15 Jaugeage à 50m en aval du Limni et pour H = 0,76m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC226005 Appareil - Annees 85 a 86

08/10/86 CIU au Belvédère NC226005
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
9h30 Jaugeage pour H = 0,395m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC250105 Appareil - Annees 85 a 86

09/10/86 NEPOUI BERNHEIM NC250105

Agents : MORASAKI AEMA

Appareil : -

Jaugeage de 11h00 à 11h25 pour H contrerepère = -0,17m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC260105 Appareil - Annees 85 a 86

22/05/86 NERA Pont RT1 NC260105
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : -
Jaugeages (3) par rapport à contrerepère (entre piles P3 et P4) de -10,78m (10h44) à -10,95m (13h45)
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC260600 Appareil TOT Annees 85 a 86

24/03/86 FARINO NC260600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13H40 650mm - Vidé

==========
14/10/86 FARINO (BOGHEN) NC260600
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
13h15 1092mm - Rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC260700 Appareil TOT Annees 85 a 86

24/03/86 ME ORI (Haute BOGHEN) NC260700
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h30 1102mm - Vidé

==========
14/10/86 ME ORI (Haute BOGHEN) NC260700
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
9h45 845mm - Vidange et rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC270100 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/06/86 NGOYE 1 NC270100
Agents : MACKENZIE
Appareil : TOT
15h20 H = 772mm - Après vidange + huile : 112mm

==========

20/06/86 NGOYE 1 NC270100
Agents : MACKENZIE
Appareil : TOT
15h20 772mm - Après vidange + huile : 112mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC280100 Appareil PVG Annees 85 a 86

29/10/86 NI 1 NC280100

Agents : DANLOUX IHILY

Appareil : PVG

8h30 à 10h04 Inst.OEDIPE avec nouveau corps PVG (essai 30 pour 26mm) - Formatage Eprom 1285196 à 10h04-Batterie DININ

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC280100 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/06/86 NI 1 NC280100
Agents : GERNIGON
Appareil : TOT
15h00 792mm d'après repérage rapide (valeur ?)

==========
20/06/86 NI 1 NC280100
Agents : IHILY
Appareil : TOT
11h15 769mm - Après vidange + huile : 141mm

==========
29/10/86 NI 1 NC280100
Agents : DANLOUX IHILY
Appareil : TOT
8h30 172mm - Après vidange + huile : 140mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC280101 Appareil - Annees 85 a 86

17/06/86 NI Cote 165 NC280101
Agents : NGUYEN
Appareil : -
15h15 H = 0,98m - Limni arrêté, plus d'encre, ni air

==========
19/06/86 NI Cote 165 NC280101
Agents : MACKENZIE MORASAKI NGUYEN TOYON
Appareil : -
13h00 H = 0,655m - Remise en route Télimnip, purge, changements rouleau et piles, remplissage encre - Chgt bouteille
==========
20/06/86 NI Cote 165 NC280101
Agents : NGUYEN MACKENZIE
Appareil : -
10h00 Jaugeage pour H = 0,615m

==========
11/08/86 NI Cote 165 NC280101
Agents : MACKENZIE GERNIGON
Appareil : -
Bout.80bars-Jaugeage vers 12h00(H=0,50m)-Décalage obs.28cm avec CHLOE (batt.n°70P2:12,4v)-Ech.crue 9 godets élément 2
==========
29/10/86 NI Cote 165 NC280101
Agents : GERNIGON
Appareil : -
8h30 H=0,28m-Chgts rouleau,bout.d'air et piles Limni-Chgts batt.(Rplt PULSAR par BAROCLEM) et Eprom (panne appareil)
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC280200 Appareil PVG Annees 85 a 86

04/11/85 HUMBOLDT NC280200
Agents : IHILY POIREL
Appareil : PVG
8h30 Mouvement arrêté - Changements rouleau et piles

==========

17/06/86 HUMBOLT NC280200
Agents : IHILY
Appareil : PVG
7h40 Mouvement arrêté - Démontage pluviographe et guérite

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC280200 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 HUMBOLDT NC280200
Agents : IHILY POIREL
Appareil : TOT
8h30 1° fût : 382mm - Après vidange : 140mm
2° fût : 30mm

==========

17/06/86 HUMBOLT NC280200
Agents : IHILY
Appareil : TOT
7h40 Fût 1 : 729mm Vidé : 134mm
Fût 2 : 192mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC290200 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/11/85 NIMBAYE Limni NC290200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h00 1083mm - Après vidange + huile : 75mm

==========
09/12/85 NIMBAYE Limni NC290200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h45 162mm - Non vidé

==========
07/01/86 NIMBAYE Limni NC290200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
6h30 430mm - Non vidé

==========
03/02/86 NIMBAYE Limni NC290200
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : TOT
15h30 561mm - Non vidé

==========
18/03/86 NIMBAYE Limni NC290200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h55 1492mm - Vidé + huile : 124mm

==========
21/04/86 NIMBAYE Limni NC290200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h45 335mm - Non vidé

==========
24/06/86 NIMBAYE Limni NC290200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h15 1065mm - Non vidé

==========
10/07/86 NIMBAYE Limni NC290200
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : TOT
9h50 Relevé : 1122mm - Non vidé - Pas de grille, à prévoir vidange et nettoyage

==========
29/07/86 NIMBAYE Limni NC290200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h40 1134mm - Après vidange + huile : 62mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC290200 Appareil TOT Annees 85 a 86

26/08/86 NIMBAYE Limni NC290200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h40 95mm - Non vidé

==========

30/09/86 NIMBAYE Limni NC290200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h20 132mm - Non vidé

==========

22/10/86 NIMBAYE Limni NC290200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
6h05 157mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC290400 Appareil PVG Annees 85 a 86

18/11/85 AOUPINIE TV NC290400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
15h45 Changements rouleau et piles

==========
05/03/86 AOUPINIE NC290400
Agents : IHILY DANLOUX NGUYEN
Appareil : PVG
15h25 Découpage feuille - Changements pile et feutre

==========
06/03/86 AOUPINIE NC290400
Agents : IHILY DANLOUX NGUYEN
Appareil : PVG
6h40 Contrôle OEDIPE 34mm en 13h 8mn 30s contre 33mm pour la table enregistreuse
==========
08/07/86 AOUPINIE NC290400
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : PVG
16h40 Chgt batt.55 P7 par 55 P9 (12,6v) - Bon fonction.apparent OEDIPE n°1063 et eprom n°1285 195 - 81j.17h.56mn15s.
==========
09/07/86 AOUPINIE NC290400
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : PVG
7h15 Contrôle - Bon fonctionnement apparent OEDIPE : 1457 basc. pour 82j. 8h. 48mn 40s.
==========
04/09/86 AOUPINIE TV NC290400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
Tuyau entonnoir déplacé-Après remise en état, rplts Eprom 12 85195 (dernier basc.à 14h54)par 2851063 et batt.55P9par70B3
==========
16/09/86 AOUPINIE TV NC290400
Agents : GERNIGON TOYON
Appareil : PVG
Basculement (1) vers 16h00 pour contrôle de la Led pour vérification bonne marche OEDIPE
==========
06/10/86 AOUPINIE TV NC290400
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
16h20 Contrôle OEDIPE - Durée 32j 1h 8mn 1s - Nbre basc.68 avec dernier basc. à 29j 13h 4mn 38s
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC290400 Appareil TOT Annees 85 a 86

18/11/85 AOUPINIE TV NC290400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h40 863mm - Après vidange + huile : 114mm

==========

05/03/86 AOUPINIE NC290400
Agents : IHILY DANLOUX NGUYEN
Appareil : TOT
16h00 1245mm - Après vidange complète du totalisateur (nombreux cailloux) + huile 25mm

==========

17/04/86 AOUPINIE TV NC290400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
7h00 405mm - Après vidange, nettoyage, pose d'une grille de protection + huile : 23mm

==========

08/07/86 AOUPINIE NC290400
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : TOT
16h30 612mm - Non vidé

==========

04/09/86 AOUPINIE TV NC290400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
14h40 705mm - Après vidange + huile : 30mm

==========

06/10/86 AOUPINIE TV NC290400
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
59mm - non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC310300 Appareil PVG Annees 85 a 86

04/11/85 HAUT COULNA NC310300
Agents : MACKENZIE
Appareil : PVG
13h10 Contrôle

==========

03/07/86 HAUT COULNA NC310300
Agents : MACKENZIE
Appareil : PVG
12h30 Réglage course plume - Nettoyage entonnoir -
12h55 Remise en route

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC310300 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 HAUT COULNA NC310300
Agents : MACKENZIE
Appareil : TOT
13h05 107mm - Non vidé

==========

03/07/86 HAUT COULNA NC310300
Agents : MACKENZIE
Appareil : TOT
12h05 379mm - Après vidange + huile : 114 mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC310700 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 OUENITE NC310700

Agents : DANLOUX GERNIGON

Appareil : TOT

10h56 1° fût : 156mm - Après vidange : 99mm (11h06)

2° fût : 98mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC310800 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 GAGALECH NC310800

Agents : DANLOUX GERNIGON

Appareil : TOT

13h20 Réinstallation d'1 seul fût + huile : 16mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC330300 Appareil BAC Annees 85 a 86

07/07/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : BAC
11h20 R.A.S.

==========

07/10/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : BAC
12h00 Nettoyage à prévoir

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC330300 Appareil PVG Annees 85 a 86

15/11/85 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
12h00 Mouvement arrêté - Remise en marche

==========
16/01/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
9h45 Contrôle

==========
13/03/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : PVG
12h35 Mouvement arrêté - Feuille non changée - Remise en rou
te avec la même feuille
==========
03/04/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
12h25 Contrôle

==========
13/05/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : KABAR NGUYEN
Appareil : PVG
8h50 Contrôle

==========
11/06/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : PVG
Contrôle

==========
07/07/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
11h15 Essai 22 pour 26mm

==========
07/10/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
12h00 Changement feutre - Remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC330300 Appareil TOT Annees 85 a 86

15/11/85 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
844mm - Après vidange + huile : 65mm

==========
16/01/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
9h40 320mm - Non vidé

==========
13/03/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
12h30 997mm - Après vidange + huile : 53mm

==========
03/04/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
117mm - Non vidé

==========
13/05/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : KABAR NGUYEN
Appareil : TOT
8h45 248mm - Non vidé

==========
11/06/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : TOT
14h15 675mm - Après vidange, nettoyage, pose d'une grille
+ huile : 22mm
==========
07/07/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
11h10 105mm - Non vidé + huile : 107mm

==========
07/10/86 CAMP DES SAPINS NC330300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
12h50 231mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC340600 Appareil TOT Annees 85 a 86

14/05/86 NAKETY Diorite NC340600
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
1564mm - Vidange puis nettoyage + huile

==========
08/10/86 NAKETY Diorite NC340600
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
11h30 525,5mm - Vidange et rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC341001 Appareil - Annees 85 a 86

08/10/86 OUEN NAKETY 3 Km Amont RT 4 Bis NC341001
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
10h30 Jaugeage pour H contrerepère = -0,276m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC360100 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 BOULINDA NC360100
Agents : DANLOUX MACKENZIE GERNIGON
Appareil : TOT
9h41 497mm - Après vidange : 126mm (10h03)

==========

29/10/86 BOULINDA NC360100
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : TOT
14h15 Totalisateur percé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC370100 Appareil PVG Annees 85 a 86

18/12/85 OUINNE 1 NC370100
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
8h20 Mouvement arrêté - Changt. rouleau - Pas de clé de remontage - Revissage vis de la table - Remontage avec pince
==========
17/01/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
9h00 Mouvement arrêté - Coupage rouleau et remontage mouvement
==========
14/02/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : IHILY AEMA
Appareil : PVG
9h55 Mouvement arrêté - Découpage feuille et remontage mouvement
==========
14/03/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
13h20 Changement rouleau - A prévoir clé de remontage

==========
18/04/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : KABAR
Appareil : PVG
9H30 mouvement arrêté - remise en route - Essai 22 pou 26mm

==========
09/05/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : AEMA TOYON
Appareil : PVG
12h50 Remontage mouvement - Essai : 22 pour 26mm

==========
02/07/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
11h00 Mouvement arrêté - Remont. puis changt rouleau (déjà utilisé) et feutre - A prévoir un bras support de feutre
==========
03/07/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : IHILY VALES
Appareil : PVG
12h30 Changement bras support feutre

==========
23/07/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : PVG
15h20 Contrôle - Remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC370100 Appareil PVG Annees 85 a 86

11/08/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : MORASAKI
Appareil : PVG
11h25 Mouvement arrêté fin de rouleau - Changement rouleau

==========

10/09/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
8h45 Essai 23 pour 26mm - Remontage mouvement et changement rouleau

==========

16/10/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
11h40 Changement rouleau et remontage mouvement - Essai 21,5 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC370100 Appareil TOT Annees 85 a 86

18/12/85 OUINNE 1 NC370100
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
8h20 531mm - Non vidé

==========
17/01/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
8h55 855mm - Non vidé

==========
14/02/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
9h50 912mm - Non vidé

==========
14/03/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
1472mm - Après vidange + huile : 170mm

==========
18/04/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : KABAR
Appareil : TOT
9h30 555 mm - Après vidange + huile : 31 mm

==========
09/05/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : AEMA TOYON
Appareil : TOT
13h00 213mm - Non vidé

==========
02/07/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
11h05 724mm - Non vidé

==========
23/07/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
15h25 787mm - Non vidé - Contrôle et pose d'équerres pour grille de protection

==========
11/08/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : MORASAKI
Appareil : TOT
912mm - Non vidé - Grille de protection manquante

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC370100 Appareil TOT Annees 85 a 86

10/09/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
8h40 974mm - Non vidé

==========

16/10/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
11h35 1035mm - Après vidange + huile : 166mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC370101 Appareil - Annees 85 a 86

17/06/86 OUINNE Embouchure NC370101
Agents : IHILY MACKENZIE
Appareil : -
Contrôle station H = 1,84m à 12h35
Limni OTT-X non relevé depuis le 31/08/85 par lecteur
==========
17/06/86 OUINNE Embouchure NC370101
Agents : MORASAKI VENDANGE
Appareil : -
12h15 Jaugeage pour H = 1,83m (début) - 1,81m 13h15 (fin)

==========
20/06/86 OUINNE EMBOUCHURE NC370101
Agents : IHILY
Appareil : -
10h30 Changement plume capillaire limnigraphe OTT XX

==========
11/08/86 OUINNE Embouchure NC370101
Agents : MACKENZIE
Appareil : -
10h10 Changement pile - H = 1,50m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC370102 Appareil - Annees 85 a 86

04/11/85 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : IHILY MORASAKI VERLAGUET NGUYEN
Appareil : -
7h25 H=0,62m-Bouteille vide-Mouvt.arrêté (fin de rouleau)-Remise en marche(bouteille 150 bars,piles et rouleau)à 9h45
==========
05/11/85 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : IHILY MORASAKI VERLAGUET NGUYEN
Appareil : -
Installation de la sonde de pression SPI-1C de la centrale CHLOE A - Déboisement pour l'installation du capteur solaire
==========
06/11/85 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : IHILY MORASAKI NGUYEN VERLAGUET
Appareil : -
Fin d'installation CHLOE A - Démarrage à 15h34 (H = 0,55m) - Réglage roues codeuses pour 5mn et 2cm
==========
07/11/85 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : IHILY MORASAKI NGUYEN VERLAGUET
Appareil : -
Inst.panneau solaire et finition travaux (CHLOE A + SPI) - Repérage PHE éch.crue (+ 0,70m éch.amont,+ 1,10m éch.aval)
==========
08/11/85 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : IHILY MORASAKI VERLAGUET NGUYEN
Appareil : -
Repli campement - Rapatriement hélico

==========
17/06/86 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : MACKENZIE NGUYEN
Appareil : -
8h00 H=1,40m contre 1,50m sur CHLOE A n°3024-Remise en route Lag2-Nouvelles Eprom n°685145 et batterie PULSAR n° 70 P1
==========
20/06/86 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : GERNIGON
Appareil : -
10h20 H = 0,685m - Contrôle Lag 2
Contrôle CHLOE A : 10h27 H = 0,64 m (dérive de plus de 4cm)
==========
11/08/86 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : NGUYEN VERLAGUET TOYON
Appareil : -
Jaugeage 10h00(H=0,65m)à10h50(H=0,645m)-Ech.crue aval 11 godets noyés 1°élément(remis huile)-Aucune trace sur éch.amont
==========
11/08/86 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : NGUYEN VERLAGUET TOYON
Appareil : -
Arrêts appar.Cde moteur sur arrêt et prise purge engagée(perte mercure)-Chgts bout.,rouleau,piles,batt.(70P1 4v)et Eprom
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC370102 Appareil - Annees 85 a 86

29/10/86 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : NGUYEN MORASAKI TOYON
Appareil : -
10h45 H=0,215m-Chgts bout.,rouleau,piles-panne CHLOE A 3024
Chgts batt.(70P6 à 6,8v par 70B9),régul.,Eprom-Dégt.pan.sol.
==========
30/10/86 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : NGUYEN MORASAKI TOYON
Appareil : -
6h12 H = 0,21m - Lag 3 R.A.S. - Problème sur CHLOE A n°3024
au niveau de la SPI 1C (H lue 0,16m) - Batt. 12,4v
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC370110 Appareil - Annees 85 a 86

08/11/85 OUINNE Cote 280 NC370110
Agents : MACKENZIE
Appareil : -
10h00 H = 1,58m - Chgts rouleau, piles et bouteille - Purge
A prévoir changement mano-détendeur (compteurs bloqués)

==========

17/06/86 OUINNE Cote 280 NC370110
Agents : GERNIGON
Appareil : -
9h20 H = 2,215m - Rouleau terminé - Arrêt des observations

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC370200 Appareil TOT Annees 85 a 86

14/03/86 OUINNE 2 NC370200
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
12h10 1437,4mm - Ajout huile

==========
16/10/86 OUINNE 2 NC370200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
11h15 1468,2mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC370300 Appareil TOT Annees 85 a 86

14/03/86 OUINNE 3 NC370300
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
11h40 1560mm - Ajout huile

==========

16/10/86 OUINNE 3 NC370300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
10h40 1622,4mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC370400 Appareil TOT Annees 85 a 86

14/03/86 OUINNE 4 NC370400
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
11h10 1595,5mm - Ajout huile

==========

16/10/86 OUINNE 4 NC370400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
10h05 1522,2mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC370600 Appareil PVG Annees 85 a 86

29/10/86 OUINNE 6 NC370600

Agents : NGUYEN TOYON

Appareil : PVG

8h55 Mise en route OEDIPE 1077 avec nouveau corps PVG (essai 25 pour 26mm) - batterie DININ 60R4(12,6v) - Eprom n°0985148

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC370600 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/06/86 OUINNE 6 NC370600
Agents : DANLOUX
Appareil : TOT
880mm (10h25) - Après vidange (10h52) : 125mm
Réalimentation dessus fût ?

==========

11/08/86 OUINNE 6 NC370600
Agents : DANLOUX
Appareil : TOT
10h43 156mm - Non vidé

==========

29/10/86 OUINNE 6 NC370600
Agents : NGUYEN TOYON
Appareil : TOT
8h15 163mm - Après vidange + huile : 100mm - Protection provisoire(rubson)sur dessus mais à prévoir remplct.totalisat.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC370900 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/06/86 KOUAKOUE NC370900
Agents : DANLOUX
Appareil : TOT
1°fût 899mm (10h32) - Après vidange partielle : 373mm
2°fût 887mm (10h32) - Après vidange partielle : 426mm(11h03)
==========
11/08/86 KOUAKOUE NC370900
Agents : DANLOUX
Appareil : TOT
1°fût 418mm (11h15) - Après vidange (11h51) : 83mm
2°fût non vidé
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390200 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 POUALOA 3 NC390200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
Robinet enlevé - Remise en état avec ajout d'huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC390700 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 POUALOA 5 NC390700
Agents : DANLOUX MACKENZIE GERNIGON
Appareil : TOT
10h17 347mm - Après vidange : 123mm

==========

29/10/86 POUALOA 5 NC390700
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : TOT
14h36 370mm - Après vidange : 130mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC391000 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 KOPETO 55 Limni NC391000
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
12h20 168mm - non vidé

==========

18/12/85 KOPETO 55 Limni NC391000
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h20 222mm - Non vidé

==========

15/01/86 KOPETO 55 Limni NC391000
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
9h30 391mm - Non vidé

==========

28/05/86 KOPETO 55 Limni NC391000
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h00 974mm - Non vidé

==========

07/10/86 KOPETO 55 Limni NC391000
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
9h00 1080mm - Après vidange + huile : 58mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC391100 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 PAPAINDA 50 Limni NC391100
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
10h00 553mm - Après vidange + huile : 71mm

==========
18/12/85 PAPAINDA 50 Limni NC391100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h00 118mm - Non vidé

==========
14/01/86 PAPAINDA 50 Limni NC391100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
16h40 392mm - Non vidé

==========
11/02/86 PAPAINDA 50 Limni NC391100
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
582mm Non vidé

==========
18/03/86 PAPAINDA 50 Limni NC391100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
737mm - Non vidé

==========
16/04/86 PAPAINDA 50 Limni NC391100
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
9h55 837mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 22mm

==========
27/05/86 PAPAINDA 50 Limni NC391100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h25 185mm - Non vidé

==========
01/07/86 PAPAINDA 50 Limni NC391100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h15 247mm - Non vidé

==========
05/08/86 PAPAINDA 50 Limni NC391100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h55 252mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC391100 Appareil TOT Annees 85 a 86

02/09/86 PAPAINDA 50 Limni NC391100
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
13h35 275mm - Non vidé

==========

07/10/86 PAPAINDA 50 Limni NC391100
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
11h20 285mm - Après vidange + huile : 57mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC396001 Appareil - Annees 85 a 86

20/11/85 KOPETO Cote 55 NC396001
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
12h35 Changement rouleau - Jaugeage pour H = 0,23m

==========
18/12/85 KOPETO Cote 55 NC396001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h25 H = 0,225m - Remontage mouvement - Jaugeage

==========
15/01/86 KOPETO Cote 55 NC396001
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
9h25 H = 0,205m - Changement rouleau

==========
28/05/86 KOPETO Cote 55 NC396001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h05 H = 0,285m - Mouvement arrêté - Changement rouleau et remontage mouvement
==========
07/10/86 KOPETO Cote 55 NC396001
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : -
9h15 H = 0,22m - Mouvement arrêté - Remontage mouvement, changement rouleau et jaugeage
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC440100 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 PIROGUES NC440100
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
9h40 652,4mm

==========

10/10/86 PIROGUES NC440100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
10h50 928,7mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC440101 Appareil - Annees 85 a 86

14/11/85 PIROGUES Cote 5 NC440101
Agents : KABAR TOYON
Appareil : -
15h45 H = 17,38m - Pression 100 bars - Purge - Remontage mouvement
==========
03/12/85 PIROGUES Cote 5 NC440101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h00 Changement rouleau et remontage - H = 0,51m
Pression 100 bars
==========
26/12/85 PIROGUES Cote 5 NC440101
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
15h15 H = 17,515m - Coupage feuille (froissée) limni - Remise en route mvt. 15h35 mais bout.air vide(mano à 100 bars!.)
==========
27/12/85 PIROGUES Cote 5 NC440101
Agents : KABAR
Appareil : -
12h15 Changement bouteille d'air - Purge - Mauvais fonctionnement manomètre - Débit 40 bulles - H = 5,505m
==========
21/01/86 PIROGUES Cote 5 NC440101
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
15h10 H = 17,395m - Remontage mouvement - Purge - Remise à la cote
==========
28/01/86 PIROGUES Cote 5 NC440101
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : -
8h20 H = 4,25m - Remise à la cote limni - Pression 100 bars
Remontage mouvement
==========
12/03/86 PIROGUES Cote 5 NC440101
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : -
8h15 H = 0,81m - Mouvement arrête - Changement rouleau -
Pression 100 bars (?)
==========
05/06/86 PIROGUES Cote 5 NC440101
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
13h25 H = 7,645m - Pression 100 bars - Manomètre bloqué - Remontage mouvement
==========
11/07/86 PIROGUES Cote 5 NC440101
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
10h55 H = 17,46m - Pression 100 bars - A prévoir changement manomètre
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC440101 Appareil - Annees 85 a 86

13/08/86 PIROGUES Cote 5 NC440101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h25 H = 17,38m - Remontage mouvement - Changement rouleau
Pression 100 bars (manomètre à changer)
==========
12/09/86 PIROGUES Cote 5 NC440101
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
9h00 H = 17,335m - Remontage mouvement - Pression 100 bars -
1 grande bouteille - Manomètre à changer
==========
10/10/86 PIROGUES Cote 5 NC440101
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
11h30 H=17,27m(=0,27m)-Remontage mvt.-Réglage débit bulles
(35/mn)-Remise à l'heure-Jaugeage-Cote anc.éch.amont:0,71m
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC440107 Appareil - Annees 85 a 86

14/11/85 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : KABAR TOYON
Appareil : -
De 13h50 (H = 5,49m) à 14h20 (H = 5,49m) Jaugeage

==========

04/12/85 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : -
Réglage limni-Jaugeage pour H =5,665 à 5,63m -Repérage (section aval)délaissées crue 16/11(?) : +96,39(RD)et 96,25m(RG)

==========

31/12/85 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : KABAR
Appareil : -
Jaugeage pour H = 5,63m (7h30)

==========

28/01/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : -
15h15 H = 5,60m - Remise à la cote du limni et jaugeage

==========

24/03/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MORASAKI KABAR MACKENZIE
Appareil : -
Jaugeages flotteurs de 14h00 à 15h20

==========

09/10/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
11h40 H = 5,345m - Jaugeage

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC440200 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 YATE 1 NC440200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
8h10 910mm

==========

20/08/86 YATE 1 NC440200
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
11h30 281,8mm - Après vidange, nettoyage et rajout huile

==========

08/10/86 YATE 1 NC440200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
14h45 109mm - Rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC440300 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 MOUIRANGE (P 2) NC440300
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
7h45 930mm

==========

20/08/86 MOUIRANGE (P 2) NC440300
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
12h00 308,4mm - Vidange et rajout huile - A noter robinet dé vissé

==========

08/10/86 MOUIRANGE (P 2) NC440300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
15h15 127,2mm - Rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC450100 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/11/85 TAOM NC450100
Agents : KABAR
Appareil : PVG
10h50 Contrôle - Remontage mouvement

==========

09/01/86 TAOM NC450100
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
14h10 Remontage mouvement

==========

12/02/86 TAOM NC450100
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : PVG
17h20 Contrôle

==========

23/04/86 TAOM NC450100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
15h10 Essai 23 pour 26mm - Remontage mouvement

==========

08/10/86 TAOM NC450100
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
16h45 Coupage rouleau - Changement feutre

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC450100 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/11/85 TAOM NC450100
Agents : KABAR
Appareil : TOT
10h50 155mm - Non vidé

==========

09/01/86 TAOM NC450100
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
14h05 299mm - Non vidé

==========

12/02/86 TAOM NC450100
Agents : MORASAKI KABAR
Appareil : TOT
445mm Non vidé

==========

23/04/86 TAOM NC450100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h05 713mm - Non vidé

==========

08/10/86 TAOM NC450100
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
1088mm - Après vidange + huile : 75mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC470200 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/11/85 FATENAOUE NC470200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
16h00 Mouvement arrêté

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC470200 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/11/85 FATENAOUE NC470200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
16h00 530mm - Après vidange + huile : 47mm

==========
18/12/85 FATENAOUE NC470200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
6h40 120mm - Non vidé

==========
14/01/86 FATENAOUE NC470200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
12h20 144mm - Non vidé

==========
08/03/86 FATENAOUE NC470200
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : TOT
17h15 502mm - Non vidé

==========
01/07/86 FATENAOUE NC470200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h00 848mm - Non vidé

==========
27/08/86 FATENAOUE NC470200
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : TOT
13h25 889mm - Vidange puis nettoyage - Après pose d'une gril
le de protection + huile : 35mm
==========
08/10/86 FATENAOUE NC470200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
6h30 66mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC480300 Appareil PVG Annees 85 a 86

15/11/85 MONT DO TV NC480300
Agents : KABAR TOYON
Appareil : PVG
9h00 Changements rouleau et piles

==========
11/02/86 MONT DO TV NC480300
Agents : IHILY AEMA
Appareil : PVG
12h40 Changement rouleau et essai

==========
11/06/86 MONT DO TV NC480300
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : PVG
11h15 Mouvement arrêté et feuille froissée - Arrêt pluviogra
phe
==========
12/06/86 MONT DO TV NC480300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
10h20 Remise en route après changements table, pile, rouleau
et feutre - Essai 22 pour 26mm
==========
09/07/86 MONT DO TV NC480300
Agents : IHILY VALES
Appareil : PVG
7h15 Contrôle

==========
29/07/86 MONT DO TV NC480300
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : PVG
12H25 Contrôle

==========
07/10/86 MONT DO TV NC480300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
7h45 Changement rouleau - Nettoyage entonnoir - Guérite et
bague endommagées - A prévoir remplacement entonnoir
==========
13/10/86 MONT DO TV NC480300
Agents : IHILY AEMA
Appareil : PVG
14h10 Changement entonnoir PVG et redressage carter

==========
23/10/86 MONT DO TV NC480300
Agents : KABAR TOYON
Appareil : PVG
9h50 Contrôle - Essai 23,5 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC480300 Appareil TOT Annees 85 a 86

15/11/85 MONT DO TV NC480300
Agents : KABAR TOYON
Appareil : TOT
9h00 856mm (mais cailloux) - Après vidange + huile : 16mm

==========

11/02/86 MONT DO TV NC480300
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
12h45 715mm - Non vidé

==========

11/06/86 MONT DO TV NC480300
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : TOT
1635mm - Après nettoyage, vidange, pose grille + huile :27mm

==========

09/07/86 MONT DO TV NC480300
Agents : IHILY VALES
Appareil : TOT
7h10 145mm - Non vidé

==========

07/10/86 MONT DO TV NC480300
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
7h40 312mm - Non vidé

==========

13/10/86 MONT DO TV NC480300
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
14h15 333mm - Non vidé - Grille de protection enlevée et cailloux

==========

23/10/86 MONT DO TV NC480300
Agents : KABAR TOYON
Appareil : TOT
Après nettoyage, remise en place de la grille + huile : 23mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC480400 Appareil TOT Annees 85 a 86

15/11/85 NAKALE NC480400
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
10h45 214mm - Non vidé

==========

16/01/86 NAKALE NC480400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
11h40 587mm - Non vidé

==========

13/03/86 NAKALE NC480400
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
14h50 1050mm - Après vidange + huile : 40mm

==========

03/04/86 NAKALE NC480400
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
13h00 77mm - Non vidé

==========

13/05/86 NAKALE NC480400
Agents : KABAR NGUYEN
Appareil : TOT
9h25 140mm - Non vidé

==========

11/06/86 NAKALE NC480400
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : TOT
15h40 510mm - Après vidange, nettoyage, pose d'une grille
+ huile : 22mm

==========

07/07/86 NAKALE NC480400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
11h50 75mm - Non vidé

==========

07/10/86 NAKALE NC480400
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
12h40 142mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC480600 Appareil BAC Annees 85 a 86

15/11/85 THIO Plateau NC480600
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : BAC
R.A.S.

==========

21/03/86 THIO Plateau NC480600
Agents : IHILY POIREL
Appareil : BAC
11h30 Contrôle

==========

07/10/86 THIO Plateau NC480600
Agents : IHILY TOYON
Appareil : BAC
14h30 R.A.S.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC480600 Appareil PVG Annees 85 a 86

15/11/85 THIO Plateau NC480600
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : PVG
13h15 Contrôle

==========
21/03/86 THIO Plateau NC480600
Agents : IHILY POIREL
Appareil : PVG
11h05 Contrôle

==========
07/10/86 THIO Plateau NC480600
Agents : IHILY TOYON
Appareil : PVG
14h25 Contrôle

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC480600 Appareil TOT Annees 85 a 86

15/11/85 THIO Plateau NC480600
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
358mm - Non vidé

==========

21/03/86 THIO Plateau NC480600
Agents : IHILY POIREL
Appareil : TOT
11h00 1530mm - Après vidange 93mm

==========

07/10/86 THIO Plateau NC480600
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
14h20 1005mm - Après vidange : 230mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC500100 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/11/85 TIPINDJE Limni NC500100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h25 346,5mm - Vidé

==========

19/03/86 TIPINDJE Limni NC500100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h40 2282,5mm - Vidé

==========

30/07/86 TIPINDJE Limni NC500100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
12h50 569,5mm - Vidé

==========

22/10/86 TIPINDJE Limni NC500100
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h15 140,3mm - Vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510110 Appareil - Annees 85 a 86

28/10/86 TIWAKA Cote 74 NC510110

Agents : POTIAROA AEMA

Appareil : -

11h30 Jaugeage par rapport à contrerepère H = -1,60m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510130 Appareil - Annees 85 a 86

28/10/86 OUAMENDIOU Cote 170 NC510130

Agents : POTIAROA AEMA

Appareil : -

12h45 Jaugeage par rapport à contrerepère H = -0,305m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510200 Appareil PVG Annees 85 a 86

06/11/85 COL TANGO NC510200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h50 Changement feutre

==========

08/07/86 COL TANGO NC510200
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : PVG
12h10 Essai et changement feutre

==========

14/10/86 COL TANGO NC510200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
14h55 R.A.S.

==========

28/10/86 COL TANGO NC510200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h30 Débouchage tuyau - Essai 24,5 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC510200 Appareil TOT Annees 85 a 86

06/11/85 COL TANGO NC510200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h45 690mm - Après vidange + huile : 74mm

==========
09/12/85 COL TANGO NC510200
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
210mm

==========
06/01/86 COL TANGO NC510200
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
393mm

==========
03/02/86 COL TANGO NC510200
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
559mm

==========
03/03/86 Col TANGO NC510200
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
960mm

==========
01/04/86 Col TANGO NC510200
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
1079mm - Non vidé

==========
30/04/86 COL TANGO NC510200
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
1187mm - Non vidé

==========
03/06/86 COL TANGO NC510200
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
1421mm - Non vidé

==========
08/07/86 COL TANGO NC510200
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
1492mm - Après vidange : 744mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510200 Appareil TOT Annees 85 a 86

08/07/86 COL TANGO NC510200
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : TOT
12h10 737mm - Non vidé

==========

03/08/86 COL TANGO NC510200
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
772mm - Non vidé

==========

03/09/86 COL TANGO NC510200
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
802mm

==========

30/09/86 COL TANGO NC510200
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
815mm

==========

14/10/86 COL TANGO NC510200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
815mm - Après vidange + huile : 30mm

==========

28/10/86 COL TANGO NC510200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h00 40mm - Non vidé

==========

30/10/86 COL TANGO NC510200
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
42mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510300 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/11/85 POMONGOA NC510300
Agents : DANLOUX
Appareil : TOT
8h35 1° fût : 580mm - Après vidange + huile : 135mm
2° fût Non vidé

==========

29/10/86 POMONGOA NC510300
Agents : DANLOUX
Appareil : TOT
15h31 1° fût : 393mm mais percé vers 660
2° fût non relevé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510400 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/11/85 TCHINGOU NC510400
Agents : MACKENZIE
Appareil : TOT
8h15 437mm - Après vidange : 132mm (8h28)

==========

29/10/86 TCHINGOU NC510400
Agents : DANLOUX
Appareil : TOT
14h58 445mm - Après vidange (15h17) : 135mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC510500 Appareil TOT Annees 85 a 86

06/11/85 TANGO 427 NC510500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h15 630mm - Après vidange + huile : 75mm

==========
09/12/85 TANGO 427 NC510500
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
207mm

==========
06/01/86 TANGO 427 NC510500
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
330mm

==========
03/02/86 TANGO 427 NC510500
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
452mm

==========
03/03/86 TANGO 427 NC510500
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
896mm

==========
01/04/86 TANGO 427 NC510500
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
1005mm - Non vidé

==========
30/04/86 TANGO 427 NC510500
Agents : EAUX et FORETS
Appareil : TOT
1072mm - Non vidé

==========
03/06/86 TANGO 427 NC510500
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
1341mm - Non vidé

==========
08/07/86 TANGO 427 NC510500
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : TOT
11h20 1394mm - Après vidange + huile : 40mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510500 Appareil TOT Annees 85 a 86

03/08/86 TANGO 427 NC510500
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
58mm - Non vidé

==========

03/09/86 TANGO 427 NC510500
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
78mm

==========

30/09/86 TANGO 427 NC510500
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
93mm

==========

28/10/86 TANGO 427 NC510500
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
13h35 95mm - Non vidé

==========

30/10/86 TANGO 427 NC510500
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
102mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC510600 Appareil TOT Annees 85 a 86

06/11/85 COL MARE NC510600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h30 757mm - Après vidange + huile : 60mm

==========
09/12/85 COL MARE NC510600
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
259mm

==========
06/01/86 COL MARE NC510600
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
380mm

==========
03/02/86 COL MARE NC510600
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
503mm

==========
03/03/86 Col MARE NC510600
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
939mm

==========
01/04/86 Col MARE NC510600
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
1055mm - Non vidé

==========
30/04/86 COL MARE NC510600
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
1171mm - Non vidé

==========
03/06/86 COL MARE NC510600
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
1447mm - Non vidé

==========
08/07/86 COL MARE NC510600
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : TOT
10h00 1520mm - Après vidange + huile : 62mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC510600 Appareil TOT Annees 85 a 86

03/08/86 COL MARE NC510600
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
88mm - Non vidé

==========
03/09/86 COL MARE NC510600
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
114mm

==========
30/09/86 COL MARE NC510600
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
128mm

==========
28/10/86 COL MARE NC510600
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h35 119mm - Non vidé

==========
30/10/86 COL MARE NC510600
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
140mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510700 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/11/85 GRANDIE NC510700
Agents : DANLOUX
Appareil : TOT
8h30 1° fût : 535mm - Après vidange : 146mm (8h46)
2° fût inutilisable (percé à la base)

==========

29/10/86 GRANDIE NC510700
Agents : GERNIGON
Appareil : TOT
14h50 1° fût percé : niveau à 586mm - Après vidange : 144mm
2° fût percé à la base

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC510800 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/11/85 TIAOU TIWAKA NC510800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
16h45 942mm - Après vidange + huile : 78mm

==========
09/12/85 TIAOU TIWAKA NC510800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
16h00 454mm - Non vidé

==========
07/01/86 TIAOU TIWAKA NC510800
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
9h00 687mm - Non vidé

==========
04/02/86 TIAOU TIWAKA NC510800
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : TOT
12h30 838mm - Non vidé

==========
19/03/86 TIAOU TIWAKA NC510800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h45 1807mm - Vidé + huile : 75mm

==========
22/04/86 TIAOU TIWAKA NC510800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h45 257mm - Non vidé

==========
30/05/86 TIAOU-TIWAKA NC510800
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
10h40 889mm - Non vidé + huile : 901mm

==========
24/06/86 TIAOU TIWAKA NC510800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h00 946mm - Non vidé

==========
29/07/86 TIAOU - TIWAKA NC510800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h30 1017mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510800 Appareil TOT Annees 85 a 86

26/08/86 TIAOU TIWAKA NC510800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h30 1085mm - Non vidé

==========

30/09/86 TIAOU TIWAKA NC510800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h40 1154mm - Après vidange + huile : 110mm

==========

28/10/86 TIAOU TIWAKA NC510800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h50 127mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC511000 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/11/85 CANTALOUPAI Bas NC511000
Agents : DANLOUX MACKENZIE GERNIGON
Appareil : TOT
8h43 1° fût : 397mm - Après vidange : 129mm (8h49)

==========

05/11/85 CANTALOUPAI Bas NC511000
Agents : GERNIGON
Appareil : TOT
1° fût : 397mm (8h43) - Après vidange : 129mm (8h49)

==========

29/10/86 CANTALOUPAI Bas NC511000
Agents : GERNIGON
Appareil : TOT
15h40 1° fût 347mm
2° fût non relevé

==========

29/10/86 CANTALOUPAI Bas NC511000
Agents : GERNIGON
Appareil : TOT
15h40 1°fût : 347mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC513601 Appareil - Annees 85 a 86

28/10/86 POPETCHIANE Radier Rte BOPOPE NC513601
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h00 Jaugeage par rapport à contrerepère H = -2,27m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC520110 Appareil - Annees 85 a 86

06/10/86 TONTOUTA Aval KALOUEHOLA NC520110
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
12h00 Jaugeage pour H contrerepère = -0,375m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC520200 Appareil TOT Annees 85 a 86

27/11/85 GALLIENI NC520200
Agents : MACKENZIE
Appareil : TOT
11h30 370mm - Rajout huile

==========

27/03/86 GALLIENI NC520200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h15 655,7mm - Vidé

==========

06/05/86 GALLIENI NC520200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h45 61mm - Vidange, nettoyage complet + huile

==========

06/10/86 GALLIENI NC520200
Agents : IHILY TOYON
Appareil : TOT
12h00 456,3mm - Rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC520500 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/11/85 TONTOUTA Nord-Ouest NC520500
Agents : MACKENZIE
Appareil : TOT
10h52 1° fût : 213mm - Après vidange : 110mm
2° fût Non vidé

==========

20/06/86 TONTOUTA Nord-Ouest NC520500
Agents : IHILY
Appareil : TOT
16h10 1°fût : 327mm - Après vidange : 104mm
2°fût non mesuré

==========

11/08/86 TONTOUTA Nord-Ouest NC520500
Agents : IHILY VALES
Appareil : TOT
14h55 1°fût : 127mm - Après vidange : 108mm
2°fût non mesuré

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC520600 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/06/86 COL DE NI NC520600
Agents : GERNIGON
Appareil : TOT
11h20 1°fût : 549mm - Après vidange + huile : 125mm
2°fût non mesuré

==========

11/08/86 COL DE NI NC520600
Agents : IHILY VALES
Appareil : TOT
14h00 - 1°fût 145mm - Après vidange : 115mm
2°fût non mesuré

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC550100 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 OUENAROU 1 NC550100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
9h05 1437,5mm

==========

19/08/86 OUENAROU 1 NC550100
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
13h30 1222,8mm - Vidange - Totalisateur ramené sur NOUMEA pour remise en état

==========

20/08/86 OUENAROU 1 NC550100
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
10h30 Remise en service totalisateur et rajout huile

==========

08/10/86 OUENAROU 1 NC550100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
13h40 106,5mm - Rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC550200 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 OUENAROU 2 NC550200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
9h20 1775mm - Après vidange : 36mm

==========

19/08/86 OUENAROU 2 NC550200
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
14h00 1770mm - Après vidange + huile : 40mm

==========

08/10/86 OUENAROU 2 NC550200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
13h00 134mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC550400 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 YATE 3 NC550400
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
11h05 145mm mais robinet ouvert - Remis en marche

==========

19/08/86 YATE 3 NC550400
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
11h00 1671,2mm - Après vidange nettoyage complet et rajout d'huile

==========

09/10/86 YATE 3 NC550400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
14h00 65,5mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC550500 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 YATE 4 NC550500
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
10h10 1506mm - Vidé + huile : 51mm

==========

19/08/86 YATE 4 NC550500
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
12h15 1570mm - Après vidange, pose d'une grille et rajout d'huile : 35mm

==========

09/10/86 YATE 4 NC550500
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
13h00 108mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC550600 Appareil PVG Annees 85 a 86

21/01/86 YATE Barrage NC550600
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
7h50 Contrôle

==========
17/02/86 YATE Barrage NC550600
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
11h30 Contrôle

==========
12/03/86 YATE Barrage NC550600
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
10h45 Contrôle

==========
03/07/86 YATE Barrage NC550600
Agents : NGUYEN TOYON
Appareil : PVG
10h05 Contrôle - Mauvais encrage

==========
10/07/86 YATE Barrage NC550600
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
13h35 Essai 23 pour 26mm - Changement feutre

==========
17/07/86 YATE Barrage NC550600
Agents : NGUYEN AEMA
Appareil : PVG
14h35 Remise en route PVG après déplacement près du barrage

==========
19/08/86 YATE Barrage NC550600
Agents : KABAR AEMA
Appareil : PVG
Contrôle - Essai 22 pour 26mm

==========
09/10/86 YATE Barrage NC550600
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
13h30 Contrôle - Essai 23 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC550600 Appareil TOT Annees 85 a 86

21/01/86 YATE Barrage NC550600
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
7h45 980mm - Non vidé

==========
17/02/86 YATE Barrage NC550600
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
1263mm Après vidange + huile : 57mm

==========
12/03/86 YATE Barrage NC550600
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
735mm - Non vidé

==========
03/07/86 YATE Barrage NC550600
Agents : NGUYEN TOYON
Appareil : TOT
10h00 1349mm - Non vidé

==========
10/07/86 YATE Barrage NC550600
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
13h30 1355mm - Après vidange + huile : 36mm

==========
17/07/86 YATE Barrage NC550600
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : TOT
9h45 63mm - Non vidé

==========
17/07/86 YATE Barrage NC550600
Agents : NGUYEN AEMA
Appareil : TOT
Déplacement du totalisateur de 2m, regroupement avec le pluviographe près du barrage + huile : 19mm
==========
19/08/86 YATE Barrage NC550600
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
Totalisateur à robinet : 48mm - Vidé puis nettoyage et rajout huile
==========
19/08/86 YATE Barrage NC550600
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
Totalisateur 2m : 120mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC550600 Appareil TOT Annees 85 a 86

09/10/86 YATE Barrage NC550600
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
13h30 286mm - Non vidé

==========

09/10/86 YATE Barrage NC550600
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
13h20 Totalisateur robinet 174,2mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC550600 Appareil TOT Annees 85 a 86

17/07/86 YATE Barrage NC550600
Agents : NGUYEN AEMA
Appareil : TOT
Mise en place d'un totalisateur à robinet à l'emplacement du totalisateur de 2m

==========

17/07/86 YATE Barrage NC550600
Agents : NGUYEN AEMA
Appareil : TOT
Déplacement du totalisateur de 2m, regroupement avec le pluviographe près du barrage + huile : 19mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC550800 Appareil PVG Annees 85 a 86

11/12/85 GOULET NC550800
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
9h40 Mise en route centrale OEDIPE

==========
21/01/86 GOULET NC550800
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
8H35 Contrôle OEDIPE

==========
19/02/86 GOULET NC550800
Agents : IHILY
Appareil : PVG
10h00 Mise en place Eprom et formatage - Contrôle par 1 basculement
==========
12/03/86 GOULET NC550800
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
11h30 Contrôle

==========
28/03/86 GOULET NC550800
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : PVG
10H20 - Contrôle : 38j 0h 18mm 56s - 1648 basculements - Changement batterie à 10h31
==========
05/05/86 GOULET NC550800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h20 Contrôle batterie 12,5 v - Durée d'enregistrement 76 j 421mn 22s
==========
05/06/86 GOULET NC550800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h00 Durée d'enregistrement 106j22h58mn03s - 2859 basc. - Changement batterie (n° 40 R3 - 13 volts)
==========
08/08/86 GOULET NC550800
Agents : MACKENZIE MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
12h10 Contrôle OEDIPE:Batt.12v.-Enrgt.sur 171j2h10mn43s-3267 basc.avec dernier basc. à 171j1h19mn30s
==========
13/08/86 GOULET NC550800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h45 Durée d'enregt. : 175j,22h,47mn,52s - Batterie 10,5 v. Dernier enregt. : 175j,17h,27mn,6s - Nbre basc. 3281
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC550800 Appareil PVG Annees 85 a 86

11/09/86 GOULET NC550800
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
9h00 Contrôle OEDIPE 204j22h44mn59s - 3379 basc. - Dernier enregistrement 204j22h40mn01s - Remplt. batt. 40R3 par 70B3
==========

14/10/86 GOULET NC550800
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
Contrôle OEDIPE-Durée enrgt.238j 1h 17mn 24s-Nbre basc.3446
Dernier basc.237j 22h 27mn 37s-Batt. 70B2 >10,5v
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC550800 Appareil TOT Annees 85 a 86

11/12/85 GOULET NC550800
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : TOT
9h05 506mm - Vidé

==========
21/01/86 GOULET NC550800
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
8h35 264mm

==========
19/02/86 GOULET NC550800
Agents : IHILY
Appareil : TOT
9h50 165mm

==========
12/03/86 GOULET NC550800
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
576,6mm

==========
05/05/86 GOULET NC550800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h15 910mm - Vidange et nettoyage complet

==========
10/07/86 GOULET NC550800
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
8h55 810,5mm - Vidé

==========
13/08/86 GOULET NC550800
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h50 130mm - Vidé

==========
11/09/86 GOULET NC550800
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : TOT
8h55 32mm - Vidé

==========
14/10/86 GOULET NC550800
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
11h20 51,5mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC550900 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 LAFLEUR NC550900
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
12h10 1274mm

==========

22/08/86 LAFLEUR NC550900
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
9h30 1598,4mm - Après vidange, nettoyage et rajout huile

==========

09/10/86 LAFLEUR NC550900
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
15h00 65,0mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC551000 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 GRAND LAC NC551000
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
1395,2mm

==========

22/08/86 GRAND LAC NC551000
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
12h30 1998mm - Après vidange et nettoyage, rajout huile

==========

09/10/86 GRAND LAC NC551000
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
16h00 85,1mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC551100 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 PETIT LAC NC551100
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : TOT
13h15 1440,7mm

==========

22/08/86 PETIT LAC NC551100
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
11h30 1969,8mm - Après vidange et nettoyage, rajout huile

==========

09/10/86 PETIT LAC NC551100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
15h45 85,5mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC551200 Appareil TOT Annees 85 a 86

21/01/86 LAC EN HUIT NC551200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
9h25 Entonnoir enlevé - A prévoir son remplacement

==========

12/03/86 LAC EN HUIT NC551200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
12h45 953mm (valeur non relevée lors du constat de détériora
tion du 21/10/86) - Redémarrage des observations

==========

22/08/86 LAC EN HUIT NC551200
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
10h50 1642,4mm - Après vidange et nettoyage, rajout huile

==========

09/10/86 LAC EN HUIT NC551200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
15h30 92,5mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC560200 Appareil TOT Annees 85 a 86

28/04/86 NOUMEA Centre ORSTOM NC560200
Agents : TOYON MACKENZIE
Appareil : TOT
Relevé 594mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 20mm

==========

17/10/86 NOUMEA ORSTOM NC560200
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
11h15 387mm - Après vidange et rajout huile : 95mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC560900 Appareil PVG Annees 85 a 86

15/10/86 BOULARI NC560900

Agents : MACKENZIE KABAR

Appareil : PVG

15h15 Contrôle - Essai 27 pour 26mm - A noter bague de 1000 cm2

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC562001 Appareil - Annees 85 a 86

19/11/85 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
5h30 Changement feuille - H = 3,325m

==========
29/11/85 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : MORASAKI
Appareil : -
10H20 - 3,325m - Changement feuille

==========
19/12/85 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
8h30 Changement feuille - H = 0,405m

==========
03/02/86 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : -
8h45 H = 0,33m - Plume sortie de son support - Remontage mou
vement et changement feuille
==========
25/03/86 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h00 H = 3,645m - Mouvement arrêté - Changement feuille

==========
16/04/86 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : NGUYEN MACKENZIE
Appareil : -
15h40 Changement feuille - Remontage mouvement - H = 3,495m

==========
22/04/86 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
8h25 Changement feuille - H = 3,46m

==========
30/04/86 TAMOA Pont ex RT1 NC562001
Agents : MORASAKI NGUYEN
Appareil : -
H = 3,43m - Changement feuille - Remontage mouvement

==========
22/05/86 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : -
17h20 H = 3,74m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC562001 Appareil - Annees 85 a 86

04/06/86 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h45 H = 3,43m - Support encreur sauté - Changement feuille et remontage mouvement
==========
03/07/86 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h05 H = 3,375m - Mouvement bloqué - Remise en marche à 12h 15
==========
08/07/86 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
10h45 H = 3,375m - Remontage mouvement

==========
07/08/86 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
11h45 H = 3,355m - Remontage mouvement et changement feuille

==========
04/09/86 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : -
11h20 H = 3,34m - Changement feuille et remontage mouvement

==========
02/10/86 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h35 H = 3,30m - Remontage mouvement - Changement feuille

==========
07/10/86 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
15h45 H = 3,30m - Changement feuille - Remontage mouvement
Jaugeage aval échelle
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC562003 Appareil - Annees 85 a 86

22/05/86 TAMOA Prise GR NC562003
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : -
17h14 Contrerepère (2e arbre RG amont prise) H = -1,357m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC563000 Appareil PVG Annees 85 a 86

09/04/86 NOUMEA Parc Forestier NC563000
Agents : IHILY
Appareil : PVG
8h35 nettoyage dessus entonnoir - Essai 24 pour 26mm - A pré
voir nettoyage aux alentours des appareils

==========

28/04/86 NOUMEA Parc Forestier NC563000
Agents : TOYON MACKENZIE
Appareil : PVG
15h00 Contrôle et dégagement (débroussaillage)

==========

21/08/86 NOUMEA Parc Forestier NC563000
Agents : IHILY
Appareil : PVG
10h25 Contrôle - Changement de feutre et nettoyage entonnoir
Essai 25 pour 26mm

==========

17/10/86 NOUMEA Parc Forestier NC563000
Agents : IHILY AEMA
Appareil : PVG
10h20 Contrôle - Changement barrette - Essai 23,5 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC563000 Appareil TOT Annees 85 a 86

09/04/86 NOUMEA Parc Forestier NC563000
Agents : IHILY
Appareil : TOT
8h30 630mm + huile : 657mm

==========
28/04/86 NOUMEA Parc Forestier NC563000
Agents : TOYON MACKENZIE
Appareil : TOT
Relevé 686 mm - Après vidange, nettoyage et pose d'une grille de protection + huile : 33mm
==========
21/08/86 NOUMEA Parc Forestier NC563000
Agents : IHILY
Appareil : TOT
10h20 382mm - Non vidé

==========
17/10/86 NOUMEA Parc Forestier NC563000
Agents : IHILY AEMA
Appareil : TOT
10h20 440mm - Après vidange : 113mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC600300 Appareil TOT Annees 85 a 86

13/11/85 PINDAI Eaux et Forêts NC600300
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
492mm

==========
11/12/85 PINDAI Eaux et Forêts NC600300
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
512mm

==========
09/01/86 PINDAI Eaux et Forêts NC600300
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
563mm

==========
30/01/86 PINDAI Eaux et Forêts NC600300
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
692mm

==========
03/03/86 PINDAI NC600300
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
Débordement constaté du totalisateur d'1m (692mm au précé-
dent contrôle)
==========
02/04/86 PINDAI NC600300
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
128mm - Non vidé

==========
06/05/86 PINDAI Eaux et Forêts NC600300
Agents : EAUX & FORETS
Appareil : TOT
Redémarrage mesures totalisateur + huile : 26mm

==========
05/06/86 PINDAI Eaux et Forêts NC600300
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
187mm - Non vidé

==========
03/07/86 PINDAI Eaux et Forêts NC600300
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
262mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC600300 Appareil TOT Annees 85 a 86

06/08/86 PINDAI Eaux et Forêts NC600300
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
295mm - Non vidé

==========
05/09/86 PINDAI Eaux et Forêts NC600300
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
322mm

==========
01/10/86 PINDAI Eaux et Forêts NC600300
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
362mm

==========
29/10/86 PINDAI Eaux et Forêts NC600300
Agents : EAUX ET FORETS
Appareil : TOT
389mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC640200 Appareil PVG Annees 85 a 86

05/11/85 TAO NC640200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h45 R.A.S.

==========

12/12/85 TAO NC640200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
6h05 Débouchage tuyau - Essai 25 pour 26mm

==========

07/01/86 TAO NC640200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
13h50 R.A.S.

==========

04/02/86 TAO NC640200
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : PVG
18h40 Mouvement arrêté, remontage mouvement et changement feuille

==========

05/02/86 TAO NC640200
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : PVG
14h30 Contrôle

==========

27/08/86 TAO NC640200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
11h35 Essai 25 pour 26mm

==========

29/09/86 TAO NC640200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h15 Essai 25 pour 26mm

==========

23/10/86 TAO NC640200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
6h05 Essai 21 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC640200 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/11/85 TAO NC640200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h40 580mm - Après vidange + huile : 56mm

==========

12/12/85 TAO NC640200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
6h00 432mm - Non vidé

==========

07/01/86 TAO NC640200
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
13h45 718mm - Non vidé

==========

04/02/86 TAO NC640200
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : TOT
18h40 1011mm - Non vidé

==========

05/02/86 TAO NC640200
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : TOT
14h30 1017mm - Après vidange : 381mm

==========

27/08/86 TAO NC640200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h30 1022mm - Vidé + huile : 65mm

==========

29/09/86 TAO NC640200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h10 172mm - Non vidé

==========

23/10/86 TAO NC640200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
6h00 207mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC640400 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 PANIE 350 Chute TAO NC640400

Agents : POTIAROA AEMA

Appareil : TOT

11h30 1° fût : 860mm - Après vidange, remplt 1° fût + huile: 30mm - 2° fût : 240mm - Après vidange + huile : 30mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC640500 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/09/86 Piste PANIE 950 NC640500

Agents : TOYON MORASAKI

Appareil : TOT

15h20 Redémarrage des observations après réinstallation :

1° fût : 20mm - 2° fût : 14mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC640600 Appareil PVG Annees 85 a 86

17/09/86 PANIE Sommet NC640600
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : PVG
15h12 Démarrage OEDIPE 1075 après installation panneau solaire, centrale et batterie
==========
29/09/86 PANIE Sommet NC640600
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
11h05 Contrôle centrale OEDIPE n°1075 - R.A.S. - Batterie 12,5 v.
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC640600 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/09/86 PANIE Sommet NC640600
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
11h00 Rédémarrage des observations après réinstallation :
1° fût : 38mm - 2° fût : 20mm
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC640700 Appareil TOT Annees 85 a 86

16/09/86 Piste PANIE 250 NC640700

Agents : IHILY VERLAGUET MORASAKI

Appareil : TOT

11h30 Démarrage des observations - Après ajout huile : 20mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC640800 Appareil TOT Annees 85 a 86

18/09/86 Piste PANIE 1300 NC640800
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : TOT
Débroussaillage de la zone de largage

==========

29/09/86 Piste PANIE 1300 NC640800
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
12h20 Démarrage des observations - Ajout huile
1° fût : 25mm - 2° fût : 10mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC641001 Appareil - Annees 85 a 86

05/11/85 OUAPANDIEME Amont RT 3 NC641001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
6h00 Contrôle - H = 1,48m

==========
12/12/85 OUAPANDIEME Amont RT 3 NC641001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
6h30 H = 1,58m - R.A.S.

==========
07/01/86 OUAPANDIEME Amont RT 3 NC641001
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
14h10 H = 1,67m - Remontage mouvement

==========
05/02/86 OUAPANDIEME Amont RT 3 NC641001
Agents : VERLAGUET KABAR
Appareil : -
14h15 H = 1,58m - Remontage mouvement

==========
19/03/86 OUAPANDIEME Amont RT 3 NC641001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h50 H = 1,69m - Remontage mouvement

==========
22/04/86 OUAPANDIEME Amont RT3 NC641001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
16h30 H = 1,50m

==========
23/05/86 OUAPANDIEME Amont RT 3 NC641001
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : -
7h40 H = 1,67m - Contrôle limni - Vu lecteur pour changement des feuilles
==========
28/05/86 OUAPANDIEME Amont RT 3 NC641001
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
15h10 H = 1,635m - Contrôle, remontage et changement feutre

==========
25/06/86 OUAPANDIEME Amont RT 3 NC641001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
8h10 H = 1,74m - Remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC641001 Appareil - Annees 85 a 86

30/07/86 OUAPANDIEME Amont RT 3 NC641001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
15h10 H = 0,46m - Remontage mouvement

==========

27/08/86 OUAPANDIEME Amont RT 3 NC641001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h00 H = 1,44m - Remontage mouvement

==========

28/09/86 OUAPANDIEME Amont RT 3 NC641001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
17h00 H = 1,51m - Remontage mouvement - A prévoir un cadenas
Elément de 0-1m en mauvais état

==========

23/10/86 OUAPANDIEME Amont RT 3 NC641001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
6h30 Jaugeage pour H = 1,47m - Remontage mouvement

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC641101 Appareil - Annees 85 a 86

23/10/86 TIAHOT Cote 10 NC641101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
7h10 Jaugeage par rapport à contrerepère H = -0,50m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC641201 Appareil - Annees 85 a 86

23/10/86 BOUANAVIO Cote 40 NC641201

Agents : POTIAROA AEMA

Appareil : -

7h50 Jaugeage par rapport à contrerepère H = -0,365m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC660200 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/03/86 TAO NC660200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h25 R.A.S.

==========

22/04/86 TAO NC660200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
16h00 Essai 26 pour 26mm

==========

23/05/86 TAO NC660200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : PVG
7h00 Contrôle - Essai : 24 pour 26mm

==========

28/05/86 TAO NC660200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
15h40 Contrôle

==========

25/06/86 TAO NC660200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
7h55 Essai 25 pour 26mm

==========

30/07/86 TAO NC660200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h50 Essai : 25 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC660200 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/03/86 TAO NC660200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h20 1497mm - Vidé + huile : 50mm

==========

22/04/86 TAO NC660200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
15h55 230mm - Non vidé

==========

23/05/86 TAO NC660200
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
801mm - Non vidé

==========

28/05/86 TAO NC660200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
15h40 807mm - Non vidé

==========

25/06/86 TAO NC660200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
7h50 918mm - Non vidé

==========

30/07/86 TAO NC660200
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h45 952mm - Non vidé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC690400 Appareil PVG Annees 85 a 86

05/12/85 NOU Limni NC690400
Agents : MORASAKI
Appareil : PVG
12h30 Démarrage observations pluviométriques

==========
06/01/86 NOU Limni NC690400
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : PVG
Feutre non repoussé sur tambour remis en place

==========
18/03/86 NOU Limni NC690400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
10h10 Problème de feutre

==========
21/04/86 NOU Limni NC690400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h25 Essai 25 pour 26mm

==========
24/06/86 NOU Limni NC690400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
8h50 Essai : 25 pour 26mm

==========
29/07/86 NOU Limni NC690400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
9h55 Changement mouvement - Essai : 26 pour 26mm

==========
21/10/86 NOU Limni NC690400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : PVG
14h45 Essai 22,5 pour 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC690400 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/12/85 NOU Limni NC690400
Agents : MORASAKI
Appareil : TOT
12h30 Démarrage observations totalisateur - Huile : 15mm
Remis au lecteur : 1 double-mètre et 1 bidon huile
==========
06/01/86 NOU Limni NC690400
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : TOT
15h15 313mm - Non vidé

==========
28/02/86 NOU Limni NC690400
Agents : LECTEUR OU AGENT ENERCAL
Appareil : TOT
Totalisateur à 885mm le 21/02 (contrôle lecteur) vidé le
28/02 : 30mm (cote antérieure, débordement ?)
==========
18/03/86 NOU Limni NC690400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
10h05 350mm - Vidé + huile : 12mm

==========
21/04/86 NOU Limni NC690400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h20 175mm - Non vidé

==========
24/06/86 NOU Limni NC690400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h45 684mm - Après vidange + huile : 12mm

==========
24/06/86 NOU Limni NC690400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
8h45 684mm - Après vidange + huile : 12mm

==========
29/07/86 NOU Limni NC690400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
9h50 95mm - Non vidé

==========
21/10/86 NOU Limni NC690400
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
14h40 244mm - Après vidange + huile : 13mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC696001 Appareil - Annees 85 a 86

19/11/85 NOU (AFF. TU) Cote 35 NC696001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h00 H = 1,27m - R.A.S.

==========
05/12/85 NOU (Aff. TU) Cote 35 NC696001
Agents : MORASAKI
Appareil : -
Contrôle limnigraphe et échelle - H = 1,08m à 12h00

==========
12/12/85 NOU (AFF. TU) Cote 35 NC696001
Agents : IHILY NGUYEN
Appareil : -
9h00 Pas d'accès (clé portail refusée par ENERCAL)

==========
06/01/86 NOU (AFF. TU) Cote 35 NC696001
Agents : POTIAROA KABAR
Appareil : -
15h25 H = 1,10m - Limnigraphe remis à la cote - A prévoir cartouche d'encre

==========
18/03/86 NOU (Aff. TU) Cote 35 NC696001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h20 H = 1,20m - Remontage mouvement

==========
21/04/86 NOU (Aff. TU) Cote 35 NC696001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h30 H = 1,31m - Remontage mouvement

==========
24/06/86 NOU (Aff. TU) Cote 35 NC696001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
9h00 H = 0,99m - Remontage mouvement

==========
29/07/86 NOU (Aff. TU) Cote 35 NC696001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
10h10 H = 0,895m - Remontage mouvement

==========
21/10/86 NOU (AFF. TU) Cote 35 NC696001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
14h50 H = 0,85m - Remontage mouvement et jaugeage

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC720200 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 BERGERIE P 6 NC720200
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
12h00 1062mm - Après vidange + huile : 37mm

==========

10/10/86 BERGERIE P 6 NC720200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
7h35 1360mm - Après vidange + huile : 71mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC720300 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 RIVIERE BLEUE 4 NC720300
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
10h40 977,7mm - Rajout huile

==========

05/05/86 RIVIERE BLEUE 4 NC720300
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : TOT
11h40 650mm - Vidé

==========

10/10/86 RIVIERE BLEUE T 4 NC720300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
8h25 1402,5mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC720400 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 RIVIERE BLEUE 12 NC720400
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
11h05 987,6mm

==========

10/10/86 RIVIERE BLEUE 12 NC720400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
8h55 799,2mm mais entonnoir cassé

==========

15/10/86 RIVIERE BLEUE 12 NC720400
Agents : KABAR TOYON
Appareil : TOT
12h15 Remise en service du totalisateur

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC720500 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 COL PRONY (T PRONY) NC720500
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
10h20 Entonnoir trouvé cassé - Mesure perdue

==========
08/04/86 COL PRONY (T PRONY) NC720500
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
Vidange et nettoyage complet du totalisateur - Rajout huile
Redémarrage des observations
==========
10/10/86 COL PRONY (T PRONY) NC720500
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
9h55 874,7mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC740100 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 GORO NC740100
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
15h00 1496,5mm

==========

21/08/86 GORO NC740100
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
14h35 1998mm - Après vidange, nettoyage + huile

==========

14/10/86 GORO NC740100
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
15h30 149,0mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC740200 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 KUEBINI Rivière NC740200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
14h20 1594,7mm

==========

21/08/86 KUEBINI Rivière NC740200
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
15h40 2304,4mm - Après vidange et nettoyage, rajout huile

==========

14/10/86 KUEBINI Rivière NC740200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
14h40 199,7mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC740300 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 KUEBINI Source NC740300
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
14h10 1572,5mm

==========

21/08/86 KUEBINI Source NC740300
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
16h50 2628,5mm - Après vidange et nettoyage, rajout huile

==========

14/10/86 KUEBINI Source NC740300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
15h05 545,8mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC743005 Appareil - Annees 85 a 86

14/10/86 PETITE KUEBINI Amont prise NC743005

Agents : MACKENZIE KABAR

Appareil : -

12h50 Jaugeage par rapport à contrerepère (H = -0,42m)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC743026 Appareil - Annees 85 a 86

14/10/86 GRANDE KUEBINI Cote 190 NC743026

Agents : MACKENZIE KABAR

Appareil : -

16h30 Jaugeage sur les 2 bras

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC750501 Appareil - Annees 85 a 86

08/10/86 OUEN-KOURA Cote 120 NC750501
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
13h15 Jaugeage par rapport à contrerepère (H = +0,014m)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC750505 Appareil - Annees 85 a 86

08/10/86 DO THIO Pont RT 4 Bis NC750505
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
14h13 Jaugeage par rapport à contrerepère H = -0,877m

==========

CHANGEMENTS APPAREILLAGES

****

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC020200 Appareil PVG Annees 85 a 86

29/10/86 COMBOUI 210 Limni NC020200
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : PVG
12h00 Inst.OEDIPE 1067 avec nouveau corps PVG - Format.Eprom 058625,1 à 12h16 - Batterie 60R2 rattachée au panneau solaire
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC020105 Appareil - Annees 85 a 86

07/11/85 COMBOUI Cote 210 NC020105
Agents : MACKENZIE GERNIGON KABAR TOYON
Appareil : -
Installation (travaux du 04 au 07) CHLOE A n°3018 (5mn,2cm) avec SPI-1C n°2042 (0-10m) - Démarrage à 8h10
==========
17/06/86 COMBOUI Cote 210 NC020105
Agents : DANLOUX GERNIGON NGUYEN
Appareil : -
12h46 Réinstallation table Télimnip 0-15m,électrique,5mm/h - Installation régulateur entre panneau et batterie
==========
11/08/86 COMBOUI Cote 210 NC020105
Agents : DANLOUX NGUYEN VERLAGUET TOYON
Appareil : -
12h20 H=0,77m-Led allumée-Rplt.batt.70P3(10v)par70P5(12,5v)-Rplt.Eprom 1285196par0985146-Rplts bout.(vide),rouleau,piles
==========
29/10/86 COMBOUI Cote 210 NC020105
Agents : GERNIGON
Appareil : -
12h00 Remplacement batterie PULSA 70P5 par BAROCLEM - Changements de régulateur et Eprom
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC080300 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/12/85 COULA NC080300

Agents : MORASAKI

Appareil : TOT

7h45 Réinstallation (haut Cimetière) à proximité de l'ancien site (bas Cimetière) du totalisateur cylindrique d'1m

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC080800 Appareil PVG Annees 85 a 86

11/12/85 BOREARE NC080800
Agents : MACKENZIE MORASAKI TOYON GOWE
Appareil : PVG
Installation pluviographe SIAP 8j sur BOREARE, à proximité immédiate de la station limnigr. et de la piste d'accès
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC080800 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/12/85 BOREARE NC080800

Agents : MACKENZIE

Appareil : TOT

Installation totalisateur à robinet près pluviographe

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC085010 Appareil - Annees 85 a 86

12/12/85 COULA Cote 235 NC085010
Agents : NGUYEN MACKENZIE MORASAKI
Appareil : -
Installation (travaux du 11 au 12) échelle basses eaux (1élément 0-1m), CHLOE A n°3019 (5mn,1cm), SPI-1C n°2040 (0-10m)
==========
19/03/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : IHILY NGUYEN GALLOIS
Appareil : -
10h35 H=0,695m-CHLOE A arrêté-Enlèvem.Eprom,soudure sur régulateur-Batt. hors service remplacée et chargem.Eprom-H=0,70m
==========
26/08/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : MACKENZIE TOYON
Appareil : -
CHLOE arrêtée-ChgtsEprom (1285201par0586250)et batt.40R2(2v) par 40R4(12v) - H = 0,47m (12h01) - Remise en route
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC090600 Appareil PVG Annees 85 a 86

09/04/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
8h20 Démontage table Précis Mécanique et remplacement par une centrale Oedipe n° 1067 (batterie 55 P2)

==========

28/04/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : MORASAKI NGUYEN
Appareil : PVG
17h00 Remplacement centrale Oedipe n° 1067 et batterie(55P9)

==========

31/07/86 OUAZANGOU NC090600
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : PVG
8h45 Réinstallation d'une centrale OEDIPE - Batterie 12,0 volts

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC091000 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/03/86 KAALA NC091000
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : PVG
12h30 Installation pluviographe Précis Mécanique 8 j.

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC091000 Appareil TOT Annees 85 a 86

26/02/86 KAALA NC091000
Agents : IHILY POIREL VERLAGUET
Appareil : TOT
9h50 Installation d'un totalisateur à robinet

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC160400 Appareil TOT Annees 85 a 86

13/05/86 KOINDE NC160400

Agents : AEMA MORASAKI

Appareil : TOT

15h15 Totalisateur disparu

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC200900 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/10/86 ME AOUI NC200900
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : TOT
13h56 Percé vers 530 - Abandonné

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC280100 Appareil PVG Annees 85 a 86

29/10/86 NI 1 NC280100
Agents : DANLOUX IHILY
Appareil : PVG
8h30 à 10h04 Inst.OEDIPE avec nouveau corps PVG (essai 30 pour 26mm) - Formatage Eprom 1285196 à 10h04-Batterie DININ
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC280101 Appareil - Annees 85 a 86

20/06/86 NI Cote 165 NC280101

Agents : MACKENZIE MORASAKI NGUYEN TOYON

Appareil : -

Mise en place CHLOE A n°3021 et batterie PULSAR n° 70 P2 -

Installation régulateur entre batterie et panneau solaire

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC280200 Appareil PVG Annees 85 a 86

17/06/86 HUMBOLDT NC280200
Agents : IHILY
Appareil : PVG
7h40 Démontage pluviographe et guérite

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC290400 Appareil PVG Annees 85 a 86

05/03/86 AOUPINIE NC290400
Agents : IHILY DANLOUX NGUYEN
Appareil : PVG
15h30 Installation d'une centrale OEDIPE reliée sur PVG à ti
tre d'essai - Mise en route à 17h34
==========
17/04/86 AOUPINIE TV NC290400
Agents : POTIAROA TOYON
Appareil : PVG
6h40 Table Précis Mécanique remplacée par centrale Oedipe
n° 1063 (batterie 55 P1)
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC310800 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 GAGALECH NC310800
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : TOT
13h20 Réinstallation d'1 seul fût + huile : 16mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC340400 Appareil TOT Annees 85 a 86

14/05/86 NAKETY Wharf NC340400
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
13h35 Récupération du totalisateur détérioré

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC340500 Appareil TOT Annees 85 a 86

14/05/86 BIENVENUE Mine NC340500
Agents : AEMA MORASAKI
Appareil : TOT
13h20 Récupération du totalisateur détérioré

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC360100 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/10/86 BOULINDA NC360100
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : TOT
14h15 Totalisateur abandonné

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC370101 Appareil - Annees 85 a 86

17/06/86 OUINNE Embouchure NC370101
Agents : IHILY MACKENZIE
Appareil : -
Remplacement OTT-X par limnigraphe OTT-XX, table électrique, 2mm/h
==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC370102 Appareil - Annees 85 a 86

07/11/85 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : IHILY MORASAKI NGUYEN VERLAGUET
Appareil : -
Fin installation centrale CHLOE A n°3024 + SPI - 1C (0-10m)
Capteur solaire Photowatt 40W crête - Batterie DININ

==========

17/06/86 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : MACKENZIE NGUYEN
Appareil : -
Installation régulateur entre batterie et panneau solaire

==========

11/08/86 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : NGUYEN VERLAGUET TOYON
Appareil : -
Arrêts app.Cde moteur sur arrêt et prise purge engagée (perte mercure)-Chgts bout.,rouleau,piles,batt.(70P1 4v)et Eprom

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC370600 Appareil PVG Annees 85 a 86

29/10/86 OUINNE 6 NC370600

Agents : NGUYEN TOYON

Appareil : PVG

Mise en place OEDIPE 1077 avec nouveau corps PVG

Batterie DININ 60R4(12,6v) - Eprom n°0985148

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC370110 Appareil - Annees 85 a 86

17/06/86 OUINNE Cote 280 NC370110
Agents : GERNIGON IHILY
Appareil : -
9h20 Démontage Télimnip (15m,5mm/h) - Restent en place : élé
ments d'échelle, cabine, prise de pression et tuyau de prise
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC390200 Appareil TOT Annees 85 a 86

20/11/85 POUALOA 3 NC390200
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : TOT
Robinet enlevé - Remise en état avec ajout d'huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC470200 Appareil PVG Annees 85 a 86

19/11/85 FATENAOUE NC470200

Agents : TOYON MORASAKI

Appareil : PVG

16h00 PVG ramené sur NOUMEA

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC480300 Appareil PVG Annees 85 a 86

11/06/86 MONT DO TV NC480300
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : PVG
11h15 Rapatriement mouvement sur NOUMEA

==========

12/06/86 MONT DO TV NC480300
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : PVG
Changement table

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510300 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/10/86 POMONGOA NC510300

Agents : DANLOUX

Appareil : TOT

15h31 1° fût : 393mm mais percé vers 660

2° fût non relevé - Abandon station

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC510700 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/10/86 GRANDIE NC510700

Agents : GERNIGON

Appareil : TOT

14h50 1° fût et 2° fût percés - Abandon station

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC550100 Appareil TOT Annees 85 a 86

19/08/86 OUENAROU 1 NC550100
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
Totalisateur ramené sur NOUMEA pour remise en état

==========

20/08/86 OUENAROU 1 NC550100
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
10h30 Réinstallation totalisateur et rajout huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC550600 Appareil PVG Annees 85 a 86

17/07/86 YATE Barrage NC550600

Agents : NGUYEN AEMA

Appareil : PVG

14h35 Remise en route PVG après déplacement près du barrage

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC550800 Appareil PVG Annees 85 a 86

11/12/85 GOULET NC550800

Agents : IHILY NGUYEN

Appareil : PVG

9h00 Mouvement arrêté - Démontage complet de la table et ré-installation d'une centrale OEDIPE (mise en route à 9h40)

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC551200 Appareil TOT Annees 85 a 86

21/01/86 LAC EN HUIT NC551200
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
9h25 Entonnoir enlevé - A prévoir son remplacement

==========

13/03/86 LAC EN HUIT NC551200
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : TOT
12h45 Entonnoir replacé

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC600300 Appareil TOT Annees 85 a 86

06/05/86 PINDAI NC600300
Agents : EAUX & FORETS
Appareil : TOT
Réinstallation totalisateur (tombé) + huile : 26mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC640400 Appareil TOT Annees 85 a 86

04/11/85 PANIE 350 Chute TAO NC640400

Agents : POTIAROA AEMA

Appareil : TOT

Remplacement 1° fût

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC640500 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/09/86 Piste PANIE 950 NC640500

Agents : TOYON MORASAKI

Appareil : TOT

15h20 Installation totalisateur : 2 fûts de 200l avec bague de 400 cm2 pour le 1° fût - Ajout d'huile

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC640600 Appareil PVG Annees 85 a 86

17/09/86 PANIE Sommet NC640600

Agents : VERLAGUET MORASAKI

Appareil : PVG

Installation centrale OEDIPE 1075 avec panneau solaire 40W crête et batt.12,8v - Récup.anc.tabl.élec.Précis Mécanique

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC640600 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/09/86 PANIE Sommet NC640600

Agents : TOYON MORASAKI

Appareil : TOT

11h00 Installation totalisateur de 2 fûts - Ajout huile -

1° fût : 38mm - 2° fût : 20mm

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC640700 Appareil TOT Annees 85 a 86

16/09/86 Piste PANIE 250 NC640700

Agents : EMILY VERLAGUET MORASAKI

Appareil : TOT

11h30 Installation d'un fût de 200l avec bague de 400cm2 - Débrouissallage et fixation

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC640800 Appareil TOT Annees 85 a 86

29/09/86 Piste PANIE 1300 NC640800

Agents : TOYON MORASAKI

Appareil : TOT

12h20 Installation totalisateur de 2 fûts de 200l., 1°fût avec bague de 400 cm2

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC690400 Appareil PVG Annees 85 a 86

05/12/85 NOU Limni NC690400

Agents : MORASAKI

Appareil : PVG

Installation pluviographe SIAP hebdomadaire à proximité de la station limnigraphique

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC690400 Appareil TOT Annees 85 a 86

05/12/85 NOU Limni NC690400

Agents : MORASAKI

Appareil : TOT

12h30 Installation d'un totalisateur cylindrique (1m) à proximité du pluviographe

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC720400 Appareil TOT Annees 85 a 86

10/10/86 RIVIERE BLEUE 12 NC720400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
8h55 Entonnoir cassé - Totalisateur ramené à NOUMEA pour réparation

==========

15/10/86 RIVIERE BLEUE 12 NC720400
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : TOT
12h15 Remise en service du TOT, mais robinet cassé et vidange condamnée

==========

21/10/86 RIVIERE BLEUE 12 NC720400
Agents : KABAR TOYON
Appareil : TOT
Changement robinet totalisateur

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC720500 Appareil TOT Annees 85 a 86

12/03/86 COL PRONY (T PRONY) NC720500
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : TOT
10h20 Entonnoir trouvé cassé - Mesure perdue

==========

08/04/86 COL PRONY (T PRONY) NC720500
Agents : KABAR AEMA
Appareil : TOT
11h45 Remplacement de l'entonnoir

==========

RESULTATS JAUGEAGES

****

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC020105 Appareil - Annees 85 a 86

11/08/86 COMBOUI Cote 210 NC020105
Agents : VERLAGUET DANLOUX
Appareil : -
Jaugeage de 13h15 à 14h22 - H = 0,77m - Q = 0,722m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC050105 Appareil - Annees 85 a 86

30/10/86 DUMBEA Est ancienne prise NC050105
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
Jaugeage de 11h20 à 11h40 - Q = 0,014m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC050107 Appareil - Annees 85 a 86

30/10/86 DUMBEA Est amont retenue NC050107
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
Jaugeage de 10h00 à 10h30 - Q = 0,312m3/s (Echelle barrage à H = 0,76m)
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC085010 Appareil - Annees 85 a 86

12/12/85 COULA Cote 235 NC085010
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
13h30 Jaugeage H = 0,50m - Q = 0,097m3/s

==========
16/12/85 COULA Cote 235 NC085010
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
12h57 Jaugeage H = 0,59m - Q = 0,240m3/s

==========
24/02/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 15h45 (H =0,85m) à 16h15 (H = 0,84m) -
Q = 0,913 m3/s
==========
07/03/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
Jaugeage de 16h15 (H = 1,01m) à 17h00 (H = 0,99m)
Q = 2,04m3/s
==========
21/10/86 COULA Cote 235 NC085010
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 10h00 à 10h15 - H = 0,525m - Q = 0,094m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC150104 Appareil - Annees 85 a 86

15/10/86 KOUMAC Pont radier Rte POUM NC150104

Agents : MORASAKI TOYON

Appareil : -

Jaugeage de 16h00 à 16h20 - H contrerepère = -0,70m

Q = 0,058m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC221001 Appareil - Annees 85 a 86

14/10/86 OUEN-KOH Cote 360 NC221001
Agents : IHILY AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 15h50 à 16h00 - H = 14,42m - Q = 0,041m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC223005 Appareil - Annees 85 a 86

08/10/86 KENEROU Cote 120 NC223005

Agents : IHILY TOYON

Appareil : -

Jaugeage de 8h15 à 8h30 - H = 0,76m - Q = 0,207m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC226005 Appareil - Annees 85 a 86

08/10/86 CIU au Belvédère NC226005
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
Jaugeage de 9h30 à 9h40 - H = 0,395m - Q = 0,046m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC250105 Appareil - Annees 85 a 86

09/10/86 NEPOUI BERNHEIM NC250105
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 11h00 à 11h25 - H = -0,17m - Q = 0,448m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC260105 Appareil - Annees 85 a 86

22/05/86 NERA Pont RT 1 NC260105
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : -
Jaugeage de 10h44 (-10,78m) à 11h16 (-10,90m) - Q = 160m3/s

==========
22/05/86 NERA Pont RT 1 NC260105
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : -
Jaugeage de 11h16 (-10,90m) à 11h45 (-10,92m) - Q = 161m3/s

==========
22/05/86 NERA Pont RT 1 NC260105
Agents : DANLOUX GERNIGON
Appareil : -
Jaugeage de 12h54 (-10,93m) à 13h45 (-10,95m) - Q = 147m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC280101 Appareil - Annees 85 a 86

20/06/86 NI Cote 165 NC280101
Agents : MACKENZIE NGUYEN
Appareil : -
Jaugeage de 10h00 (H = 0,615m) à 10h25 (H = 0,615m) -
Q = 1,89m3/s

==========

11/08/86 NI Cote 165 NC280101
Agents : GERNIGON MACKENZIE
Appareil : -
Jaugeage de 12h00 à 12h35 - H = 0,50m - Q = 1,39m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC290101 Appareil - Annees 85 a 86

22/10/86 NIMBAYE Aval GOA NC290101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 7h10 à 7h50 - H = 0,31m - Q = 0,855m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC341001 Appareil - Annees 85 a 86

08/10/86 OUEN NAKETY 3 Km Amont RT 4 Bis NC341001
Agents : IHILY TOYON
Appareil : -
Jaugeage de 10h30 à 10h40 - H contrerepère = -0,276m
Q = 0,127m3/s
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC370101 Appareil - Annees 85 a 86

17/06/86 OUINNE Embouchure NC370101
Agents : MORASAKI VANDANGE
Appareil : -
Jaugeage de 12h15 (H = 1,83m) à 13h15 (H = 1,81m) -
Q = 22,1m3/s
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC370102 Appareil - Annees 85 a 86

11/08/86 OUINNE Cote 219 NC370102
Agents : VERLAGUET DANLOUX TOYON
Appareil : -
Jaugeage de 10h00 à 10h50 - H = 0,65m - Q = 3,51m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC396001 Appareil - Annees 85 a 86

20/11/85 KOPETO Cote 55 NC396001
Agents : MORASAKI TOYON
Appareil : -
12h45 Jaugeage - H = 0,23m - Q = 0,015m3/s

==========
18/12/85 KOPETO Cote 55 NC396001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
12h30 Jaugeage - H = 0,225m - Q = 0,015 m3/s

==========
07/10/86 KOPETO Cote 55 NC396001
Agents : MORASAKI AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 8h50 à 9h05 - H = 0,22m - Q = 0,028m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC440101 Appareil - Annees 85 a 86

10/10/86 PIROGUES Cote 5 NC440101
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
Jaugeage de 13h00 à 13h30 - H = 0,27m - Q = 0,856m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC440107 Appareil - Annees 85 a 86

14/11/85 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : TOYON KABAR
Appareil : -
13h50 Jaugeage H = 5,49m - Q = 0,620m3/s

==========
04/12/85 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : -
Jaugeage - H = 5,665 - 5,63m - Q = 1,08m3/s

==========
31/12/85 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : KABAR
Appareil : -
7h30 Jaugeage - H = 5,63m - Q = 0,906 m3/s

==========
28/01/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MACKENZIE VERLAGUET
Appareil : -
15h15 Jaugeage pour H = 5,60m - Q = 0,985m3/s

==========
24/03/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MORASAKI KABAR MACKENZIE
Appareil : -
14h00 Jaugeage flotteurs pour H = 6,66m - Q = 29,2m3/s

==========
24/03/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MORASAKI KABAR MACKENZIE
Appareil : -
14h05 Jaugeage flotteurs pour H = 6,66m - Q = 26,9m3/s

==========
24/03/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MORASAKI KABAR MACKENZIE
Appareil : -
14h10 Jaugeage flotteurs pour H = 6,65m - Q = 26,9m3/s

==========
24/03/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MORASAKI KABAR MACKENZIE
Appareil : -
14h15 Jaugeage flotteurs pour H = 6,65m - Q = 27,4m3/s

==========
24/03/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MORASAKI KABAR MACKENZIE
Appareil : -
14h20 Jaugeage flotteurs pour H = 6,65m - Q = 28,5m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC440107 Appareil - Annees 85 a 86

24/03/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MORASAKI KABAR MACKENZIE
Appareil : -
14h30 Jaugeage flotteurs pour H = 6,64m - Q = 28,9m3/s

==========
24/03/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MORASAKI KABAR MACKENZIE
Appareil : -
14h40 Jaugeage flotteurs pour H = 6,64m - Q = 25,6m3/s

==========
24/03/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MORASAKI KABAR MACKENZIE
Appareil : -
14h55 Jaugeage flotteurs pour H = 6,63m - Q = 26,1m3/s

==========
24/03/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MORASAKI KABAR MACKENZIE
Appareil : -
15h05 Jaugeage flotteurs pour H = 6,63m - Q = 28,2m3/s

==========
24/03/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MORASAKI KABAR MACKENZIE
Appareil : -
15h20 Jaugeage flotteurs pour H = 6,63m - Q = 25,1m3/s

==========
27/03/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MACKENZIE MORASAKI
Appareil : -
12h00 Jaugeage H = 6,14m - Q = 4,84m3/s

==========
09/10/86 PIROGUES Cote 82 NC440107
Agents : MACKENZIE KABAR
Appareil : -
Jaugeage de 11h40 à 12h05 - H = 5,345m - Q = 0,328m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC510110 Appareil - Annees 85 a 86

28/10/86 TIWAKA Cote 74 NC510110
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 11h30 à 11h50 - H contrerepère = -1,60m -
Q = 1,01m3/s
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC510130 Appareil - Annees 85 a 86

28/10/86 OUAMENDIOU Cote 170 NC510130
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
Jaugeage pour H contrerepère = -0,305m - Q = 0,193m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC513601 Appareil - Annees 85 a 86

28/10/86 POPETCHIANE Radier Rte BOPOPE NC513601

Agents : POTIAROA AEMA

Appareil : -

Jaugeage de 11h00 à 11h15 - H contrerepère = -2,27m -

Q = 0,070m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC520110 Appareil - Annees 85 a 86

06/10/86 TONTOUTA Aval KALOUEHOLA NC520110

Agents : IHILY TOYON

Appareil : -

Jaugeage de 12h00 à 12h40 - H = 0,375m - Q = 1,97m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC562001 Appareil - Annees 85 a 86

07/10/86 TAMOA Pont ex RT 1 NC562001

Agents : MACKENZIE KABAR

Appareil : -

Jaugeage de 15h00 à 15h30 - H = 3,30m - Q = 0,124m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC641001 Appareil - Annees 85 a 86

23/10/86 OUAPANDIEME Amont RT 3 NC641001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 6h30 à 6h50 - H = 1,47m - Q = 0,168m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC641101 Appareil - Annees 85 à 86

23/10/86 TIAHOT Cote 10 NC641101
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 7h10 à 7h20 - H contrerepère = -0,50m
Q = 0,086m3/s
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC641201 Appareil - Annees 85 a 86

23/10/86 BOUANAVIO Cote 40 NC641201
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 7h50 à 8h10 - H contrerepère = -0,365m -
Q = 0,127m3/s
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC696001 Appareil - Annees 85 a 86

21/10/86 NOU (AFF. TU) Cote 35 NC696001
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
Jaugeage de 15h00 à 15h15 - H = 0,85m - Q = 0,203m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC743005 Appareil - Annees 85 a 86

14/10/86 PETITE KUEBINI Amont prise NC743005

Agents : MACKENZIE KABAR

Appareil : -

Jaugeage de 12h55 à 13h15 - H contrerepère = -0,42m

Q = 0,054m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC743026 Appareil - Annees 85 a 86

14/10/86 GRANDE KUEBINI Cote 190 NC743026

Agents : MACKENZIE KABAR

Appareil : -

Jaugeage - de 16h30 à 16h45, 1er bras - Q1 = 0,309m3/s

2ème bras de 16h55 à 17h15 - Q2 = 0,029m3/s - Q = 0,338m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC750501 Appareil - Annees 85 a 86

08/10/86 OUEN-KOURA Cote 120 NC750501

Agents : IHILY TOYON

Appareil : -

Jaugeage de 13h15 à 13h30 - H contrerepère = +0,14m

Q = 0,098m3/s

==========

RAPPORT D'ACTIVITE

Station NC750505 Appareil - Annees 85 a 86

08/10/86 DO THIO Pont RT 4 Bis NC750505

Agents : IHILY TOYON

Appareil : -

Jaugeage de 14h13 à 14h30 - H contrerepère = -0,877m

Q = 0,225m3/s

==========

RECONNAISSANCES ET ESSAIS

****

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC000000 Appareil - Annees 85 a 86

02/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY NGUYEN TOYON
Appareil : -
Essai transm. entre OUINNE 1 et ORSTOM-NOUMEA-Réception correcte avec poste ORSTOM-Essai négat.avec poste rad. ENERCAL
==========
03/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES NGUYEN TOYON
Appareil : -
11h30 Essai transmission entre OUINNE 1 et YATE Barrage - Réception correcte sur YATE (5/5)
==========
09/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : -
19h00 Essai radio de POUALOA cote 117 vers AOUPINIE (5/5)

==========
09/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
6h30 Essai transmission entre MONT-DO et AOUPINIE (5/5)

==========
09/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
11h50 Essai transmission entre GOAPIN 2 et MOINDAH (3/5)

==========
09/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
13h05 Essai transmission entre AOUPINIE et BVR MOINDAH 1 (5/5)
==========
09/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
15h00 Essai transmission entre AOUPINIE et FORET PLATE Scierie (5/5)
==========
09/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : -
6h30 Essai transmission radio de l'AOUPINIE vers Mt-DO (5/5)

==========
09/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : -
11h20 Essai transmission radio du BVR MOINDAH 1 vers NEKLIAI (5/5)
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC000000 Appareil - Annees 85 a 86

09/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
11h20 Essai transmission entre NEKLIAI et MOINDAH BVR (5/5)

==========
09/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
19h00 Essai transmission entre AOUPINIE et POUALOA cote 117 (5/5)
==========
10/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : -
13h30 Essai transmission radio du dernier campement minier KOPETO vers AOUPINIE (5/5) - Route coupée au-delà
==========
10/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : AEMA NGUYEN
Appareil : -
De 9h00 à 10h15 Essai de transmission radio BOPOPE-AOUPINIE (5/5)
==========
17/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : NGUYEN AEMA
Appareil : -
12h45 Essai transmission radio de YATE Barrage vers Météo - NOUMEA (5/5)
==========
17/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : NGUYEN AEMA
Appareil : -
Essai transmission radio YATE Barrage - ORSTOM-NOUMEA - Avec gde antenne omnidirection.(3/5)-Essai négatif avec ant.fouet
==========
22/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
Essai transmission entre BOREARE et POROSI (8h30-9h30) - Essai négatif (0/5) - A retenter
==========
22/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
Essai transmission radio entre NEAOUA Usine et POROSI (10h15 10h30) - Essai négatif (0/5) - A retenter
==========
22/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
Essai transmission radio entre NEAOUA P5 et POROSI (11h00 - 11h20) - Essai négatif (0/5) - A retenter
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC000000 Appareil - Annees 85 a 86

22/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
Essai transmis. entre col de NEAOUA(sur rte entre barr.et usine) et POROSI(11h30-12h00)-Essai négatif(0/5) - A retenter
==========
22/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
12h15 Essai transmission radio (Usine NEAOUA-BOREARE) - Essai négatif (0/5) - A retenter
==========
22/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
13h00 Essai transmission radio entre usine NEAOUA et P5 - liaison difficile (1/5)
==========
22/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
13h45 Essai transmission radio entre usine NEAOUA et NOU cote 35 - Essai positif (5/5)
==========
23/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
6h00-7h30 Essai transmission radio TIPINJE Ferme - Col TIPINDJE - Essai positif (5/5)
==========
23/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
De 12h00 à 13h30 : Essai transmission radio entre OUAYAGUETTE et GOMEN - Essai positif (5/5)
==========
29/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
12h00 Essai transmission radio entre MONT-DO et MONT-MOU (5/5)
==========
29/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
12h00 Essai transmission radio entre MONT-DO et NOUMEA Météo (5/5)
==========
29/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
18h00 Essai transmission radio entre AOUPINIE et TEMALA (5/5)
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC000000 Appareil - Annees 85 a 86

30/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
7h30 Essai transmission radio entre AOUPINIE et MANDJELIA - Essai négatif
==========
30/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
15h30 Essai transmission radio entre TIEBAGHI et MANDJELIA (5/5)
==========
31/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
7h05 Essai transmission radio entre OUAZANGOU et GOMEN - PANDAOUA (5/5)
==========
31/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
10h00 Essai transmission radio entre KAALA et GOMEN - PANDAOUA (2/5)
==========
31/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
12h00 Essai transmission radio entre MANDJELIA et BONDE Sainte Anne PVG (5/5)
==========
31/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
12h20 Essai transmission radio entre PAIMBOAS et MANDJELIA (5/5)
==========
31/07/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VERLAGUET
Appareil : -
Essai transmission radio entre PAIMBOAS et BONDE Sainte Anne (5/5)
==========
11/08/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
15h05 Essais négatifs entre COMBOUI 210 et LILIANE

==========
11/08/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
9h20 Essai négatif de CANON vers OUINNE Cote 500

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC000000 Appareil - Annees 85 a 86

11/08/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
14h05 Essai entre COL DE NI et LILIANE - Réception correcte 5/5
==========
11/08/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
De 14h05 à 14h30 Essai négatif entre COL DE NI et NOUMEA Météo
==========
11/08/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
14h55 Essai entre TONTOUTA Nord-Ouest et NOUMEA Météo - Essai positif 3/5
==========
11/08/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY VALES
Appareil : -
14h55 Essai entre TONTOUTA Nord-Ouest et LILIANE - Réception correcte 5/5
==========
16/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY
Appareil : -
17h00 Essai radio TAO vers piste PANIE 1300 : 3/5

==========
16/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : NGUYEN KABAR
Appareil : -
15h40 Essai transmission radio de TIEBAGHI vers AOUPINIE : 3/5
==========
16/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : NGUYEN KABAR
Appareil : -
16H50 Essai transmission radio de TIEBAGHI vers PANIE Cote 1300 : 4/5
==========
16/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : GERNIGON TOYON
Appareil : -
Essai transmission de AOUPINIE vers TIEBAGHI : 4/5

==========
16/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : GERNIGON TOYON
Appareil : -
16h40 Essai transmission de AOUPINIE vers PANIE Cote 1300 : 5/5
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC000000 Appareil - Annees 85 a 86

16/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
16h30 Essai transmission radio entre PANIE Cote 1300 et AOU-PINIE : 5/5
==========
16/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
16h45 Essai transmission radio de PANIE Cote 1300 vers TIEBA GHI : 5/5
==========
16/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
17h00 Essai transmission radio de PANIE Cote 1300 vers TAO : 4/5
==========
16/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
17h30 Essai transmission radio de PANIE Cote 1300 vers OUA-PANDIEME Amont RT3 : 4/5
==========
16/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY
Appareil : -
17h00 Essai radio OUAPANDIEME RT3 vers piste PANIE 1300 :3/5

==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY
Appareil : -
10h50 Essai radio de MANDJELIA vers PANIE Sommet : 5/5

==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY
Appareil : -
12h00 Essai radio entre BONDE Sainte Anne et PANIE Sommet : 4/5
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : GERNIGON TOYON
Appareil : -
15h00 Essai transmission du Col du CAP - RT1 vers PANIE Sommet : 5/5
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : NGUYEN KABAR
Appareil : -
8h00 Essai transmission radio de PAIMBOAS vers PANIE Cote 1300 : 3/5 - 9h45 essai de PAIMBOAS vers Sommet PANIE : 5/5
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC000000 Appareil - Annees 85 a 86

17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : NGUYEN KABAR
Appareil : -
11h30 Essai transmission radio du KAALA vers Sommet PANIE : 4/5-11h35 Contact radio 5/5 de KAALA vers MANDJELIA
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
7h30 Essai transmission radio du Sommet PANIE vers PAIMBOAS: 5/5
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
Essai transmission radio du Sommet PANIE vers MANDJELIA :5/5

==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
Essai transmission radio du Sommet PANIE vers OUAZANGOU :5/5

==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
Essai transmission radio du Sommet PANIE vers KAALA : 5/5

==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
Essai transmission radio du Sommet PANIE vers NEPOUI RT1 : 3/5
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
Essai transmission radio du Sommet PANIE vers le CAP (Col) : 5/5
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
Essai transmission radio du Sommet PANIE vers MOINDAH RT1 : 5/5
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
14h35 Essai transmission radio du Sommet PANIE vers OUAPAN-DIEME RT3 : 5/5
==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC000000 Appareil - Annees 85 a 86

17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
15h10 Essai transmission radio du Sommet PANIE vers TAO :5/5

==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : GERNIGON TOYON
Appareil : -
9h55 Essai transmission de OUAZANGOU (PVG) vers PANIE Sommet : 5/5
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : GERNIGON TOYON
Appareil : -
10h35 Essai transmission de PANDAOUA (PVG) vers PANIE Sommet : 5/5
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : GERNIGON TOYON
Appareil : -
10h45 Essai transmission de PANDAOUA (PVG) vers MANDJELIA (PVG) : 5/5
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : GERNIGON TOYON
Appareil : -
Essai transmission de POUEMBOUT Pont RT1 vers PANIE Sommet - Négatif
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : GERNIGON TOYON
Appareil : -
14h15 Essai transmission de NEPOUI - Col de MUEO vers PANIE Sommet : 3/5
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : GERNIGON TOYON
Appareil : -
14h40 Essai transmission du Col de POYA (RT1) vers PANIE Sommet : 5/5
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY
Appareil : -
15h30 Essai radio de OUAPANDIEME Amont RT3 vers PANIE Sommet : 5/5
==========
17/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : IHILY
Appareil : -
15h15 Essai radio entre TAO (PVG) et PANIE Sommet : 5/5

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC000000 Appareil - Annees 85 a 86

18/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET MORASAKI
Appareil : -
10h00 Essai transmission radio du sommet du PANIE vers Col TIPINDJE : 5/5
==========
18/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : NGUYEN KABAR
Appareil : -
10h00 Essai transmission radio de Col TIPINDJE vers Sommet PANIE : 4/5
==========
29/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : POTIAROA AEMA
Appareil : -
Essai radio de PANIE sommet à OUAIEME dernier rapide 5/5

==========
29/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
10h15 Essai transmission radio Mont PANIE - MONT DO 5/5

==========
29/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
10h30 Essai transmission radio Mont PANIE - OUAIEME dernier rapide 5/5
==========
29/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : TOYON MORASAKI
Appareil : -
10h40 Essai transmission radio Mont PANIE - TIPINDJE Ferme 5/5
==========
29/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : GERNIGON MACKENZIE
Appareil : -
7h00 Installation sur MONT DO TV antenne + radio - 10h15 Essai transmission radio entre MONT DO TV et PANIE Sommet :4/5
==========
29/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : VERLAGUET NGUYEN
Appareil : -
8h00 Essai radio entre TAO-DZ et OUAIEME Dernier rapide :5/5

==========
29/09/86 Télétransmission NC NC000000
Agents : DANLOUX IHILY VERLAGUET NGUYEN
Appareil : -
10h30 Essai radio de TIPINDJE Ferme vers PANIE Sommet : 5/5

==========

RAPPORT D'ACTIVITE
Station NC370100 Appareil PVG Annees 85 a 86

23/07/86 OUINNE 1 NC370100
Agents : MACKENZIE AEMA
Appareil : PVG
Reconnaissance pour installation d'1 télétransmission sur OUINNE 1
==========